

**MUNICIPIO DE HOPELCHEN**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

**Acta de Entrega-Recepción**

**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN**  
**OPERADO**  
RAMO:33-FAISMUN  
FONDO: III-2024

**PROGRAMA :** URB.- URBANIZACION

**SUBPROGRAMA :** PAVIMENTACION

Acta de entrega - Recepción de la obra:

**REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COLONIA DOLORES LANZ CALLE SIETE SECUNDARIA LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN.**

**Fecha:** 10 DE DICIEMBRE DE 2024

**Hora:** 18:00 HORAS

**Nombre del proyecto:**

REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COLONIA DOLORES LANZ CALLE SIETE SECUNDARIA LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN.

**Población:** HOPELCHEN

**Estado:** CAMPECHE

**1.- Servicio y tipo de obra realizada**

**TIPO DE OBRA**

CONSTRUCCION	AMPLIACION	MODIFICACION	REHABILITACION	CONSERVACION	MECANIZACION
			X		

Marque con una X el tipo de obra en la columna correspondiente (ver definición de tipo de obra en el instructivo)

**2.- Fecha de inicio:** 26 DE NOVIEMBRE DE 2024, **Fecha de Término:** 10 DE DICIEMBRE DE 2024

**3.- La obra fue realizada en el tiempo previsto** SI ( ) NO ( X )

**4.- Mencione las causas que retrasaron o anticiparon su terminación:**

LA OBRA SE REALIZÓ ANTES DEL TIEMPO PREVISTO POR LOS TRABAJOS DE MAQUINARIA, MANO DE OBRA REALIZADOS EN JORNADAS LARGAS POR EL CONTRATISTA.

**5.- Nombre de la Dependencia Ejecutora:**

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.



**MUNICIPIO DE HOPELCHEN**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

**6.- Inversión**

**APORTACION**

	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
AUTORIZADA:	\$ 1,983,544.78	-----	-----	\$1,983,544.78	-----
EJERCIDA:	\$ 1,983,449.51	-----	-----	\$1,983,449.51	-----

De la obra

\* Especifique quién realizó la aportación:

**RAMO 33 "FONDO DE APORTACIONES PARA LA**

**INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN).**

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

**7.- Descripción breve y clara de la obra realizada.**

Descripción de la obra:

**REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CAMPO DE AVIACIÓN POZO TRES LOCALIDAD DE HOPELCHÉN MUNICIPIO DE HOPELCHÉN**

**PRELIMINARES**

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSION 3X2 M CON PERFIL DE 1 1/2"X 1-1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA SECCION 2.00X1.22 INCL. INST. EN OBRA.

TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICOS, ESTABLECIDO, REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYE BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL.

**TERRACERIAS**

ESCARIFICADO DEL TERRENO CON MAQUINARIA EN CARPETA EXISTENTE Y CAPA SUBRASANTE DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: CAMELLONADO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL ESCARIFICADO, CARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU RETIRO Y LIMPIEZA DEL AREA ESCARIFICADA, ACARREO HASTA UNA DISTANCIA DE 3 KM.

RECOMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL ESCARIFICAR Y CORTAR TERRAPLEN COMPACTADO AL 95%.

SUMINISTRO Y FORMACION DE BASE HIDRAULICA A BASE DE GRAVA CEMENTADA TMA 1 1/2", EN CAPAS DE 15 CMS DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR, MEDIDO COMPACTO; INCLUYE, AGUA, TENDIDO, MEZCLADO, AFINE, COMPACTACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO CORRESPONDIENTES PARA CADA 100 M3; SEGUN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T. (NORMA: C.CTR.CAR.1.04.002/00).

**CUNETAS Y GUARNICIONES**

GUARNICION DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 SECCION TRAPEZOIDAL DE 15X20X40 CM ACABADO PULIDO, INCLUYE: CIMBRA COMUN Y DESCIMBRA, APLICACION DE VOLTEADOR, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

FORJADO DE CUNETA DE 0.50 MTS DE ANCHO HECHA A BASE DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/1010, ACABADO PULIDO, INCLUYE: COLADO, VIBRADO,



**MUNICIPIO DE HOPELCHEN**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

CURADO, FLETE DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE LA OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y MANO DE OBRA.

**PAVIMENTACION**

FORMACIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO PREMEZCLADO EN CALIENTE (SEGÚN NORMA N.CTR.CAR.1.04.006/09) DE 6 CM DE ESPESOR PROMEDIO COMPACTADO, SEGÚN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T., INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, RIEGO DE IMPREGNACIÓN (RL=0.50 LTS/M2) Y LIGA (RR=1.00 LTS/M2), SUMINISTRO, TENDIDO, COMPACTACIÓN Y PRUEBAS DE LABORATORIO

**OBRA COMPLEMENTARIA**

REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA CON POLIDUCTO HIDRAULICO DE 1/2", 2 ABRAZADERAS CON 2 COPLES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO.

ESTE PROGRAMA ES DE  
CARÁCTER PÚBLICO AJENO A  
CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO  
QUEDA PROHIBIDO EL USO  
PARA FINES DISTINTOS A LOS  
ESTABLECIDOS EN EL  
PROGRAMA.

**DIRECCIÓN DE  
PLANEACIÓN  
OPERADO**  
RAMO:33-FAISMUN  
FONDO: III-2024



**MUNICIPIO DE HOPELCHEN**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN**  
**OPERADO**  
RAMO: 33-FAISMUN  
FONDO: III-2024

**8.- Fecha y No. De oficio de aprobación de recursos :**

Fecha del oficio: **30 DE OCTUBRE DE 2024**

Número Oficio: **COPLADEMUN-HOP-2024-2027-APR-FAISMUN-074/2024**

**9.- El Comité participó en la realización de la obra** SI ( X ) NO ( )

En caso afirmativo mencione como participó: \_\_\_\_\_

**COMO ENLACE CON LAS AUTORIDADES Y VIGILANDO LOS TRABAJOS.**

**10.- Mencione la participación del Comité en la aplicación de los recursos**

**NO PARTICIPO PORQUE FUE OBRA CONTRATADA**

**11.- Alguna inconformidad que deba manifestar el Comité o alguno de sus miembros, favor de escribir con claridad, así como el nombre completo de la(s) persona(s)**

**NINGUNA**

**12.- Nombre de la Dependencia responsable de la operación, conservación y mantenimiento de la obra**

**DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**

Federal ( )

Estatad ( )

Municipal ( X )

**13.- Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervinieron en este acto, se concluye que el proyecto se encuentra terminado al 100% y en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.**

**14.- La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de esta obra de los defectos o vicios ocultos que resulten en los mismos y se obliga por la misma a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el responsable de la ministración de los recursos (Gobierno Federal, Gobierno Estatal, Gobierno Municipal, etc...)**

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.



**ENTREGA DE LA OBRA**

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CARGO: \_\_\_\_\_



ARQ. KENNIA DE F. VILLAMONTE ZAPATA

Nombre y firma

CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

CARGO: \_\_\_\_\_



Arq. Wilfrido de Jesus Balam Coba

Nombre y firma

**RECIBE LA OBRA**

POR EL COMITÉ

**Presidente:**

**Vocal de Control y Vigilancia:**

Jorge Sajacub

Aracely Concepcion Acosta Chau

**Secretario:**

**Vocal #1:**

Enrique Chok Chak  
Enrique Chan Chap

Maria Magdalena Pech Cauich

ESTE PROGRAMA ES DE  
CARÁCTER PÚBLICO AJENO A  
CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO  
QUEDA PROHIBIDO EL USO  
PARA FINES DISTINTOS A LOS  
ESTABLECIDOS EN EL  
PROGRAMA.





**MUNICIPIO DE HOPELCHEN**

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

**POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA**

Presidente Municipal:

ING. HIRAM ARANDA CALDERÓN  
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN, CAMP.

Contralor Interno Municipal

LIC. MANUEL J. SOANCA TL BENCOMO  
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN, CAMP.

**POR LA EMPRESA CONTRATISTA RESPONSABLE  
DE LA EJECUCION DEL PROYECTO**

**OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA**

C. OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA  
REPRESENTANTE LEGAL

**DIRECCION DE  
PLANEACIÓN  
OPERADO**  
RAMO: 33-FAISMUN  
FONDO: III-2024

**RECIBE PARA SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

ARQ. KENNIA DE FATIMA VILLAMONTE ZAPATA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ESTE PROGRAMA ES DE  
CARÁCTER PÚBLICO AJENO A  
CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO  
QUEDA PROHIBIDO EL USO  
PARA FINES DISTINTOS A LOS  
ESTABLECIDOS EN EL  
PROGRAMA.



## ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN.

EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE, SIENDO LAS 18:00 HRS DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2024, ESTANDO PRESENTE EL C. ING. HIRAM ARANDA CALDERÓN EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN QUIEN SE DENOMINA LA CONTRATANTE, Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA "OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA" REPRESENTADO POR EL C. OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA A QUIEN SE DENOMINA EL CONTRATISTA, SE REÚNEN CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA DENOMINADA: "REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COLONIA DOLORES LANZ CALLE SIETE SECUNDARIA LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN".DE LA LOCALIDAD DE HOPELCHEN, EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN; EJECUTADOS CON RECURSOS APROBADOS POR EL MUNICIPIO MEDIANTE OFICIO NUMERO: COPLADEMUN-HOP-2024-2027-APR-FAISMUN-074/2024 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2024, DEL PROGRAMA: URB.- URBANIZACION SUBPROGRAMA: PAVIMENTACION CON NUMERO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA: HAH-DOP-FAISMUN-51/2024 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

LOS TRABAJOS DE ESTA OBRA DIERON INICIO EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 Y CONCLUYERON EL DÍA 10 DE DICIEMBRE 2024. SIENDO EL MONTO TOTAL DE EJECUCIÓN: \$1,983,449.51 SON (UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 51/100 M.N.) IVA INCLUIDO.

CON FUNDAMENTO EN EL ART. 45 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE, EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LA FIANZA DE DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS S.A A NOMBRE DEL H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, EQUIVALENTE AL 10 % DEL MONTO TOTAL EJERCIDO, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, VICIOS OCULTOS EN LOS MISMOS, O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR SE DAN POR CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS Y ASÍ COMO LA RELACIÓN DE CONTRATACIÓN ENTRE AMBAS PARTES. SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS 19:00 HORAS DEL MISMO DÍA DE INICIO FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN

ING. HIRAM ARANDA CALDERÓN  
PRESIDENTE MUNICIPAL

POR EL CONTRATISTA

C. OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA  
REPRESENTANTE LEGAL

### TESTIGOS

ARQ. KENNIA DE F. VILLAMONTE ZAPATA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ESTE PROGRAMA ES DE  
CARÁCTER PÚBLICO AJENO A  
CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO  
QUEDA PROHIBIDO EL USO  
PARA FINES DISTINTOS A LOS  
ESTABLECIDOS EN EL  
PROGRAMA.

ARQ. WILFRIDO DE JESUS BALAM COBA  
SUPERVISOR DE OBRA

DIRECCION DE  
PLANEACIÓN  
OPERADO  
RAMO:33-FAISMUN  
FONDO: III-2024







DE ESPESOR, INCLUYE: CAMELLONADO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL ESCARIFICADO, CARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU RETIRO Y LIMPIEZA DEL AREA ESCARIFICADA, ACARREO HASTA UNA DISTANCIA DE 3 KM.

RECOMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL ESCARIFICAR Y CORTAR TERRAPLEN COMPACTADO AL 95%.

SUMINISTRO Y FORMACION DE BASE HIDRAULICA A BASE DE GRAVA CEMENTADA TMA 1 1/2", EN CAPAS DE 15 CMS DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR, MEDIDO COMPACTO; INCLUYE, AGUA, TENDIDO, MEZCLADO, AFINE, COMPACTACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO CORRESPONDIENTES PARA CADA 100 M3; SEGUN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T. (NORMA: C.CTR.CAR.1.04.002/00).

#### **CUNETAS Y GUARNICIONES**

GUARNICION DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 SECCION TRAPEZOIDAL DE 15X20X40 CM ACABADO PULIDO, INCLUYE: CIMBRA COMUN Y DESCIMBRA, APLICACION DE VOLTEADOR, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

FORJADO DE CUNETA DE 0.50 MTS DE ANCHO HECHA A BASE DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/1010, ACABADO PULIDO, INCLUYE: COLADO, VIBRADO, CURADO, FLETE DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE LA OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y MANO DE OBRA.

#### **PAVIMENTACION**

FORMACIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO PREMEZCLADO EN CALIENTE (SEGÚN NORMA N.CTR.CAR.1.04.006/09) DE 6 CM DE ESPESOR PROMEDIO COMPACTADO, SEGÚN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T., INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, RIEGO DE IMPREGNACIÓN (RL=0.50 LTS/M2) Y LIGA (RR=1.00 LTS/M2), SUMINISTRO, TENDIDO, COMPACTACIÓN Y PRUEBAS DE LABORATORIO

#### **OBRA COMPLEMENTARIA**

REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA CON POLIDUCTO HIDRAULICO DE 1/2", 2 ABRAZADERAS CON 2 COPLES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO.

ESTE PROGRAMA ES DE  
CARÁCTER PÚBLICO AJENO A  
CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO  
QUEDA PROHIBIDO EL USO  
PARA FINES DISTINTOS A LOS  
ESTABLECIDOS EN EL  
PROGRAMA.

**DIRECCIÓN DE  
PLANEACIÓN  
OPERADO**  
RAMO:33-FAISMUN  
FONDO: III-2024





LOS PAGOS A LA EMPRESA CONTRATISTA SE REALIZARON DE LA SIGUIENTE MANERA:

ESTIMACION O.	FECHA	PERIODO QUE COMPRENDE	MONTO ESTIMADO	AMORTIZACION ANTICIPO C/IVA	MONTO ACUMULADO
ESTIMACION 1(UNICA)	10/12/2024	26/11/2024 AL 10/12/2024	\$ 1.388,401.33	\$595,048.18	\$ 1.388,401.33
				<b>TOTAL=</b>	\$ 1.388,401.33

\*los importes ya incluyen I.V.A

ANEXO AL PRESENTE SE INTEGRA LA DOCUMENTACION PARA EL PAGO DEL FINIQUITO, LA CUAL INCLUYE:

- PLANO DEFINITIVO DE LA OBRA.
- ARCHIVO FOTOGRÁFICO DEL PROCESO Y TERMINO DE OBRA.
- FIANZA DE VICIOS OCULTOS NÚMERO 24A67748 DE DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.
- AVISO DE TERMINO DE OBRA.
- BITACORA DE OBRA.
- CATÁLOGO DEFINITIVO DE OBRA.

ESTE PROGRAMA ES DE  
CARÁCTER PÚBLICO AJENO A  
CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO  
QUEDA PROHIBIDO EL USO  
PARA FINES DISTINTOS A LOS  
ESTABLECIDOS EN EL  
PROGRAMA.

**DIRECCIÓN DE  
PLANEACIÓN  
OPERADO**  
RAMO:33-FAISMUN  
FONDO: III-2024



EN VIRTUD DE LO ANTERIOR SE DA POR CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS Y ASI COMO LA RELACION DE CONTRATACION ENTRE AMBAS PARTES Y ENTRA EN FUNCION LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS.

SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS **19:00 HORAS** DEL MISMO DIA DE INICIO FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN

POR EL CONTRATISTA



---

**ARQ. WILFRIDO DE JESUS BALAM COBA**  
SUPERVISOR DE OBRA



---

**C. OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA**  
CONTRATISTA



---

**ARQ. KENNIA DE FATIMA VILLAMONTE ZAPATA**  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ESTE PROGRAMA ES DE  
CARÁCTER PÚBLICO AJENO A  
CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO  
QUEDA PROHIBIDO EL USO  
PARA FINES DISTINTOS A LOS  
ESTABLECIDOS EN EL  
PROGRAMA.

**DIRECCIÓN DE  
PLANEACIÓN  
OPERADO**  
RAMO: 33-FAISMUN  
FONDO: III-2024



**OBRA: REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COLONIA DOLORES LANZ CALLE SIETE SECUNDARIA LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN.**

LA PRESENTE ACTA SE LEVANTA EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN, UBICADA EN LA CALLE 20 X 19 No. 119 COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CAMPECHE, SIENDO LAS **18:00 HORAS DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2024**, ESTANDO PRESENTES PARA ESTE ACTO, POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, **ARQ. KENNIA DE FATIMA VILLAMONTE ZAPATA** Y EL SUPERVISOR DE OBRA, **ARQ. WILFRIDO DE JESUS BALAM COBA**, Y POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA **OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA** REPRESENTADA POR EL **C. OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA**.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE Y SU REGLAMENTO, Y CLAUSULA SÉPTIMA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

*M*

**I.-DATOS GENERALES DEL CONTRATO.**

NUMERO DE CONTRATO:	HAH-DOP-FAISMUN-51/2024
FECHA DE FORMALIZACIÓN:	26 DE NOVIEMBRE DEL 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COLONIA DOLORES LANZ CALLE SIETE SECUNDARIA LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN.
LOCALIDAD:	HOPELCHEN
MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO:	\$ 1,983,493.92 C/IVA.

*3*

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN  
OPERADO** <sup>1</sup>  
RAMO: 33-FAISMUN  
FONDO: III-2024





**PURO  
HOPELCHÉN**  
Gobierno Municipal 2024-2027

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,  
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.  
ACTA DE ENTREGA FÍSICA**



**CAMPECHE**  
GOBIERNO DE TODOS



**OBRA: REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COLONIA  
DOLORES LANZ CALLE SIETE SECUNDARIA LOCALIDAD DE HOPELCHEN  
MUNICIPIO DE HOPELCHEN.**

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:	36 DIAS NATURALES
FECHA DE INICIO SEGÚN EL CONTRATO:	26 DE NOVIEMBRE DEL 2024
FECHA DE TERMINO SEGÚN EL CONTRATO:	31 DE DICIEMBRE DEL 2024

**II.-MODIFICACIONES**

FECHA DE INICIO REAL:	26 DE NOVIEMBRE DEL 2024
FECHA DE TERMINO REAL:	10 DE DICIEMBRE DEL 2024
AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN DE PLAZO:	LA OBRA SE TERMINO ANTES DEL PLAZO PROGRAMADO
PLAZO DE EJECUCIÓN REAL:	15 DÍAS NATURALES
INCREMENTO DE MONTO:	N/A
SEGÚN CONVENIO:	N/A
DISMINUCIÓN DE MONTO:	N/A
MONTO MODIFICADO Y/O EJECUTADO:	\$1,983,449.51 SON (UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 51/100 M.N.) IVA INCLUIDO.
PORCENTAJE DE MODIFICACIÓN:	N/A

ESTE PROGRAMA ES DE  
CARÁCTER PÚBLICO AJENO A  
CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO  
QUEDA PROHIBIDO EL USO  
PARA FINES DISTINTOS A LOS  
ESTABLECIDOS EN EL  
PROGRAMA.

**DIRECCIÓN DE  
PLANEACIÓN  
OPERADO**  
RAMO:33-FAISMUN  
FONDO: III-2024







**OBRA: REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COLONIA  
DOLORES LANZ CALLE SIETE SECUNDARIA LOCALIDAD DE HOPELCHEN  
MUNICIPIO DE HOPELCHEN.**

**III.-RELACION DE ESTIMACIONES**

ESTIMACION O.	FECHA	PERIODO QUE COMPRENDE	MONTO ESTIMADO	AMORTIZACION ANTICIPO C/IVA	MONTO ACUMULADO
ESTIMACION 1(UNICA)	10/12/2024	26/11/2024 AL 10/12/2024	\$ 1.388,401.33	\$595,048.18	\$ 1.388,401.33
				<b>TOTAL=</b>	\$ 1.388,401.33

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS TOTALMENTE EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, AUTORIZADAS Y PENDIENTES DE PAGO POR EL MUNICIPIO, SON LAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN.

ESTIMACION NO.	FECHA	PERIODO QUE COMPRENDE	MONTO ESTIMADO	MONTO ACUMULADO
ESTIMACION 1(UNICA)	10/12/2024	26/11/2024 AL 10/12/2024	\$ 1.388,401.33	\$ 1.388,401.33
			<b>TOTAL=</b>	\$ 1.388,401.33

**IV.-GARANTÍA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER RESPONSABILIDAD.**

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 45 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE, QUEDA VIGENTE DURANTE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASENTADA EN LA PRESENTE ACTA, LA FIANZA DE VICIOS-OCULTOS NUM. **24A67748**, EXPEDIDA POR **DE DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.**, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA CALIDAD Y CUALQUIER RESPONSABILIDAD, EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN, MISMA QUE FUE ENTREGADA POR EL CONTRATISTA EL **10 DE DICIEMBRE DE 2024**; EXHIBIENDO EL CONTRATISTA EN EL PRESENTE ACTO, LA CONSTANCIA DEL ACUSE DE RECIBO Y VERIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLE EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL MUNICIPIO NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA, RECLAMACIÓN DE PAGO.

ESTE PROGRAMA ES DE  
CARÁCTER PÚBLICO AJENO A  
CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO  
QUEDA PROHIBIDO EL USO  
PARA FINES DISTINTOS A LOS  
ESTABLECIDOS EN EL  
PROGRAMA.

**DIRECCIÓN DE  
PLANEACIÓN<sup>3</sup>  
OPERADO**  
RAMO:33-FAISMUN  
FONDO: III-2024





**OBRA: REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COLONIA  
DOLORES LANZ CALLE SIETE SECUNDARIA LOCALIDAD DE HOPELCHEN  
MUNICIPIO DE HOPELCHEN.**


**V.-MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES.**

EL MUNICIPIO Y EL CONTRATISTA MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO CONVIENEN EN QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 19:00 HORAS DEL DÍA **10 DE DICIEMBRE DE 2024** EN HOPELCHÉN, HOPELCHÉN, CAM., LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMADO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN

POR EL CONTRATISTA

  
\_\_\_\_\_  
**ARQ. WILFRIDO DE JESUS BALAM COBA**

SUPERVISOR DE OBRA

  
\_\_\_\_\_  
**C.OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA**

CONSTRATISTA

  
\_\_\_\_\_  
**ARQ. KENNIA DE FÁTIMA VILLAMONTE ZAPATA**

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ESTE PROGRAMA ES DE  
CARÁCTER PÚBLICO AJENO A  
CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO  
QUEDA PROHIBIDO EL USO  
PARA FINES DISTINTOS A LOS  
ESTABLECIDOS EN EL  
PROGRAMA.

**DIRECCIÓN DE  
PLANEACIÓN  
OPERADO  
RAMO:33-FAISMUN  
FONDO: III-2024**