

ACTA DE ENTREGA – RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE **HOPELCHEN**, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE SIENDO LAS **12:00 HORAS** DEL DIA **22 DE JUNIO DE 2024**, ESTANDO PRESENTE EL **ING. EFRAIN TUN MONTOY** EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN A QUIEN SE LE DENOMINA “**LA CONTRATANTE**”, Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA FISICA: **CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS** REPRESENTADO POR EL C. **CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS** DENOMINA “**EL CONTRATISTA**”, SE REÚNEN CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA ENTREGA – RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA DENOMINADA: “**REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COLONIA SAN MARTIN LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN**” EN LA LOCALIDAD DE **HOPELCHEN**, MUNICIPIO DE **HOPELCHEN**, ESTADO DE CAMPECHE, EJECUTADOS CON RECURSOS APROBADOS POR EL MUNICIPIO MEDIANTE OFICIOS DE APROBACIÓN **COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-FAISMUN-043/2024** DE FECHA **10 DE MAYO DE 2024** DEL PROGRAMA **URB-URBANIZACION**, SUBPROGRAMA: **PAVIMENTACION** CON NUMERO DE CONTRATO **HAH-DOP-FAISMUN-35/2024** DE FECHA **24 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024**. LOS TRABAJOS DE ESTA OBRA DIERON INICIO EL DIA **24 DE MAYO DE 2024** Y CONCLUYERON FÍSICAMENTE EL DIA **22 DE JUNIO DE 2024**, SIENDO EL MONTO TOTAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DE **\$2,798,295.05** (SON: DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 05/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. SEGÚN LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE, EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE NO. **24A35334 DE DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.** AL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN, EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO, PARA RESPONDER POR LOS DEFECTOS QUE RESULTE DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, VICIOS OCULTOS EN LOS MISMOS, O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN. EN VIRTUD DE LO ANTERIOR SE DA POR CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS Y ASI COMO LA RELACIÓN DE CONTRATACIÓN ENTRE AMBAS PARTES SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS **12:30 HORAS** DEL MISMO DIA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN




ING. EFRAIN TUN MONTOY
PRESIDENTE MUNICIPAL

000360
POR EL CONTRATISTA



C. CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS
REPRESENTANTE LEGAL

TESTIGOS



ING. IRVIN OBED COLLI CHI
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



C. JOSE FILIBERTO CHI YE
SUPERVISOR DE OBRA

Acta de Entrega-Recepción

PROGRAMA: URB.-URBANIZACION

SUBPROGRAMA: PAVIMENTACION

Acta de entrega – Recepción de la obra:

**REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COLONIA SAN
MARTIN LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN**

Fecha: 22 DE JUNIO DE 2024

Hora: 16:00 HORAS

Nombre del
proyecto:

REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA
COLONIA SAN MARTIN LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE
HOPELCHEN

Población: HOPELCHEN

Estado: CAMPECHE

1.- Servicio y tipo de obra realizada

000359

TIPO DE OBRA

CONSTRUCCION	AMPLIACION	MODIFICACION	REHABILITACION	CONSERVACION	MECANIZACION
			X		

X

Marque con una X el tipo de obra en la columna correspondiente (ver definición de tipo de obra en el instructivo)

2.- Fecha de inicio: 24 DE MAYO DE 2024, Fecha de Término: 22 DE JUNIO DE 2024

3.- La obra fue realizada en el tiempo previsto SI (X) NO ()

4.- Mencione las causas que retrasaron o anticiparon su terminación:

LA OBRA FUE REALIZADA EN EL TIEMPO PREVISTO QUE MENCIONA EL
CONTRATO

5.- Nombre de la Dependencia Ejecutora:

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

6.- Inversión

APORTACION

	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
AUTORIZADA:	\$ 2,800,000.00	-----	-----	\$ 2,800,000.00	-----
EJERCIDA:	\$ 2,798,295.05	-----	-----	\$ 2,798,295.05	-----

De la obra

* Especifique quién realizó la aportación:

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN)

7.- Descripción breve y clara de la obra realizada.

Descripción de la obra:

000358

**REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COLONIA SAN MARTIN
LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN**

PRELIMINARES

SUMINSTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1 -1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS, INCLUYE:INSTALACION EN OBRA.

TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO, Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYE BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL.

TERRACERIAS

ESCARIFICADO DEL TERRENO CON MAQUINARIA EN CARPETA EXISTENTE Y CAPA SUBRASANTE DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: CAMELLONADO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL ESCARIFICADO, CARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU RETIRO, LIMPIEZA DEL AREA ESCARIFICADA, ACARREO HASTA UNA DISTANCIA DE 3 KILOMETROS

RECOMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL ESCARIFICAR Y CORTAR TERRAPLEN COMPACTADO AL 95%

PAVIMENTOS

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA A BASE DE GRAVA CEMENTADA TMA 1 1/2", EN CAPAS DE 12 CMS DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR, DIDIDO

COMPACTADO INCLUYE; AGUA, TENDIDO, MEZCLADO, AFINE, COMPACTACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO CORRESPONDIENTES PARA CADA 100 M3, SEGUN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA SCT (NORMA C.CTR.CAR.1.04.002/00)

FORMACION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO PREMEZCLADO EN CALIENTE (SEGÚN NORMA N.CTR.CAR.1.04.006/09) DE 6 CM DE ESPESOR PROMEDIO COMPACTADO, SEGÚN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, RIEGO DE IMPREGNACION (RL.05 LTS/M2) Y LIGA (RR.1.0 LTS/M2) SUMINISTRO, TENDIDO Y PRUEBAS DE LABORATORIO POR CADA 10 M3.

OBRA COMPLEMENTARIA

TOMA DOMICILIARIA CON POLIDUCTO HIDRAULICO DE 1/2", 2 ABRAZADERAS CON 2 COPLES INCLUYE; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO

CABEZALES DE MAMPOSTERIA A BASE DE PIEDRA DE LA REGION ACABADO COMUN, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO- CAL-ARENA, EN PROPORCION 1:2:6, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: TRAZO Y NIVELACION, CORTES RECTOS Y ANGULARES HASTA LOGRAR LA FORMA QUE CORRESPONDE, LA COLOCACION DEBERA SER CON LAS PIEDRA DE MAYOR DIMENSION EN EL DESPLANTE, LAS DE MEJOR FORMA Y ASPECTO SE COLOCARAN EN LAS ESQUINAS, EXTREMOS Y PARAMETROS, LAS JUNTAS NO SERAN MAYORES DE 4 CM, NI MENOS DE 2 CMS DE ESPESOR, DESPERDICIOS, MATERIALES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO

EXTRAORDINARIO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE CONCRETO DE 90 CMS. DE DIAMETRO INTERIOR, INCLUYE: MAQUINARIA, JUNTEADO DE TUBERIA CON MORTERO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

8.- Fecha y No. De oficio de aprobación de recursos:

Fecha del oficio: 10 DE MAYO DE 2024
Número Oficio: COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-FAISMUN-043/2022.

000357

9.- El Comité participó en la realización de la obra SI (X) NO ()

En caso afirmativo mencione como participó:

COMO ENLACE CON LAS AUTORIDADES Y VIGILANDO LOS TRABAJOS.

10.- Mencione la participación del Comité en la aplicación de los recursos:

NO PARTICIPO PORQUE FUE OBRA CONTRATADA

11.- Alguna inconformidad que deba manifestar el Comité o alguno de sus miembros, favor de escribir con claridad, así como el nombre completo de la(s) persona(s)

NINGUNA

12.- Nombre de la Dependencia responsable de la operación, conservación y mantenimiento de la obra

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

Federal ()

Estatad ()

Municipal (X)

13.- Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervinieron en este acto, se concluye que el proyecto se encuentra terminado al 100% y en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

14.- La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de esta obra de los defectos o vicios ocultos que resulten en los mismos y se obliga por la misma a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el responsable de la ministración de los recursos (Gobierno Federal, Gobierno Estatal, Gobierno Municipal, etc...)

000356



CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CARGO:

ING. IRVIN OBED COLLI CHI

Nombre y firma

CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

CARGO:

Tosa Filiberto Chi Yo'

Nombre y firma

000355

RECIBE EL COMITÉ

Presidente:

C. Erik Zatafret Ku Chun.

Vocal de Control y Vigilancia:

Nayla Lanza Moo.
C. Nayla Lanza Moo

Secretario:

C. Ivan Honorio Miss Herrera.

Vocal #1:

O. F. C. D.
C. Olga Ester Cavich D2.13.

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

Presidente Municipal:

Contralor Interno Municipal



ING. EFRAIN TUN MONTOY
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN, CAMP.




LIC. MANUEL J. SOANCATL BENCOMO
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN, CAMP.

**POR LA EMPRESA CONTRATISTA RESPONSABLE
DE LA EJECUCION DEL PROYECTO**

CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS 000354

C. CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE PARA SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ING. IRVIN OBED COLLI CHI
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

"2024, AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, BENEMERITO DEL PROLETARIADO,
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYAB"



ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA:

OBRA: REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COLONIA SAN MARTIN LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN.

LA PRESENTE ACTA SE LEVANTA EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN, UBICADA EN LA CALLE 20 X 19 NO. 119 COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE **HOPELCHÉN**, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CAMPECHE, SIENDO LAS **16:00 HORAS DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2024**, ESTANDO PRESENTES PARA ESTE ACTO, POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, **ING. IRVIN OBED COLLI CHI** Y EL SUPERVISOR DE OBRA, **C. JOSE FILIBERTO CHI YE** Y POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA **CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS** REPRESENTADA POR LA **C.CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS**, PARA REALIZAR EL ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA DENOMINADA: **REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COLONIA SAN MARTIN LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN**; EJECUTADOS CON RECURSOS APROBADOS MEDIANTE EL OFICIO **COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-FAISMUN-043/2024** DE FECHA **10 DE MAYO DE 2024** EMITIDO POR EL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN (COPLADEMUN), DEL PROGRAMA: **URB.-URBANIZACION**, SUBPROGRAMA: **PAVIMENTACION**, CON NUMERO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA: **HAH-DOP-FAISMUN-35/2024** DE FECHA **24 DE MAYO DE 2024**.

000353

LOS TRABAJOS DE ESTA OBRA FUERON PACTADOS EN EL CONTRATO ANTES MENCIONADO DEL **24 DE MAYO DE 2024** AL **22 DE JUNIO DE 2024**, ES DECIR, UN PLAZO DE 30 DÍAS NATURALES, DESPUÉS DE LOS CUALES SE INICIÓ EL **24 DE MAYO DE 2024** Y FUE CONCLUIDO EL DÍA **22 DE JUNIO DE 2024**, SIENDO EL MONTO TOTAL DE EJECUCIÓN: **\$2,798,295.05 (SON: DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 05/100 M.N.)** CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO.



DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

"2024, AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, BENEMERITO DEL PROLETARIADO,
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYAB"



ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA:

OBRA: REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COLONIA SAN MARTIN LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN.

SE REALIZARON LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COLONIA SAN MARTIN LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN
PRELIMINARES
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1 -1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS, INCLUYE:INSTALACION EN OBRA.
TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO, Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYE BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL.
TERRACERIAS
ESCARIFICADO DEL TERRENO CON MAQUINARIA EN CARPETA EXISTENTE Y CAPA SUBRASANTE DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: CAMELLONADO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL ESCARIFICADO, CARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU RETIRO, LIMPIEZA DEL AREA ESCARIFICADA, ACARREO HASTA UNA DISTANCIA DE 3 KILOMETROS
RECOMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL ESCARIFICAR Y CORTAR TERRAPLEN COMPACTADO AL 95%
PAVIMENTOS
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA A BASE DE GRAVA CEMENTADA TMA 1 1/2", EN CAPAS DE 12 CMS DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR, DIDIDO COMPACTADO INCLUYE; AGUA, TENDIDO, MEZCLADO, AFINE, COMPACTACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO CORRESPONDIENTES PARA CADA 100 M3, SEGUN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA SCT (NORMA C.CTR.CAR.1.04.002/00)

J00352

FORMACION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO PREMEZCLADO EN CALIENTE (SEGÚN NORMA N.CTR.CAR.1.04.006/09) DE 6 CM DE ESPESOR PROMEDIO COMPACTADO, SEGÚN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, RIEGO DE IMPREGNACION (RL.05 LTS/M2) Y LIGA (RR.1.0 LTS/M2) SUMINISTRO, TENDIDO Y PRUEBAS DE LABORATORIO POR CADA 10 M3.

OBRA COMPLEMENTARIA


TOMA DOMICILIARIA CON POLIDUCTO HIDRAULICO DE 1/2", 2 ABRAZADERAS CON 2 COPLES INCLUYE; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO

CABEZALES DE MAMPOSTERIA A BASE DE PIEDRA DE LA REGION ACABADO COMUN, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO- CAL-ARENA, EN PROPORCION 1:2:6, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: TRAZO Y NIVELACION, CORTES RECTOS Y ANGULARES HASTA LOGRAR LA FORMA QUE CORRESPONDE, LA COLOCACION DEBERA SER CON LAS PIEDRA DE MAYOR DIMENSION EN EL DESPLANTE, LAS DE MEJOR FORMA Y ASPECTO SE COLOCARAN EN LAS ESQUINAS, EXTREMOS Y PARAMETROS, LAS JUNTAS NO SERAN MAYORES DE 4 CM, NI MENOS DE 2 CMS DE ESPESOR, DESPERDICIOS, MATERIALES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO

EXTRAORDINARIO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE CONCRETO DE 90 CMS. DE DIAMETRO INTERIOR INCLUYE: MAQUINARIA, JUNTEADO DE TUBERIA CON MORTERO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

000351



ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA:

OBRA: REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COLONIA SAN MARTIN LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN.

LOS PAGOS A LA EMPRESA CONTRATISTA SE REALIZARON DE LA SIGUIENTE MANERA:

ESTIMACION NO.	FECHA DE ESTIMACION	PERIODO DE ESTIMACION	MONTO ESTIMADO	MONTO ACUMULADO
ESTIMACION 1(UNICA)	22/06/2024	24/05/2024 AL 22/06/2024	\$ 2,798,295.05	\$ 2,798,295.05
			TOTAL	\$ 2,798,295.05

"los importes ya incluyen I.V.A

En el importe pagado ya se realizaron las deducciones de Ley

000350

ANEXO AL PRESENTE SE INTEGRA LA DOCUMENTACIÓN PARA EL PAGO DEL FINIQUITO, LA CUAL INCLUYE:

- Plano definitivo de la obra.
- Archivo fotográfico
- Fianza de vicios ocultos número **24A35334** afianzadora, **DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A**
- Aviso de terminó de obra.
- Bitácora de obra.
- Catalogo definitivo de obra.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR SE DA POR CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS Y ASI COMO LA RELACION DE CONTRATACION ENTRE AMBAS PARTES Y ENTRA EN FUNCION LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS.

SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS 16:30 HORAS DEL MISMO DIA DE INICIO FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA:


OBRA: REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COLONIA SAN MARTIN LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN.

H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN



C. JOSE FILIBERTO CHI YEH

RESIDENTE DE OBRA



ING. IRVIN OBED COLLI CHI
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR EL CONTRATISTA



C. CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS

CONSTRATISTA

000349

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRA: REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COLONIA SAN MARTIN LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN.

LA PRESENTE ACTA SE LEVANTA EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN, UBICADA EN LA CALLE 20 X 19 NO. 119 COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CAMPECHE, SIENDO LAS **16:00 HORAS** DEL DIA **22 DE JUNIO DE 2024**, ESTANDO PRESENTES PARA ESTE ACTO, POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, **ING. IRVIN OBED COLLI CHI** Y EL SUPERVISOR DE OBRA, **C. JOSE FILIBERTO CHI YE**, Y POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA **CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS** REPRESENTADA POR EL **C. CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS**.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE Y SU REGLAMENTO, Y CLAUSULA SÉPTIMA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

I.-DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

000348

NUMERO DE CONTRATO:	HAH-DOP-FAISMUN-35/2024
FECHA DE FORMALIZACION:	24 DE MAYO DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COLONIA SAN MARTIN LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN.
LOCALIDAD:	HOPELCHEN
MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO:	\$2,798,662.99 (SON: DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 99/100 M.N.) C/I.V.A

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRA: REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COLONIA SAN MARTIN LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN.

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:	30 DÍAS NATURALES
FECHA DE INICIO SEGÚN EL CONTRATO:	24 DE MAYO DE 2024
FECHA DE TERMINO SEGÚN EL CONTRATO:	22 DE JUNIO DE 2024

II.-MODIFICACIONES

000347

FECHA DE INICIO REAL:	24 DE MAYO DE 2024
FECHA DE TERMINO REAL:	22 DE JUNIO DE 2024
AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN DE PLAZO:	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN REAL:	30 DÍAS NATURALES
INCREMENTO DE MONTO:	N/A
SEGÚN CONVENIO:	N/A
DISMINUCIÓN DE MONTO:	N/A
MONTO MODIFICADO:	\$2,798,295.05 (SON: DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 05/100 M.N.) C/I.V.A
PORCENTAJE DE MODIFICACIÓN:	

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRA: REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COLONIA SAN MARTIN LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN.

III.-RELACION DE ESTIMACIONES

000346

ESTIMACION NO.	FECHA DE ESTIMACION	PERIODO DE ESTIMACION	MONTO ESTIMADO	MONTO ACUMULADO
ESTIMACION 1(UNICA)	22/06/2024	24/05/2024 AL 22/06/2024	\$ 2,798,295.05	\$ 2,798,295.05
			TOTAL	\$ 2,798,295.05

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS TOTALMENTE EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, AUTORIZADAS Y PENDIENTES DE PAGO POR EL MUNICIPIO, SON LAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION.

ESTIMACION NO.	FECHA DE ESTIMACION	PERIODO DE ESTIMACION	MONTO ESTIMADO	MONTO ACUMULADO
ESTIMACION 1(UNICA)	22/06/2024	24/05/2024 AL 22/06/2024	\$ 2,798,295.05	\$ 2,798,295.05
			TOTAL	\$ 2,798,295.05

IV.-GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER RESPONSABILIDAD.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 45 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE, QUEDA VIGENTE DURANTE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASENTADA EN LA PRESENTE ACTA, LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS, **NUMERO 24A35334**, EXPEDIDA POR **DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS S.A.** PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA CALIDAD Y CUALQUIER RESPONSABILIDAD, EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN, MISMA QUE FUE ENTREGADA POR EL CONTRATISTA EL **22 DE JUNIO DE 2024**; EXHIBIENDO EL CONTRATISTA EN EL PRESENTE ACTO, LA CONSTANCIA DEL ACUSE DE RECIBO Y VERIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLE EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL MUNICIPIO NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA, RECLAMACIÓN DE PAGO.

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA


OBRA: REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COLONIA SAN MARTIN LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN.

V.-MANIFESTACION DE LAS PARTES.

EL MUNICIPIO Y EL CONTRATISTA MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO CONVIENEN EN QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN.


CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 19:00 HORAS DEL DÍA **22 DE JUNIO DE 2024** EN HOPELCHÉN, HOPELCHÉN, CAMP., LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMADO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN



C. JOSE FILIBERTO CHI YEH

SUPERVISOR DE OBRA



ING. IRVIN OBED COLLI CHI

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR EL CONTRATISTA



C. CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS

CONSTRATISTA

J00345