

## Acta de Entrega-Recepción

**PROGRAMA :** URB.- URBANIZACIÓN

**SUBPROGRAMA :** PAVIMENTACION

Acta de entrega - Recepción de la obra:

**REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COLONIA CAMPO DE AVIACION CALLE ONCE CEMENTERIO LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN**

Fecha: 11 DE DICIEMBRE 2024

Hora: 18:00 HORAS

Nombre del proyecto:

**REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COLONIA CAMPO DE AVIACION CALLE ONCE CEMENTERIO LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN**

Población: HOPELCHEN

Estado: CAMPECHE

### 1.- Servicio y tipo de obra realizada

TIPO DE OBRA					
CONSTRUCCION	AMPLIACION	MODIFICACION	REHABILITACION	CONSERVACION	MECANIZACION

**X**

Marque con una X el tipo de obra en la columna correspondiente (ver definición de tipo de obra en el instructivo)

2.- Fecha de inicio: **26 DE NOVIEMBRE DE 2024**, Fecha de Término: **11 DE DICIEMBRE DE 2024**

3.- La obra fue realizada en el tiempo previsto **SI ( )** **NO (x )**

4.- Mencione las causas que retrasaron o anticiparon su terminación:

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

**6.- Inversión**

**APORTACION**

	<b>TOTAL</b>	<b>FEDERAL</b>	<b>ESTATAL</b>	<b>MUNICIPAL</b>	<b>OTROS</b>
<b>AUTORIZADA:</b>	\$ 1,985,028.54	-----	-----	\$1,985,028.54	-----
<b>EJERCIDA:</b>	\$1,985,006.64	-----	-----	\$1,985,006.64	-----

De la obra

\* Especifique quién realizó la aportación:

**FONDO DE APORTACIONES PARA LA**

**INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES**

**TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL DEL RAMO GENERAL 33 DEL**

**EJERCICIO FISCAL 2024 (FAISMUN 2024)**

**7.- Descripción breve y clara de la obra realizada.**

Descripción de la obra:

**REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COLONIA CAMPO DE AVIACION CALLE ONCE CEMENTERIO LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN**

**PRELIMINARES**

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1 -1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LÁMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS, INCLUYE: INSTALACION EN OBRA.

TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE. NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYEN: BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL

**TERRACERIAS**

ESCARIFICADO DEL TERRENO CON MAQUINARIA EN CARPETA EXISTENTE Y CAPA SUBRASANTE DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: CAMELLONADO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL ESCARIFICADO, CARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU RETIRO Y LIMPIEZA DEL AREA ESCARIFICADA, ACARREO HASTA UNA DISTANCIA DE 3 KM

CORTE EN MATERIAL TIPO III (B) CON USO DE MAQUINARIA, INCLUYE: CORTE Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

RECOMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL ESCARIFICAR Y CORTAR TERRAPLEN COMPACTADO AL 95%

SUMINISTRO Y FORMACION DE BASE HIDRAULICA A BASE DE GRAVA CEMENTADA TMA 1 1/2, EN CAPAS DE 15 CMS DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR, MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: AGUA, TENDIDO, MEZCLADO, AFINE, COMPACTACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO CORRESPONDIENTES PARA CADA 100 M3, SEGUN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE S.C.T (NORMA C.CTR.CAR.1.04.002/00)

**CUNETAS**

FORJADO DE CUNETAS DE 0.50 MTS DE ANCHO HECHA A BASE DE CONCRETO F 'C=200 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/1010, ACABADO

PULIDO, INCLUYE: COLADO, VIBRADO, CURADO. FLETE DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

**PAVIMENTACION**

FORMACION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO PREMEZCLADO EN CALIENTE (SEGÚN NORMA N.CTR.CAR.1.04.006/09) DE 6 CM DE ESPESOR PROMEDIO COMPACTADO. SEGÚN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T, INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, RIEGO DE IMPREGNACION (RL=0.50 LTS/CM2 Y LIGA (RR=1.00 LTS/M2), SUMINISTRO, TENDIDO, COMPACTACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO

REPOSICION DE TOMAS DOMICILIARIAS

REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA CON POLIDUCTO HIDRAULICO DE 1/2", 2 ABRAZADERAS CON 2 COPLES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO.

**EXTRAORDINARIO**

FORMACION DE CAPA SUBRASANTE, CON MATERIAL PRODUCTO DEL ESCARIFICADO DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL REALIZAR CORTES, INCLUYE: ESCARIFICADO DE 15 CMS DE PROFUNDIDAD, REVOLTURA DEL MATERIAL RESULTANTE, TENDIDO Y COMPACTACION AL 90%

GUARNICION DE CONCRETO F´C= 200 KG/CM2 SECCION TRAPEZOIDAL DE 15X20X40 CM ACABADO PULIDO, INCLUYE: CIMBRA COMUN Y DESCIMBRA, APLICACIÓN DE VOLTEADOR, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.

**8.- Fecha y No. De oficio de aprobación de recursos :**

Fecha del oficio: **30 DE OCTUBRE DE 2024**

Número Oficio: **COPLADEMUN-HOP-2024-2027-APR-FAISMUN-075/2024**

**9.- El Comité participó en la realización de la obra** SI ( X ) NO ( )

En caso afirmativo mencione como participó:

**COMO ENLACE CON LAS AUTORIDADES Y VIGILANDO LOS TRABAJOS.**

**10.- Mencione la participación del Comité en la aplicación de los recursos:**

**NO PARTICIPO PORQUE FUE OBRA CONTRATADA**

**11.- Alguna inconformidad que deba manifestar el Comité o alguno de sus miembros, favor de escribir con claridad, así como el nombre completo de la(s) persona(s)**

**NINGUNA**

**12.- Nombre de la Dependencia responsable de la operación, conservación y mantenimiento de la obra**

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

Federal ( )

Estatad ( )

Municipal ( X )

**13.- Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervinieron en este acto, se concluye que el proyecto se encuentra terminado al 100% y en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.**

**14.- La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de esta obra de los defectos o vicios ocultos que resulten en los mismos y se obliga por la misma a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el responsable de la ministración de los recursos (Gobierno Federal, Gobierno Estatal, Gobierno Municipal, etc...)**





**ENTREGA DE LA OBRA**

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CARGO: \_\_\_\_\_

ARQ. KENNIA DE F. VILLAMONTE ZAPATA

Nombre y firma

CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

CARGO: \_\_\_\_\_

Josa Filiberto Chi Ye'

Nombre y firma

**RECIBE LA OBRA**

POR EL COMITÉ

**Presidente:**

Jorge Alberto Espina Tec.

**Vocal de Control y Vigilancia:**

Josa Angel Chin Ramos.

**Secretario:**

Javier Arecha Soler.

**Vocal #1:**

Jose Florentino Moo Chole'



**POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA**

**Presidente Municipal:**

**Contralor Interno Municipal**

**ING. HIRAM ARANDA CALDERÓN**  
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN, CAMP.

**LIC. MANUEL J. SOANCATL**  
**BENCOMO**  
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN,  
CAMP.

**POR LA EMPRESA CONTRATISTA RESPONSABLE**  
**DE LA EJECUCION DEL PROYECTO**

**CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS**

**C. CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**RECIBE PARA SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**


**ARQ. KENNIA DE FATIMA VILLAMONTE ZAPATA**  
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS


# ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN.

EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE, SIENDO LAS 18:00 HRS DEL DÍA **11 DE DICIEMBRE DE 2024**, ESTANDO PRESENTE EL **C. ING. HIRAM ARANDA CALDERÓN** EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN QUIEN SE DENOMINA **LA CONTRATANTE**, Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA "**CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS**" REPRESENTADO POR EL **C. CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS** A QUIEN SE DENOMINA **EL CONTRATISTA**, SE REÚNEN CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA DENOMINADA: **REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COLONIA CAMPO DE AVIACION CALLE ONCE CEMENTERIO LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN** DE LA LOCALIDAD DE HOPELCHEN, EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN; EJECUTADOS CON RECURSOS APROBADOS POR EL MUNICIPIO MEDIANTE OFICIO NUMERO: **COPLADEMUN-HOP-2024-2027-APR-FAISMUN-075/2024** DE FECHA **30 DE OCTUBRE DE 2024**, DEL PROGRAMA: **URB.- URBANIZACION** SUBPROGRAMA: **PAVIMENTACION** CON NUMERO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA: **HAH-DOP-FAISMUN-52/2024** DE FECHA **26 DE NOVIEMBRE DEL 2024**.

LOS TRABAJOS DE ESTA OBRA DIERON INICIO EL DÍA **26 DE NOVIEMBRE DE 2024** Y CONCLUYERON EL DÍA **11 DE DICIEMBRE 2024**. SIENDO EL MONTO TOTAL DE EJECUCIÓN: **\$1,985,006.64 (SON: UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEIS PESOS 64/100 M.N.) IVA INCLUIDO**.

CON FUNDAMENTO EN EL ART. 45 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE, EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LA FIANZA DE **DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A** A NOMBRE DEL H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, EQUIVALENTE AL 10 % DEL MONTO TOTAL EJERCIDO, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, VICIOS OCULTOS EN LOS MISMOS, O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN. EN VIRTUD DE LO ANTERIOR SE DAN POR CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS Y ASÍ COMO LA RELACIÓN DE CONTRATACIÓN ENTRE AMBAS PARTES. SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS **19:00 HORAS** DEL MISMO DÍA DE INICIO FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

<p>H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN</p>  <hr/> <p><b>ING. HIRAM ARANDA CALDERÓN</b> PRESIDENTE MUNICIPAL</p>	<p>POR EL CONTRATISTA</p>  <hr/> <p><b>C. CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS</b> REPRESENTANTE LEGAL</p>
<b>TESTIGOS</b>	
 <hr/> <p><b>ARQ. KENNIA DE F. VILLAMONTE ZAPATA</b> DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS</p>	 <hr/> <p><b>C. JOSÉ FILIBERTO CHI YE</b> SUPERVISOR DE OBRA</p>



**OBRA: REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COLONIA CAMPO DE AVIACION CALLE ONCE CEMENTERIO LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN.**


LA PRESENTE ACTA SE LEVANTA EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN, UBICADA EN LA CALLE 20 X 19 No. 119 COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE **HOPELCHÉN**, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CAMPECHE, SIENDO LAS **18:00 HORAS** DEL DÍA **11 DE DICIEMBRE DE 2024**, ESTANDO PRESENTES PARA ESTE ACTO, POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, **ARQ. KENNIA DE FATIMA VILLAMONTE ZAPATA** Y EL SUPERVISOR DE OBRA, **C. JOSE FILIBERTO CHI YE**, Y POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA **CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS** REPRESENTADA POR EL. C. CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE Y SU REGLAMENTO, Y CLAUSULA SÉPTIMA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

**I.-DATOS GENERALES DEL CONTRATO.**

<b>NUMERO DE CONTRATO:</b>	HAH-DOP-FAISMUN-52/2024
<b>FECHA DE FORMALIZACIÓN:</b>	26 DE NOVIEMBRE DEL 2024
<b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>	<b>REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COLONIA CAMPO DE AVIACION CALLE ONCE CEMENTERIO LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN.</b>
<b>LOCALIDAD:</b>	HOPELCHEN
<b>MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO:</b>	<b>\$1,985,006.64 C/IVA.</b>

*g*




**OBRA: REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COLONIA CAMPO DE AVIACION CALLE ONCE CEMENTERIO LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN.**

<b>PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:</b>	36 DIAS NATURALES
<b>FECHA DE INICIO SEGÚN EL CONTRATO:</b>	26 DE NOVIEMBRE DEL 2024
<b>FECHA DE TERMINO SEGÚN EL CONTRATO:</b>	31 DE DICIEMBRE DEL 2024

## II.-MODIFICACIONES

<b>FECHA DE INICIO REAL:</b>	26 DE NOVIEMBRE DEL 2024
<b>FECHA DE TERMINO REAL:</b>	11 DE DICIEMBRE DEL 2024
<b>AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN DE PLAZO:</b>	N/A
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN REAL:</b>	16 DÍAS NATURALES
<b>INCREMENTO DE MONTO:</b>	N/A
<b>SEGÚN CONVENIO:</b>	N/A
<b>DISMINUCIÓN DE MONTO:</b>	N/A
<b>MONTO MODIFICADO Y/O EJECUTADO:</b>	<b>\$1,985,006.64 (SON: UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEIS PESOS 64/100 M.N.) I.V.A INCLUIDO</b>
<b>PORCENTAJE DE MODIFICACIÓN:</b>	N/A

3



**ACTA DE FINIQUITO DE OBRA**

**OBRA: REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COLONIA CAMPO DE AVIACION CALLE ONCE CEMENTERIO LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN.**

**III.-RELACION DE ESTIMACIONES**

ESTIMACION NO.	FECHA	PERIODO QUE COMPRENDE	MONTO ESTIMADO	AMORTIZACION ANTICIPO C/IVA	MONTO ACUMULADO
ESTIMACION 1(UNICA)	11/12/2024	26/11/2024 AL 11/12/2024	\$ 1,389,504.64	\$595,501.99	\$ 1,985,006.64
			TOTAL		<b>\$ 1,985,006.64</b>


LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS TOTALMENTE EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, AUTORIZADAS Y PENDIENTES DE PAGO POR EL MUNICIPIO, SON LAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN.

ESTIMACION NO.	FECHA	PERIODO QUE COMPRENDE	MONTO ESTIMADO	AMORTIZACION ANTICIPO C/IVA	MONTO ACUMULADO
ESTIMACION 1(UNICA)	11/12/2024	26/11/2024 AL 11/12/2024	\$ 1,389,504.64	\$595,501.99	\$ 1,985,006.64
			TOTAL		<b>\$ 1,985,006.64</b>

**IV.-GARANTÍA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER RESPONSABILIDAD.**

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 45 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE, QUEDA VIGENTE DURANTE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASENTADA EN LA PRESENTE ACTA, LA FIANZA DE VICIOS-OCULTOS, EXPEDIDA POR **DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A**, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA CALIDAD Y CUALQUIER RESPONSABILIDAD, EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN, MISMA QUE FUE ENTREGADA POR EL CONTRATISTA EL **11 DE DICIEMBRE DE 2024**; EXHIBIENDO EL CONTRATISTA EN EL PRESENTE





**ACTA DE FINIQUITO DE OBRA**

ACTO, LA CONSTANCIA DEL ACUSE DE RECIBO Y VERIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLE EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL MUNICIPIO NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA, RECLAMACIÓN DE PAGO.

**V.-MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES.**

EL MUNICIPIO Y EL CONTRATISTA MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO CONVIENEN EN QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 19:00 HORAS DEL DÍA **11 DE DICIEMBRE DE 2024** EN HOPELCHÉN, HOPELCHÉN, CAM., LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMADO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN

POR EL CONTRATISTA



---

**C. JOSÉ FILIBERTO CHI YE**  
SUPERVISOR DE OBRA



---

**C. CESAR ANTONIO CASTELLANOS**  
**CASTELLANOS**  
CONSTRATISTA



---

**ARQ. KENNIA DE FATIMA VILLAMONTE ZAPATA**  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS