

**DIRECCIÓN DE  
PLANEACIÓN  
OPERADO**  
RAMO:33-FAISMUN  
FONDO: III-2024


. 000034

Hopelchén, Campeche, a 17 de Mayo de 2024.

OFICIO: HAH/DOP/196/2024.

ASUNTO: Trámite de pago.

**C.MARIA LETICIA CHULIN MOLINA**  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN  
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN  
P R E S E N T E:



A través del presente, me permito dirigir a usted para solicitarle el pago de la estimación 2 (Finiquito) de la Obra: " REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE PACHUITZ MUNICIPIO DE HOPELCHEN" en la localidad de PACHUITZ, Municipio de Hopelchén, Campeche, con numero de Contrato: HAH-DOP-FAISMUN-12/2024 a favor de la PERSONA FISICA: CRISTAL GALE ARANDA MYERS se solicita el pago de \$308,673.12 (SON:TRESCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 12/100 M.N.)I.V.A incluido, correspondiente al Ramo FAISMUN 2024 Se anexa la siguiente documentación:

- Terminó de obra
- Factura electrónica NO.133
- Fianza de vicios ocultos No.2919286
- Caratula de estimación
- Estado de cuenta
- Cuerpo de estimación
- Números generadores
- Catalogo definitivo
- Croquis
- Reporte fotográfico
- Acta de entrega del Contratista
- Acta de entrega del comité de obra
- Acta de entrega de finiquito de obra
- Acta de entrega física de la obra
- Plano definitivo
- bitácora

H. AYUNTAMIENTO DE  
**HOPELCHEN**  
CAMPECHE  
2021 30 MAY 2024 2024  
DIRECCIÓN DE  
PLANEACIÓN MUNICIPAL  
**RECIBIDO**  
10-36 A-04

Sin otro en particular me despido de usted, no sin antes enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE  
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN  
2021-2024  
ING. IRVIN OBED COLLECHI  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,  
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA  
C.c.p. Archivo.



000040

CRISTAL GALE ARANDA MYERS

R.F.C.: AAMC880921NW6

|                  |   |                         |               |
|------------------|---|-------------------------|---------------|
| ESTIMACIÓN No.   | 2 (FINIQUITO)   | CONTRATISTA:            | CRISTAL GALE  |
| FECHA:           | 18/04/2024  |                         | ARANDA MYERS  |
| PARTIDA PRESUP.: |   | REG. O PUB.:            |               |
| OBRA:            | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE PACHUITZ MUNICIPIO DE HOPELCHEN | R.F.C.:                 | AAMC880921NW6 |
| MUNICIPIO:       | HOPELCHÉN   | REG. INFONAVIT:         |               |
| LOCALIDAD:       | PACHUITZ  | REG. I.M.S.S:           |               |
| UBICACIÓN:       |   | C.M.I.C:                |               |
| CONTRATO No.:    | HAH-DOP-FAISMUN-12/2024   | FIANZA DE ANTICIPO No.: |               |
| MONTO C/I.V.A:   | \$ 2,186,359.60   | FIANZA DE GARANTIA No.: |               |
| ANTICIPO (30%):  |   |                         |               |

RECIBI DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE LA CANTIDAD DE:

\$ 308,673.12 (TRESCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 12/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACIÓN NO.: 2 (FINIQUITO) POR TRABAJOS EFECTUADOS  
EN EL PERIODO DEL 09 DE ABRIL DE 2024 AL 18 DE ABRIL DE 2024

AVANCE DE LA OBRA: 99.99%

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN:  | \$ 380,139.31 |
| AMORTIZACION DEL ANTICIPO: | \$ 114,041.79 |
| SUBTOTAL:                  | \$ 266,097.52 |
| IVA 16%:                   | \$ 42,575.60  |
| SUBTOTAL:                  | \$ 308,673.12 |
| MENOS DEDUCCIONES:         |               |
| ALCANCE NETO:              | \$ 308,673.12 |

C. CRISTAL GALE ARANDA MYERS  
REPRESENTANTE LEGAL

JOSE FILIBERTO CHI YE  
SUPERVISOR DE OBRA

ING. IRVIN OBED COLLI CHI  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN DE  
PLANEACIÓN  
OPERADO  
RAMO:33-FAISMUN  
FONDO: III-2024

ESTE PROYECTO DE  
CARÁCTER PÚBLICO, PARA  
CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO  
QUEDA PROHIBIDO EL USO  
PARA FINES DISTINTOS A LOS  
ESTABLECIDOS EN EL  
PROGRAMA

**ESTADO DE CUENTA**  
**R.F.C: AAMC880921NW6**

FECHA: 18/04/2024

000041



# CRISTAL GALE ARANDA MYERS

CUERPO DE ESTIMACION

R.F.C: AAMC880921NW6

PERIODO: DEL 09 DE ABRIL DE 2024 AL 18 DE ABRIL DE 2024

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN

OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE PACHUITZ MUNICIPIO DE HOPELCHEN

CONTRATO No.: HAH-DOP-FAISMUN-12/2024

ESTIMACIÓN No. 2 (FINIQUITO)

FECHA: 18/04/2024

MUNICIPIO: HOPELCHEN

LOCALIDAD: PACHUITZ

| CLAVE    | CONCEPTO  | U   | P.U         | PRESUP. | ACUM. ANT. | PRESENTE | ACUMUL.  | EXED. | IMPORTE       |
|----------|---|-----|-------------|---------|------------|----------|----------|-------|---------------|
|          | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE PACHUITZ MUNICIPIO DE HOPELCHEN   |     |             |         |            |          |          |       |               |
|          | PRELIMINARES  |     |             |         |            |          |          |       |               |
| 5LET     | SUMINSTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1 -1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS, INCLUYE:INSTALACION EN OBRA.                               | PZA | \$ 3,975.94 | 1.00    | 0          | 1.00     | 1.00     |       | \$ 3,975.94   |
| 5TRAZO   | TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYEN BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL. TRAMO UNICO 0+000 AL 2+000 | M2  | \$ 8.57     | 14750   | 11800.00   | 2950.00  | 14750.00 |       | \$ 25,281.50  |
|          | TERRACERIAS   |     |             |         |            |          |          |       |               |
| TEMPO    | DESALME DE TERRENO NATURAL CON UN ESPESOR DE 10 A 15 CM   | M2  | \$ 9.61     | 14750   | 11800.00   | 2950.00  | 14750.00 |       | \$ 28,349.50  |
| 5BAN     | EXTRACCION Y ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB). INCLUYE PAGO DE EXPLOTACION   | M3  | \$ 112.62   | 5313.75 | 4251.00    | 1062.75  | 5313.75  |       | \$ 119,686.91 |
| 5CAYAC   | CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DEL MATERIAL DEL BANCO (SASCAB), PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 0+000 AL 1ER KM EN CAMINO DE TERRACERIA  | M3  | \$ 51.32    | 5313.75 | 4251.00    | 1062.75  | 5313.75  |       | \$ 54,540.33  |
| 5ACA1    | ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 1ER KM AL 2DO KM EN CAMINO DE TERRACERIAS  | M3  | \$ 43.71    | 5313.75 | 4251.00    | 1062.75  | 5313.75  |       | \$ 46,452.80  |
| 5R005    | MEZCLADO, TENDIDO Y FORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% APROXIMADO   | M3  | \$ 124.59   | 4087.50 | 3270.00    | 817.50   | 4087.50  |       | \$ 101,852.33 |
| SUBTOTAL |   |     |             |         |            |          |          |       | \$ 380,139.31 |
| I.V.A    |   |     |             |         |            |          |          |       | \$ 60,822.29  |
| TOTAL    |   |     |             |         |            |          |          |       | \$ 440,961.60 |

C. CRISTAL GALE ARANDA MYERS  
REPRESENTANTE LEGAL

ESTE PROGRAMA ES DE  
CARÁCTER PÚBLICO AJENO A  
CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO  
QUEDA PROHIBIDO EL USO  
PARA FINES DISTINTOS A LOS  
ESTABLECIDOS EN EL  
PROGRAMA

DIRECCIÓN DE  
PLANEACIÓN  
OPERADO  
RAMO:33-FAISMUN  
FONDO: III-2024

C. JOSE FILIBERTO CHI YE  
SUPERVISOR DE OBRA

000042



# CRISTAL GALE ARANDA MYERS

NUMEROS GENERADORES  
R.F.C: AAMC880921NW6

PERIODO: DEL 09 DE ABRIL DE 2024 AL 18 DE ABRIL DE 2024

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN

OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE PACHUITZ MUNICIPIO DE HOPELCHEN

CONTRATO No.: HAH-DOP-FAISMUN-12/2024

ESTIMACION: 2 (FINIQUITO)

FECHA: 18/04/2024

MUNICIPIO: HOPELCHEN

LOCALIDAD: PACHUITZ

| CLAVE  | CONCEPTO  | U   | EJE     | TRAMO | LARGO | ANCHO | ALTO | PZAS | TOTAL   | OBSERVACIONES |
|--------|---|-----|---------|-------|-------|-------|------|------|---------|---------------|
|        | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE PACHUITZ MUNICIPIO DE HOPELCHEN   |     |         |       |       |       |      |      |         |               |
|        | PRELIMINARES  |     |         |       |       |       |      |      |         |               |
| 5LET   | SUMINSTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1 -1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS, INCLUYE: INSTALACION EN OBRA.                              | PZA |         |       |       |       |      |      |         |               |
|        |   |     |         |       |       |       |      | 1    | 1.00    |               |
| 5TRAZO | TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYEN BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL. TRAMO UNICO 0+000 AL 2+000 | M2  |         |       |       |       |      |      |         |               |
|        |   |     | TRAMO 1 | 0+000 | 0+300 | 300   | 5.90 |      | 1770.00 |               |
|        |   |     | TRAMO 2 | 0+000 | 0+200 | 200   | 5.90 |      | 1180.00 |               |
|        |   |     |         |       |       |       |      |      | 2950.00 |               |
|        | TERRACERIAS   |     |         |       |       |       |      |      |         |               |
| TEMPO  | DESPALME DE TERRENO NATURAL CON UN ESPESOR DE 10 A 15 CM  | M2  |         |       |       |       |      |      |         |               |
|        |   |     | TRAMO 1 | 0+000 | 0+300 | 300   | 5.90 |      | 1770.00 |               |
|        |   |     | TRAMO 2 | 0+000 | 0+200 | 200   | 5.90 |      | 1180.00 |               |
|        |   |     |         |       |       |       |      |      | 2950.00 |               |

ESTE PROGRAMA ES DE  
CARÁCTER PUBLICO AJENO A  
CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO  
QUEDA PROHIBIDO EL USO  
PARA FINES DISTINTOS A LOS  
ESTABLECIDOS EN EL  
PROGRAMA

DIRECCIÓN DE  
PLANEACIÓN  
OPERADO  
RAMO:33-FAISMUN  
FONDO: III-2024

C. CRISTAL GALE ARANDA MYERS  
REPRESENTANTE LEGAL

C. JOSE FILIBERTO CHI YE  
SUPERVISOR DE OBRA

000043

CRISTAL GALE ARANDA MYERS

NUMEROS GENERADORES  
R.F.C: AAMC880921NW6

PERIODO: DEL 09 DE ABRIL DE 2024 AL 18 DE ABRIL DE 2024

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN

OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE PACHUITZ MUNICIPIO DE HOPELCHEN

CONTRATO No.: HAH-DOP-FAISMUN-12/2024

ESTIMACION: 2 (FINIQUITO)

FECHA: 18/04/2024

MUNICIPIO: HOPELCHEN

LOCALIDAD: PACHUITZ

| CLAVE  | CONCEPTO  | U   | EJE     | TRAMO | LARGO | ANCHO | ALTO | PZAS | TOTAL   | OBSERVACIONES |
|--------|---|-----|---------|-------|-------|-------|------|------|---------|---------------|
|        | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE PACHUITZ MUNICIPIO DE HOPELCHEN   |     |         |       |       |       |      |      |         |               |
|        | PRELIMINARES  |     |         |       |       |       |      |      |         |               |
| 5LET   | SUMINSTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1 -1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS, INCLUYE: INSTALACION EN OBRA.                              | PZA |         |       |       |       |      |      |         |               |
|        |   |     |         |       |       |       |      | 1    | 1.00    |               |
| 5TRAZO | TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYEN BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL. TRAMO UNICO 0+000 AL 2+000 | M2  |         |       |       |       |      |      |         |               |
|        |   |     | TRAMO 1 | 2+000 | 2+300 | 300   | 5.90 |      | 1770.00 |               |
|        |   |     | TRAMO 2 | 0+000 | 0+200 | 200   | 5.90 |      | 1180.00 |               |
|        |   |     |         |       |       |       |      |      | 2950.00 |               |
|        | TERRACERIAS   |     |         |       |       |       |      |      |         |               |
| TEMPO  | DESPALME DE TERRENO NATURAL CON UN ESPESOR DE 10 A 15 CM  | M2  |         |       |       |       |      |      |         |               |
|        |   |     | TRAMO 1 | 2+000 | 2+300 | 300   | 5.90 |      | 1770.00 |               |
|        |   |     | TRAMO 2 | 0+000 | 0+200 | 200   | 5.90 |      | 1180.00 |               |
|        |   |     |         |       |       |       |      |      | 2950.00 |               |

000044

ESTE PROGRAMA ES DE  
CARÁCTER PÚBLICO AJENO A  
CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO  
QUEDA PROHIBIDO EL USO  
PARA FINES DISTINTOS A LOS  
ESTABLECIDOS EN EL  
PROGRAMA

DIRECCIÓN DE  
PLANEACIÓN  
OPERADO  
RAMO:33-FAISMUN  
FONDO: III-2024

C. CRISTAL GALE ARANDA MYERS  
REPRESENTANTE LEGAL

C. JOSE FILIBERTO CHI YE  
SUPERVISOR DE OBRA



# CRISTAL GALE ARANDA MYERS

NUMEROS GENERADORES

R.F.C: AAMC880921NW6

PERIODO: DEL 09 DE ABRIL DE 2024 AL 18 DE ABRIL DE 2024

CONTRATO No.: HAH-DOP-FAISMUN-12/2024

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN

ESTIMACION: 2 (FINIQUITO)

OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE PACHUITZ MUNICIPIO DE HOPELCHEN

FECHA: 18/04/2024

MUNICIPIO: HOPELCHEN

LOCALIDAD: PACHUITZ

| CLAVE  | CONCEPTO   | U  | EJE     | TRAMO | LARGO | ANCHO | ALTO | PZAS | TOTAL | OBSERVACIONES |
|--------|--|----|---------|-------|-------|-------|------|------|-------|---------------|
| 5BAN   | EXTRACCION Y ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB).<br>INCLUYE PAGO DE EXPLOTACION   | M3 |         |       |       |       |      |      |       |               |
|        |  |    | TRAMO 1 | 2+000 | 2+300 | 300   | 5.45 | 0.30 | 1.30  | 637.65        |
|        |  |    | TRAMO 2 | 0+000 | 0+200 | 200   | 5.45 | 0.30 | 1.30  | 425.10        |
|        |  |    |         |       |       |       |      |      |       | 1062.75       |
| 5CAYAC | CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO<br>DEL MATERIAL DEL BANCO (SASCAB), PARA CONSTRUCCION DE<br>TERRACERIAS DEL 0+000 AL 1ER KM EN CAMINO DE TERRACERIA | M3 |         |       |       |       |      |      |       |               |
|        |  |    | TRAMO 1 | 2+000 | 2+300 | 300   | 5.45 | 0.30 | 1.30  | 637.65        |
|        |  |    | TRAMO 2 | 0+000 | 0+200 | 200   | 5.45 | 0.30 | 1.30  | 425.10        |
|        |  |    |         |       |       |       |      |      |       | 1062.75       |
| 5ACA1  | ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL DE BANCO<br>(SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 1ER KM<br>AL 2DO KM EN CAMINO DE TERRACERIAS                         | M3 |         |       |       |       |      |      |       |               |
|        |  |    | TRAMO 1 | 2+000 | 2+300 | 300   | 5.45 | 0.30 | 1.30  | 637.65        |
|        |  |    | TRAMO 2 | 0+000 | 0+200 | 200   | 5.45 | 0.30 | 1.30  | 425.10        |
|        |  |    |         |       |       |       |      |      |       | 1062.75       |
| 5R005  | MEZCLADO, TENDIDO Y FORMACION DE TERRAPLEN CON<br>MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% APROXIMADO   | M3 |         |       |       |       |      |      |       |               |
|        |  |    | TRAMO1  | 2+000 | 2+300 | 300   | 5.45 | 0.30 |       | 490.50        |
|        |  |    | TRAMO 2 | 0+000 | 0+200 | 200   | 5.45 | 0.30 |       | 327.00        |
|        |  |    |         |       |       |       |      |      |       | 817.50        |

ESTE PROGRAMA ES DE  
CARÁCTER PÚBLICO AJENO A  
CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO  
QUEDA PROHIBIDO EL USO  
PARA FINES DISTINTOS A LOS  
ESTABLECIDOS EN EL  
PROGRAMA

DIRECCION DE  
PLANEACIÓN  
OPERADO  
RAMO:33-FAISMUN  
FONDO: III-2024

C. CRISTAL GALE ARANDA MYERS  
REPRESENTANTE LEGAL

C. JOSE FILIBERTO CHI YE  
SUPERVISOR DE OBRA



000058

## CRISTAL GALE ARANDA MYERS

R.F.C: AAMC880921NW6  
CATALOGO DEFINITIVO

PERIODO: DEL 09 DE ABRIL DE 2024 AL 18 DE ABRIL DE 2024

CONTRATO: HAH-DOP-FAISMUN-12/2024

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN

ESTIMACIÓN No: 2 (FINIQUITO)

OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE PACHUITZ MUNICIPIO DE HOPELCHEN

FECHA: 18/04/2024

MUNICIPIO: HOPELCHEN

LOCALIDAD: PACHUITZ

| CLAVE    | CONCEPTO  | U   | P.U         | CANTIDAD | IMPORTE         |
|----------|---|-----|-------------|----------|-----------------|
|          | OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE PACHUITZ MUNICIPIO DE HOPELCHEN   |     |             |          |                 |
|          | PRELIMINARES  |     |             |          |                 |
| SLET     | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1 -1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS, INCLUYE:INSTALACION EN OBRA.                              | PZA | \$ 3,975.94 | 1.00     | \$ 3,975.94     |
| STRAZO   | TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYEN BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL. TRAMO UNICO 0+000 AL 2+000 | M2  | \$ 8.57     | 14750.00 | \$ 126,407.50   |
|          | TERRACERIAS   |     |             |          |                 |
| TEMPO    | DESPALME DE TERRENO NATURAL CON UN ESPESOR DE 10 A 15 CM  | M2  | \$ 9.61     | 14750.00 | \$ 141,747.50   |
| 5BAN     | EXTRACCION Y ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB). INCLUYE PAGO DE EXPLOTACION   | M3  | \$ 112.62   | 5313.75  | \$ 598,434.53   |
| SCAYAC   | CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DEL MATERIAL DEL BANCO (SASCAB), PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 0+000 AL 1ER KM EN CAMINO DE TERRACERIA  | M3  | \$ 51.32    | 5313.75  | \$ 272,701.65   |
| SACA1    | ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 1ER KM AL 2DO KM EN CAMINO DE TERRACERIAS  | M3  | \$ 43.71    | 5313.75  | \$ 232,264.01   |
| SR005    | MEZCLADO, TENDIDO Y FORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% APROXIMADO   | M3  | \$ 124.59   | 4087.50  | \$ 509,261.63   |
| SUBTOTAL |   |     |             |          | \$ 1,884,792.76 |
| I.V.A    |   |     |             |          | \$ 301,566.84   |
| TOTAL    |   |     |             |          | \$ 2,186,359.60 |

ESTE PROGRAMA ES DE  
CARÁCTER PÚBLICO AJENO A  
CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO  
QUEDA PROHIBIDO EL USO  
PARA FINES DISTINTOS A LOS  
ESTABLECIDOS EN EL  
PROGRAMA

DIRECCION DE  
PLANEACIÓN  
OPERADO  
RAMO: 33-FAISMUN  
FONDO: III-2024

C. CRISTAL GALE ARANDA MYERS  
REPRESENTANTE LEGAL