


ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN.

EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE, SIENDO LAS 18:00 HRS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2024, ESTANDO PRESENTE EL C. ING. HIRAM ARANDA CALDERÓN EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN QUIEN SE DENOMINA LA CONTRATANTE, Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA "OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA" REPRESENTADO POR EL C. OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA A QUIEN SE DENOMINA EL CONTRATISTA, SE REÚNEN CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA DENOMINADA: "REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COLONIA DOLORES LANZ CALLE SIETE SECUNDARIA LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN".DE LA LOCALIDAD DE HOPELCHEN, EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN; EJECUTADOS CON RECURSOS APROBADOS POR EL MUNICIPIO MEDIANTE OFICIO NUMERO: COPLADEMUN-HOP-2024-2027-APR-FAISMUN-074/2024 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2024, DEL PROGRAMA: URB.- URBANIZACION SUBPROGRAMA: PAVIMENTACION CON NUMERO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA: HAH-DOP-FAISMUN-51/2024 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024.


LOS TRABAJOS DE ESTA OBRA DIERON INICIO EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 Y CONCLUYERON EL DÍA 10 DE DICIEMBRE 2024. SIENDO EL MONTO TOTAL DE EJECUCIÓN: \$1,983,449.51 SON (UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 51/100 M.N.) IVA INCLUIDO.


CON FUNDAMENTO EN EL ART. 45 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE, EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LA FIANZA DE DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS S.A A NOMBRE DEL H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, EQUIVALENTE AL 10 % DEL MONTO TOTAL EJERCIDO, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, VICIOS OCULTOS EN LOS MISMOS, O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR SE DAN POR CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS Y ASÍ COMO LA RELACIÓN DE CONTRATACIÓN ENTRE AMBAS PARTES. SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS 19:00 HORAS DEL MISMO DÍA DE INICIO FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

<p>H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN</p>  <hr/> <p>ING. HIRAM ARANDA CALDERÓN PRESIDENTE MUNICIPAL</p>	<p>POR EL CONTRATISTA</p>  <hr/> <p>C. OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA REPRESENTANTE LEGAL</p>
--	---

TESTIGOS

 <hr/> <p>ARQ. KENNIA DE F. VILLAMONTE ZAPATA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS</p>	 <hr/> <p>ARQ. WILFRIDO DE JESUS BALAM COBA SUPERVISOR DE OBRA</p>
---	--



MUNICIPIO DE HOPELCHEN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Acta de Entrega-Recepción

PROGRAMA : URB.- URBANIZACION

SUBPROGRAMA : PAVIMENTACION

Acta de entrega - Recepción de la obra:
REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COLONIA DOLORES LANZ CALLE SIETE SECUNDARIA LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN.

Fecha: 10 DE DICIEMBRE DE 2024

Hora: 18:00 HORAS

Nombre del proyecto: REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COLONIA DOLORES LANZ CALLE SIETE SECUNDARIA LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN.

Población: HOPELCHEN

Estado: CAMPECHE

1.- Servicio y tipo de obra realizada

TIPO DE OBRA

CONSTRUCCION	AMPLIACION	MODIFICACION	REHABILITACION	CONSERVACION	MECANIZACION
--------------	------------	--------------	----------------	--------------	--------------

X

Marque con una X el tipo de obra en la columna correspondiente (ver definición de tipo de obra en el instructivo)

2.- Fecha de inicio: 26 DE NOVIEMBRE DE 2024, Fecha de Término: 10 DE DICIEMBRE DE 2024


3.- La obra fue realizada en el tiempo previsto SI () NO (X)

4.- Mencione las causas que retrasaron o anticiparon su terminación:

LA OBRA SE REALIZÓ ANTES DEL TIEMPO PREVISTO POR LOS TRABAJOS DE MAQUINARIA, MANO DE OBRA REALIZADOS EN JORNADAS LARGAS POR EL CONTRATISTA.

5.- Nombre de la Dependencia Ejecutora:

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS





MUNICIPIO DE HOPELCHEN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

6.- *Inversión*

APORTACION

	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
AUTORIZADA:	\$ 1,983,544.78	-----	-----	\$1,983,544.78	-----
EJERCIDA:	\$ 1,983,449.51	-----	-----	\$1,983,449.51	-----

De la obra

* Especifique quién realizó la aportación:

RAMO 33 "FONDO DE APORTACIONES PARA LA

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN).

7.- *Descripción breve y clara de la obra realizada.*

Descripción de la obra:

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CAMPO DE AVIACIÓN POZO TRES LOCALIDAD DE HOPELCHÉN MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

PRELIMINARES

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSION 3X2 M CON PERFIL DE 1 1/2"X 1-1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA SECCION 2.00X1.22 INCL. INST. EN OBRA.

TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICOS, ESTABLECIDO, REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYE BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL.

TERRACERIAS

ESCARIFICADO DEL TERRENO CON MAQUINARIA EN CARPETA EXISTENTE Y CAPA SUBRASANTE DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: CAMELLONADO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL ESCARIFICADO, CARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU RETIRO Y LIMPIEZA DEL AREA ESCARIFICADA, ACARREO HASTA UNA DISTANCIA DE 3 KM.


RECOMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL ESCARIFICAR Y CORTAR TERRAPLEN COMPACTADO AL 95%.

SUMINISTRO Y FORMACION DE BASE HIDRAULICA A BASE DE GRAVA CEMENTADA TMA 1 1/2", EN CAPAS DE 15 CMS DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR, MEDIDO COMPACTO; INCLUYE, AGUA, TENDIDO, MEZCLADO, AFINE, COMPACTACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO CORRESPONDIENTES PARA CADA 100 M3; SEGUN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T. (NORMA: C.CTR.CAR.1.04.002/00).

CUNETAS Y GUARNICIONES

GUARNICION DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 SECCION TRAPEZOIDAL DE 15X20X40 CM ACABADO PULIDO, INCLUYE: CIMBRA COMUN Y DESCIMBRA, APLICACION DE VOLTEADOR, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

FORJADO DE CUNETA DE 0.50 MTS DE ANCHO HECHA A BASE DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/1010, ACABADO PULIDO, INCLUYE: COLADO, VIBRADO,







MUNICIPIO DE HOPELCHEN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CURADO, FLETE DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE LA OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y MANO DE OBRA.
PAVIMENTACION
FORMACIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO PREMEZCLADO EN CALIENTE (SEGÚN NORMA N.CTR.CAR.1.04.006/09) DE 6 CM DE ESPESOR PROMEDIO COMPACTADO, SEGÚN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T., INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, RIEGO DE IMPREGNACIÓN (RI=0.50 LTS/M2) Y LIGA (RR=1.00 LTS/M2), SUMINISTRO, TENDIDO, COMPACTACIÓN Y PRUEBAS DE LABORATORIO
OBRA COMPLEMENTARIA
REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA CON POLIDUCTO HIDRAULICO DE 1/2", 2 ABRAZADERAS CON 2 COPLES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO.

Handwritten signature or initials on the right side of the page.

Handwritten signature or initials on the right side of the page.





MUNICIPIO DE HOPELCHEN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

8.- Fecha y No. De oficio de aprobación de recursos :

Fecha del oficio: **30 DE OCTUBRE DE 2024**

Número Oficio: **COPLADEMUN-HOP-2024-2027-APR-FAISMUN-074/2024**

9.- El Comité participó en la realización de la obra SI (X) NO ()

En caso afirmativo mencione como participó: _____

COMO ENLACE CON LAS AUTORIDADES Y VIGILANDO LOS TRABAJOS.

10.- Mencione la participación del Comité en la aplicación de los recursos:

NO PARTICIPO PORQUE FUE OBRA CONTRATADA

11.- Alguna inconformidad que deba manifestar el Comité o alguno de sus miembros, favor de escribir con claridad, así como el nombre completo de la(s) persona(s)

NINGUNA

12.- Nombre de la Dependencia responsable de la operación, conservación y mantenimiento de la obra

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

Federal ()

Estatad ()

Municipal (X)

13.- Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervinieron en este acto, se concluye que el proyecto se encuentra terminado al 100% y en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

14.- La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de esta obra de los defectos o vicios ocultos que resulten en los mismos y se obliga por la misma a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el responsable de la ministración de los recursos (Gobierno Federal, Gobierno Estatal, Gobierno Municipal, etc...)



ENTREGA DE LA OBRA

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CARGO: _____

ARQ. KENNIA DE F. VILLAMONTE ZAPATA

Nombre y firma

CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

CARGO: _____

Arq. Wilfrido de Jesus Balam Cobá

Nombre y firma

RECIBE LA OBRA

POR EL COMITÉ

Presidente:

Vocal de Control y Vigilancia:

Jorge Salazar

Aracely Concepcion Acosta Chau

Secretario:

Vocal #1:

Enrique Chak Chak
Enrique Chan Chan

Maria Magdalena Pech Cauich



MUNICIPIO DE HOPELCHEN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

Presidente Municipal:

ING. HIRAM ARANDA CALDERÓN
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN, CAMP.

Contralor Interno Municipal

LIC. MANUEL J. SOANCATL BENCOMO
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN, CAMP.

**POR LA EMPRESA CONTRATISTA RESPONSABLE
DE LA EJECUCION DEL PROYECTO**


OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA

C. OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE PARA SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. KENNIA DE FATIMA VILLAMONTE ZAPATA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS





OBRA: REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COLONIA DOLORES LANZ CALLE SIETE SECUNDARIA LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN.

LA PRESENTE ACTA SE LEVANTA EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN, UBICADA EN LA CALLE 20 X 19 No. 119 COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CAMPECHE, SIENDO LAS **18:00 HORAS DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2024**, ESTANDO PRESENTES PARA ESTE ACTO, POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, **ARQ. KENNIA DE FATIMA VILLAMONTE ZAPATA** Y EL SUPERVISOR DE OBRA, **ARQ. WILFRIDO DE JESUS BALAM COBA**, Y POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA **OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA** REPRESENTADA POR EL **C. OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA**.


PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE Y SU REGLAMENTO, Y CLAUSULA SÉPTIMA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

I.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

NUMERO DE CONTRATO:	HAH-DOP-FAISMUN-51/2024
FECHA DE FORMALIZACIÓN:	26 DE NOVIEMBRE DEL 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COLONIA DOLORES LANZ CALLE SIETE SECUNDARIA LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN.
LOCALIDAD:	HOPELCHEN
MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO:	\$ 1,983,493.92 C/IVA.

M

3






OBRA: REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COLONIA DOLORES LANZ CALLE SIETE SECUNDARIA LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN.

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:	36 DIAS NATURALES
FECHA DE INICIO SEGÚN EL CONTRATO:	26 DE NOVIEMBRE DEL 2024
FECHA DE TERMINO SEGÚN EL CONTRATO:	31 DE DICIEMBRE DEL 2024

II.-MODIFICACIONES

FECHA DE INICIO REAL:	26 DE NOVIEMBRE DEL 2024
FECHA DE TERMINO REAL:	10 DE DICIEMBRE DEL 2024
AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN DE PLAZO:	LA OBRA SE TERMINO ANTES DEL PLAZO PROGRAMADO
PLAZO DE EJECUCIÓN REAL:	15 DÍAS NATURALES
INCREMENTO DE MONTO:	N/A
SEGÚN CONVENIO:	N/A
DISMINUCIÓN DE MONTO:	N/A
MONTO MODIFICADO Y/O EJECUTADO:	\$1,983,449.51 SON (UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 51/100 M.N.) IVA INCLUIDO.
PORCENTAJE DE MODIFICACIÓN:	N/A

Handwritten signature and initials





**OBRA: REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COLONIA
DOLORES LANZ CALLE SIETE SECUNDARIA LOCALIDAD DE HOPELCHEN
MUNICIPIO DE HOPELCHEN.**

III.-RELACION DE ESTIMACIONES


ESTIMACION O.	FECHA	PERIODO QUE COMPRENDE	MONTO ESTIMADO	AMORTIZACION ANTICIPO C/IVA	MONTO ACUMULADO
ESTIMACION 1(UNICA)	10/12/2024	26/11/2024 AL 10/12/2024	\$ 1.388,401.33	\$595,048.18	\$ 1.388,401.33
				TOTAL=	\$ 1.388,401.33

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS TOTALMENTE EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, AUTORIZADAS Y PENDIENTES DE PAGO POR EL MUNICIPIO, SON LAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN.

ESTIMACION NO.	FECHA	PERIODO QUE COMPRENDE	MONTO ESTIMADO	MONTO ACUMULADO
ESTIMACION 1(UNICA)	10/12/2024	26/11/2024 AL 10/12/2024	\$ 1.388,401.33	\$ 1.388,401.33
			TOTAL=	\$ 1.388,401.33

IV.-GARANTÍA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER RESPONSABILIDAD.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 45 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE, QUEDA VIGENTE DURANTE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASENTADA EN LA PRESENTE ACTA, LA FIANZA DE VICIOS-OCULTOS NUM. **24A67748**, EXPEDIDA POR **DE DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.**, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA CALIDAD Y CUALQUIER RESPONSABILIDAD, EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN, MISMA QUE FUE ENTREGADA POR EL CONTRATISTA EL **10 DE DICIEMBRE DE 2024**; EXHIBIENDO EL CONTRATISTA EN EL PRESENTE ACTO, LA CONSTANCIA DEL ACUSE DE RECIBO Y VERIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLE EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL MUNICIPIO NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA, RECLAMACIÓN DE PAGO.



**OBRA: REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COLONIA
DOLORES LANZ CALLE SIETE SECUNDARIA LOCALIDAD DE HOPELCHEN
MUNICIPIO DE HOPELCHEN.**

V.-MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES.

EL MUNICIPIO Y EL CONTRATISTA MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO CONVIENEN EN QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 19:00 HORAS DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2024 EN HOPELCHÉN, HOPELCHÉN, CAM., LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMADO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN

POR EL CONTRATISTA



ARQ. WILFRIDO DE JESUS BALAM COBA

SUPERVISOR DE OBRA



C.OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA


CONSTRATISTA



ARQ. KENNIA DE FATIMA VILLAMONTE ZAPATA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS






LA PRESENTE ACTA SE LEVANTA EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN, UBICADA EN LA CALLE 20 X 19 No. 119 COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE, SIENDO LAS 18:00 HORAS DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2024, ESTANDO PRESENTES PARA ESTE ACTO, POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, **ARQ. KENNIA DE FÁTIMA VILLAMONTE ZAPATA** Y EL **SUPERVISOR DE OBRA, ARQ. WILFRIDO DE JESUS BALAM COBA**, Y POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA **OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA** REPRESENTADA POR EL **C.OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA**; PARA REALIZAR EL FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA: **REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COLONIA DOLORES LANZ CALLE SIETE SECUNDARIA LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN**; EJECUTADOS CON RECURSOS APROBADOS MEDIANTE EL OFICIO DE APROBACIÓN No. **COPLADEMUN-HOP-2024-2027-APR-FAISMUN-074/2024** DE FECHA **30 DE OCTUBRE DE 2024** EMITIDO POR EL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE CAMPECHE, DEL PROGRAMA: **URB. - URBANIZACION**, SUBPROGRAMA: **PAVIMENTACION** CON NUMERO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA: **HAH-DOP-FAISMUN-51/2024** DE FECHA **26 DE NOVIEMBRE DE 2024**

LOS TRABAJOS DE ESTA OBRA FUERON PACTADOS EN EL CONTRATO ANTES MENCIONADO DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, ES DECIR, UN PLAZO DE 36 DÍAS NATURALES, DESPUES DE LOS CUALES SE INICIO EL **26 DE NOVIEMBRE DE 2024** Y FUE CONCLUIDO EL DÍA **10 DE DICIEMBRE DE 2024**, SIENDO EL MONTO TOTAL DE EJECUCIÓN: **\$1,983,449.51 SON (UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 51/100 M.N.)**, CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO.

SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COLONIA DOLORES LANZ CALLE SIETE SECUNDARIA LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN.

PRELIMINARES
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSION 3X2 M CON PERFIL DE 1 1/2"X 1-1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA SECCION 2.00X1.22 INCL. INST. EN OBRA.
TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICOS, ESTABLECIDO, REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYE BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL.
TERRACERIAS
ESCARIFICADO DEL TERRENO CON MAQUINARIA EN CARPETA EXISTENTE Y CAPA SUBRASANTE DE 15 CM



DE ESPESOR, INCLUYE: CAMELLONADO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL ESCARIFICADO, CARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU RETIRO Y LIMPIEZA DEL AREA ESCARIFICADA, ACARREO HASTA UNA DISTANCIA DE 3 KM.
RECOMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL ESCARIFICAR Y CORTAR TERRAPLEN COMPACTADO AL 95%.
SUMINISTRO Y FORMACION DE BASE HIDRAULICA A BASE DE GRAVA CEMENTADA TMA 1 1/2", EN CAPAS DE 15 CMS DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR, MEDIDO COMPACTO; INCLUYE, AGUA, TENDIDO, MEZCLADO, AFINE, COMPACTACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO CORRESPONDIENTES PARA CADA 100 M3; SEGUN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T. (NORMA: C.CTR.CAR.1.04.002/00).
CUNETAS Y GUARNICIONES
GUARNICION DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 SECCION TRAPEZOIDAL DE 15X20X40 CM ACABADO PULIDO, INCLUYE: CIMBRA COMUN Y DESCIMBRA, APLICACION DE VOLTEADOR, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
FORJADO DE CUNETA DE 0.50 MTS DE ANCHO HECHA A BASE DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/1010, ACABADO PULIDO, INCLUYE: COLADO, VIBRADO, CURADO, FLETE DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE LA OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y MANO DE OBRA.
PAVIMENTACION
FORMACIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO PREMEZCLADO EN CALIENTE (SEGÚN NORMA N.CTR.CAR.1.04.006/09) DE 6 CM DE ESPESOR PROMEDIO COMPACTADO, SEGÚN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T., INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, RIEGO DE IMPREGNACIÓN (RL=0.50 LTS/M2) Y LIGA (RR=1.00 LTS/M2), SUMINISTRO, TENDIDO, COMPACTACIÓN Y PRUEBAS DE LABORATORIO
OBRA COMPLEMENTARIA
REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA CON POLIDUCTO HIDRAULICO DE 1/2", 2 ABRAZADERAS CON 2 COPLES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO.

AP





LOS PAGOS A LA EMPRESA CONTRATISTA SE REALIZARON DE LA SIGUIENTE MANERA:


ESTIMACION O.	FECHA	PERIODO QUE COMPRENDE	MONTO ESTIMADO	AMORTIZACION ANTICIPO C/IVA	MONTO ACUMULADO
ESTIMACION 1(UNICA)	10/12/2024	26/11/2024 AL 10/12/2024	\$ 1.388,401.33	\$595,048.18	\$ 1.388,401.33
				TOTAL=	\$ 1.388,401.33

*los importes ya incluyen I.V.A

ANEXO AL PRESENTE SE INTEGRA LA DOCUMENTACION PARA EL PAGO DEL FINIQUITO, LA CUAL INCLUYE:

- PLANO DEFINITIVO DE LA OBRA.
- ARCHIVO FOTOGRÁFICO DEL PROCESO Y TERMINO DE OBRA.
- FIANZA DE VICIOS OCULTOS NÚMERO 24A67748 DE DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.
- AVISO DE TERMINO DE OBRA.
- BITACORA DE OBRA.
- CATÁLOGO DEFINITIVO DE OBRA.





EN VIRTUD DE LO ANTERIOR SE DA POR CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS Y ASI COMO LA RELACION DE CONTRATACION ENTRE AMBAS PARTES Y ENTRA EN FUNCION LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS.


SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS 19:00 HORAS DEL MISMO DIA DE INICIO FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN

POR EL CONTRATISTA



ARQ. WILFRIDO DE JESUS BALAM COBA
SUPERVISOR DE OBRA



C. OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA
CONTRATISTA



ARQ. KENNIA DE FATIMA VILLAMONTE ZAPATA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

