



**PURO
HOPELCHÉN**
H. Ayuntamiento Hoppelchén 2024-2027



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

"2025, AÑO DE LA MUJER INDÍGENA"

Hoppelchén, Campeche, a 12 de Agosto de 2025

Oficio: HAH/DOP/391/2025

Asunto: Tramite de Pago.



LIC. DIEGO ARMANDO YERVES GONZÁLEZ.

DIRECTOR DE PLANEACION.

DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN, CAMPECHE.

P R E S E N T E

A través del presente, me permito dirigir a usted para solicitarle el **PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 (UNICA)** de la Obra: **"REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE 9 COLONIA AVIACION LOCALIDAD HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN"**, en la localidad de **HOPELCHEN** en el municipio de Hoppelchén, Campeche, con número de Contrato: **HAH-DOP-FAISMUN-17/2025** a favor de la PERSONA FISICA **"OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA"** se solicita el pago de **\$ 1,693,647.18 (son: UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 18/100 M.N.)** con Recursos del Ramo 33 (FAISMUN 2025).

Se anexa la siguiente documentación:

- Factura Electrónica No. **371**
- Fianza de vicios ocultos No. **25A33710** DE DORAMA INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
- Caratula de Estimación
- Estado de Cuenta
- Estimación de Obra
- Generadores de Obra
- Reporte Fotográfico
- Croquis
- Bitácora de Obra
- Catálogo Definitivo
- Oficio de Termino de la Obra por parte del Contratista
- Notificación para Finiquito de Obra
- Acta de Entrega Recepción del Comité de Obra
- Acta de Entrega Recepción al Municipio
- Acta de Finiquito de Obra
- Acta de Entrega Física de la Obra
- Acta de Extinción de Derechos de la Obra
- Plano definitivo

**H AYUNTAMIENTO DE
HOPELCHEN
CAMPECHE**

2024 12 AGO 2025 2027

**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
EN REVISIÓN**

10:52 am



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN
2024-2027
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
HOP. CAM.

*Recabi Original
Solemtado
13/08/2025
Ramón A. May
12:03 pm*

CALLE 20 ENTRE 19 COL. CENTRO
OFICINA: 996 822 00 18





**PURO
HOPELCHÉN**
H. Ayuntamiento Hopelchén 2024-2027



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

"2025, AÑO DE LA MUJER INDÍGENA"

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo, agradeciendo su atención al presente.



ATENTAMENTE

**ARQ. KENNIA DE FATIMA VILLAMONTE ZAPATA
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN**

C.C.p. Archivo



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN
2024-2027
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
HOP. CAM.**

**H AYUNTAMIENTO DE
HOPELCHÉN
CAMPECHE**
2024 12 AGO 2025 2027
**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
EN REVISIÓN**
10:52 am



OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA

COMERCIO AL POR MAYOR DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
R.F.C. CABO900616EH0

ENTIDAD
CAMPECHE
ESTIMACION
01(UNICA)
08/08/2025

NOMBRE DEL CONTRATISTA	DOMICILIO	CALLE 15 No. 113-C ENTRE 20 Y 22 ALTOS COLONIA CENTRO CALKINI CAPECHE
C. OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA		
CIUDAD	ESTADO	TELEFONO
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	HOPELCHEN	0
R.F.C.	R.P.P.	C.M.I.C.
CABO900616EH0		I.M.S.S.

NOMBRE DE LA OBRA : REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE 9 COLONIA AVIACION LOCALIDAD HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN .	PERIODO DEL CONTRATO: INICIO : 03-jul-25 TERMINO : 31-ago-25
UBICACIÓN: HOPELCHEN MUNICIPIO:HOPELCHEN ESTADO: CAMPECHE	PERIODO REPROGRAMADO: INICIO : - TERMINO : -
DESCRIPCION DEL CONTRATO: REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE 9 COLONIA AVIACION LOCALIDAD HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN .	

CONTRATO No.	FECHA DEL CONTRATO	IMPORTE DEL CONTRATO C/ IVA	ANTICIPO S /IVA	PERIODO DE ESTIMACION:
HAH-DOP-FAISMUN-17/2025	02-jul-25	\$ 2,419,868.76	\$ 625,828.13	DEL : 03-jul-25 AL : 08-ago-25

RECIBI DE : H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN	BUENO POR \$ (1,693,647.18)
LA CANTIDAD DE : -\$ 1,693,647.18 (UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 18/100 M.N.)	

DEDUCCIONES	CALCULO DE LA ESTIMACION
AMORTIZACION DEL ANTICIPO 30 % S/IVA \$ 625,828.13	IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA \$ 2,085,868.80
IVA .16% \$ 100,132.50	MENOS DEDUCCIONES \$ 625,828.13
0.5 % AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	SUBTOTAL -\$ 1,460,040.67
1.0 % OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL	MAS EL 16% I.V.A. -\$ 233,606.51
TOTAL DE DEDUCCIONES \$ 725,960.63	NETO A PAGAR -\$ 1,693,647.18

C. OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA CONTRATISTA	ARQ. WILFRIDO DE JESUS BALAM COBA SUPERVISOR DE OBRA	ARQ. KENNIA DE FATIMA VILLAMONTE ZAPATA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
---	---	---

OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA

COMERCIO AL POR MAYOR DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

R.F.C. CABO900616EHo

LOCALIDAD: HOPELCHEN

OBRA: REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE 9 COLONIA AVIACION
LOCALIDAD HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN .

UBICACION: HOPELCHEN

MUNICIPIO: HOPELCHEN

ESTADO: CAMPECHE

CONTRATO: HAH-DOP-FAISMUN-17/2025

IMPORTE CONTRATO C/IVA: \$ 2,419,868.76

IMPORTE ANTICIPO S/IVA: \$ 625,828.13

CONVENIO:

PERIODO CONTRATO:

INICIO: 03-jul-25

TERMINO: 31-ago-25

PERIODO REPROGRAMADO:

INICIO: -

TERMINO: -

PERIODO ESTIMACION:

INICIO: 03-jul-25

TERMINO: 08-ago-25

ESTIMACION: 01(UNICA)

ESTADO DE CUENTA

ESTM. No.	PERIODO	IMPORTE DE ESTIMACION	I.V.A. 16%	TOTAL	AMORTIZACIÓN ANTICIPO S/IVA	DEDUCCIONES			TOTAL DE DE DEDUCCIONES C/IVA	NETO A PAGAR
						IVA 16%	5 AL MILLAR INSP.OBRAS	1 % OBRAS BENEF. SOCIAL		
1 (UNICA)	03/07/2025 A 08/08/2025	\$ 2,085,868.80	\$ 333,739.01	\$ 2,419,607.81	\$ 625,828.13	\$ 100,132.50			\$ 725,960.63	\$ 1,693,647.18
TOTAL		\$ 2,085,868.80	\$ 333,739.01	\$ 2,419,607.81	\$ 625,828.13	\$ 100,132.50	\$ -	\$ -	\$ 725,960.63	\$ 1,693,647.18
SALDO DEL CONTRATO C / I.V.A.		\$	260.95	SALDO DEL ANTICIPO C/I.V.A.		\$		\$ -		

O. OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA
CONTRATISTA

ARQ. WILFRIDO DE JESUS BALAM COBA
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. KENNIA DE FATHMA VILLAMONTE ZAPATA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA

COMERCIO AL POR MAYOR DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
R.F.C. CABO900616EH0

OBRA: REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE 9 COLONIA AVIACION LOCALIDAD HOPELCHEN
MUNICIPIO DE HOPELCHEN .
CONTRATO: HAH-DOP-FAISMUN-17/2025
CONVENIO:

UBICACION: HOPELCHEN
MUNICIPIO: HOPELCHEN
ESTADO: CAMPECHE

IMPORTE CONTRATO C/IVA: \$ 2,419,868.76 IMPORTE ANTICIPO S/IVA: \$ 625,828.13 FECHA DE CONTRATO: 02-jul-25

PERIODO CONTRATO:
INICIO: 03-jul-25
TERMINO: 31-ago-25

PERIODO REPROGRAMADO:
INICIO: -
TERMINO: -

PERIODO ESTIMACION:
INICIO: 03-jul-25
TERMINO: 08-ago-25

ESTIMACION:
01(UNICA)

CLAVE	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	E	PRECIO UNITARIO	CUERPO DE ESTIMACION					IMPORTE ESTIMACION
					PRESUPUESTO	ACUM. ANT.	CANTIDAD	ACUMULADO	EXCEDENTE	
PRELIMINARES										
LETRE	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION DE OBRA.	PZA		\$ 4,657.72	1.00		1.00			\$ 4,657.72
TRAZO01	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICOS , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYE BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL.	M2		\$ 15.20	2523.96		2,514.95			\$ 38,227.24
ESCAR	ESCARIFICADO DEL TERRENO CON MAQUINARIA EN CARPETA EXISTENTE Y CAPA SUBRASANTE DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CAMELIONADO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL ESCARIFICADO, CARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU RETIRO Y LIMPIEZA DEL AREA ESCARIFICADA, ACARREO HASTA UNA DISTANCIA DE 3 KILOMETROS.	M2		\$ 30.50	2,523.96		2,514.95			\$ 76,705.98

C. OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA
CONTRATISTA

ARQ. WILFRIDO DE JESUS BALAM COBA
SUPERVISOR DE OBRA

OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA

COMERCIO AL POR MAYOR DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
R.F.C. CABO900616EH0

OBRA: REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE 9 COLONIA AVIACION LOCALIDAD HOPELCHEN
MUNICIPIO DE HOPELCHEN .
CONTRATO: HAH-DOP-FAISMUN-17/2025
CONVENIO:

UBICACION: HOPELCHEN
MUNICIPIO: HOPELCHEN
ESTADO: CAMPECHE

IMPORTE CONTRATO C/IVA: \$ 2,419,868.76 IMPORTE ANTICIPO S/IVA: \$ 625,828.13 FECHA DE CONTRATO: 02-jul-25

PERIODO CONTRATO:
INICIO: 03-jul-25
TERMINO: 31-ago-25

PERIODO REPROGRAMADO:
INICIO: -
TERMINO: -

PERIODO ESTIMACION:
INICIO: 03-jul-25
TERMINO: 08-ago-25

ESTIMACION:
01(UNICA)

CLAVE	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	E	PRECIO UNITARIO	CUERPO DE ESTIMACION					IMPORTE ESTIMACION
					PRESUPUESTO	ACUM. ANT.	CANTIDAD	ACUMULADO	EXCEDENTE	
	OBRA CIVIL									
ALB1001	GUARNICION DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, SECCION TRAPEZOIDAL DE 15X20X40 CMS.,ACABADO PULIDO, INCLUYE: CIMBRA COMUN Y DESIMBRA, APLICACION DE VOLTEADOR, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML		\$ 440.98	274.50		304.48			\$ 134,269.59
BOCAS	FORJADO DE PISO DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR PARA BOCAS DE TORMENTA HECHO A BASE DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-8/1010, ACABADO PULIDO INCLUYE: COLADO VIBRADO, CURADO FLETE DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE LA OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y MANO DE OBRA	M2		\$ 802.84	24.00		17.40			\$ 13,969.42
DEMOM	DEMOLICIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA Y FORJADO DE BOCA DE TORMENTA PARA DESFOGUE DE AGUAS PLUVIALES EN MURO EXISTENTE DE MAMPOSTERÍA EN CANAL PLUVIAL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M3		\$ 1,519.84	3.36		1.22			\$ 1,854.20

C. OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA
CONTRATISTA

ARQ. WILFRIDO DE JESUS BALAM COBA
SUPERVISOR DE OBRA

COMERCIO AL POR MAYOR DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
R.F.C. CABO900616EH0

[illegible]

ARQ. WILFRIDO DE JESUS BALAM COBA
SUPERVISOR DE OBRA

OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA

COMERCIO AL POR MAYOR DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
R.F.C. CAB0900616EH0

LOCALIDAD: HOPELCHEN

OBRA: REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE 9 COLONIA AVIACION LOCALIDAD
HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN .

CONTRATO: HAH-DOP-FAISMUN-17/2025

IMPORTE CONTRATO C/IVA: \$ 2,419,868.76 IMPORTE ANTICIPO S/IVA:

UBICACION: HOPELCHEN

MUNICIPIO: HOPELCHEN

ESTADO: CAMPECHE

\$ 625,828.13 FECHA DE CONTRATO: 02-jul-25

CONVENIO:

INICIO CONTRATO:

INICIO: 03-jul-25
TERMINO: 31-ago-25

PERIODO REPROGRAMADO:

INICIO: -
TERMINO: -

PERIODO ESTIMACION:

INICIO: 03-jul-25 ESTIMACION: 01(UNICA)
TERMINO: 08-ago-25

NUMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS.	CANTIDAD	UNIDAD	OBSERVACIONES
		EJE	TRAMO	MTS.	MTS.	MTS.				
PRELIMINARES										
LETRE	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1-1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION DE OBRA.	0+004	TRAMO 1 CALLE 9	1.00			1.00	1.00	PZA	UBICACION EN LA ESTACION 0+250 LADO DERECHO
							TOTAL	1.00	PZA	
TRAMO I										
TRAZO01	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICOS , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYE BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL.		0+000	0+240	240.00	8.20	1.00	1968.00		
			0+240	0+305.85	65.85	8.00	1.00	526.80		
					1.55	13.00	1.00	20.15		
							SUBTOTAL	2514.95	M2	
ESCAR										
	ESCARIFICADO DEL TERRENO CON MAQUINARIA EN CARPETA EXISTENTE Y CAPA SUBRASANTE DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CAMELLONADO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL ESCARIFICADO, CARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU RETIRO Y LIMPIEZA DEL AREA ESCARIFICADA, ACARREO HASTA UNA DISTANCIA DE 3 KILOMETROS.		TRAMO 1							
			0+000	0+240	240.00	8.20	1.00	1968.00	M2	
			0+240	0+305.85	65.85	8.00	1.00	526.80	M2	
					1.55	13.00	1.00	20.15		
							TOTAL	2514.95	M2	
TERRACERIAS										
RECOM	RECOMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL ESCARIFICAR Y CORTAR TERRAPLEN COMPACTADO AL 95 %		0+000	0+240	240.00	8.00	0.15	1.00	288.00	
			0+240	0+305.85	65.85	7.80	0.15	1.00	77.04	
					1.55	13.00	0.15	1.00	3.02	
							TOTAL	368.06	M3	
ALB1001	SUMINISTRO Y FORMACION DE BASE HIDRAULICA A BASE DE GRAVA CEMENTADA TMA 1 1/2", EN CAPAS DE 12 CMS DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95 % DE LA PRUEBA PROCTOR, MEDIDO, COMPACTO; INCLUYE, AGUA, TENDIDO, MEZCLADO, AFINIE, COMPACTACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO CORRESPONDIENTES PARA CADA 100 M3; SEGUN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T. (NORMA: C.CTR.CAR.1.04.002/00)		0+000	0+240	240.00	8.00	0.12	1.00	230.40	
			0+240	0+305.85	65.85	7.80	0.12	1.00	61.64	
					1.55	13.00	0.12	1.00	2.42	
								TOTAL	294.46	M3

CONTRATISTA

C. OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA

SUPERVISOR DE OBRA

ARO. WILFRIDO DE JESUS BALAM COBA

OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA

COMERCIO AL POR MAYOR DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
R.F.C. CAB0900616EH0

LOCALIDAD: HOPELCHEN

OBRA: REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE 9 COLONIA AVIACION LOCALIDAD
HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN.

CONTRATO: HAH-DOP-FAISMUN-17/2025

IMPORTE CONTRATO C/IVA: \$ 2,419,868.76 IMPORTE ANTICIPO S/IVA:

UBICACION: HOPELCHEN

MUNICIPIO: HOPELCHEN

ESTADO: CAMPECHE

\$ 625,828.13 FECHA DE CONTRATO: 02-jul-25

CONVENIO:

INICIO CONTRATO:

INICIO: 03-jul-25
TERMINO: 31-ago-25

PERIODO REPROGRAMADO:

INICIO: -
TERMINO: -

PERIODO ESTIMACION:

INICIO: 03-jul-25 ESTIMACION: 01(UNICA)
TERMINO: 08-ago-25

NUMEROS GENERADORES

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

CONTRATISTA

C. OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA

SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. WILFRIDO DE JESUS BALAM COBA

OSCAR VAN CASTELLANOS BERZUNZA

COMERCIO AL POR MAYOR DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
R.F.C. CAB0900616EH0

LOCALIDAD: HOPELCHEN

OBRA: REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE 9 COLONIA AVIACION LOCALIDAD HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN .

CONTRATO: HAH-DOP-FAISMUN-17/2025

IMPORTE CONTRATO C/IVA: \$ 2,419,868.76 IMPORTE ANTICIPO S/IVA:

CONVENIO:

INICIO CONTRATO:

INICIO: 03-jul-25
TERMINO: 31-ago-25

PERIODO REPROGRAMADO:

INICIO: -
TERMINO: -

UBICACION: HOPELCHEN

MUNICIPIO: HOPELCHEN

ESTADO: CAMPECHE

\$	625,828.13	FECHA DE CONTRATO:	02-jul-25
----	------------	---------------------------	-----------

PERIODO ESTIMACION:

INICIO: 03-jul-25 ESTIMACION: 01 (UNICA)
TERMINO: 08-ago-25

NUMEROS GENERADORES

[illegible]

CONTRATISTA

C. OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA

SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. WILFRIDO DE JESUS BALAM COBA

OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA

COMERCIO AL POR MAYOR DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
R.F.C. CABO900616EH0

OBRA: REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE 9 COLONIA AVIACION LOCALIDAD HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN .

CONTRATO: HAH-DOP-FAISMUN-17/2027

\$ 2,419,868.76

CONVENIO:

PERIODO CONTRATO:

INICIO: 03-jul-25

TERMINO: 31-ago-25

CATALOGO DEFINITIVO

CLAVE	DESCRIPCION DE CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	IMPORTE ESTIMACION
PRELIMINARES					
LETRE	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1 - 1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION DE OBRA.	PZA	\$ 4,657.72	1.00	\$ 4,657.72
TRAZO01	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICOS , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYE BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL.	M2	\$ 15.20	2,514.95	\$ 38,227.24
ESCAR	ESCARIFICADO DEL TERRENO CON MAQUINARIA EN CARPETA EXISTENTE Y CAPA SUBRASANTE DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CAMELLONADO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL ESCARIFICADO, CARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU RETIRO Y LIMPIEZA DEL AREA ESCARIFICADA, ACARREO HASTA UNA DISTANCIA DE 3 KILOMETROS.	M2	\$ 30.50	2,514.95	\$ 76,705.98
TOTAL DE PRELIMINARES					\$ 119,590.94
TERRACERIAS					
RECOM	RECOMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL ESCARIFICAR Y CORTAR TERRAPLEN COMPACTADO AL 95 %	M3	\$ 99.51	368.06	\$ 36,625.65
BASHID	SUMINISTRO Y FORMACION DE BASE HIDRAULICA A BASE DE GRAVA CEMENTADA TMA 1 1/2", EN CAPAS DE 12 CMS DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95 % DE LA PRUEBA PROCTOR, MEDIDO, COMPACTO; INCLUYE, AGUA, TENDIDO, MEZCLADO, AFINIE, COMPACTACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO CORRESPONDIENTES PARA CADA 100 M3; SEGUN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T. (NORMA: C.CTR.CAR.1.04.002/00)	M3	\$ 1,408.50	294.46	\$ 414,746.91
TOTAL DE TERRACERIAS					\$ 451,372.56
OBRA CIVIL					
ALB1001	GUARNICION DE CONCRETO FC=200 KG/CM2, SECCION TRAPEZOIDAL DE 15X20X40 CMS., ACABADO PULIDO, INCLUYE: CIMBRA COMUN Y DESIMBRA, APLICACION DE VOLTEADOR, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	\$ 440.98	304.48	\$ 134,269.59
BOCAS	FORJADO DE PISO DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR PARA BOCAS DE TORMENTA HECHO A BASE DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/1010, ACABADO PULIDO INCLUYE: COLADO VIBRADO, CURADO FLETE DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE LA OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y MANO DE OBRA	M2	\$ 802.84	17.40	\$ 13,969.42
DEMOM	DEMOLICIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA Y FORJADO DE BOCA DE TORMENTA PARA DESFOGUE DE AGUAS PLUVIALES EN MURO EXISTENTE DE MAMPOSTERÍA EN CANAL PLUVIAL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M3	\$ 1,519.84	1.22	\$ 1,854.20
TOTAL DE OBRA CIVIL					\$ 150,093.21

C. OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA
CONTRATISTA

OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA

COMERCIO AL POR MAYOR DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
R.F.C. CABO900616EH0

OBRA: REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE 9 COLONIA AVIACION LOCALIDAD HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN .

CONTRATO: HAH-DOP-FAISMUN-17/2027

\$ 2,419,868.76

CONVENIO:

PERIODO CONTRATO:

INICIO: 03-jul-25

TERMINO: 31-ago-25

CATALOGO DEFINITIVO

[illegible]

C. OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA
CONTRATISTA