

## Acta de Entrega-Recepción

RUBRO DE GASTO DEL ART. 33 LCF: APO.-AGUA POTABLE

TIPO DE OBRA: POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (OIR)

Acta de entrega - Recepción de la obra:

**REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PACHUITZ,  
MUNICIPIO DE HOPELCHEN**

Fecha: **07 DE JULIO DE 2025**

Hora: **12:00 HORAS**

Nombre del proyecto: **REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PACHUITZ, MUNICIPIO DE HOPELCHEN**

Población: **PACHUITZ**

Estado: **CAMPECHE**

1.- Servicio y tipo de obra realizada

TIPO DE OBRA

CONSTRUCCION	AMPLIACION	MODIFICACION	REHABILITACION	CONSERVACION	MECANIZACION
--------------	------------	--------------	----------------	--------------	--------------

X

Marque con una X el tipo de obra en la columna correspondiente (ver definición de tipo de obra en el instructivo)

2.- Fecha de inicio: **18 DE JUNIO DE 2025**, Fecha de Término: **07 DE JULIO DE 2025**

3.- La obra fue realizada en el tiempo previsto SI ( X ) NO ( )

4.- Mencione las causas que retrasaron o anticiparon su terminación:

**LA OBRA SE REALIZÓ ANTES DEL TIEMPO PREVISTO SIN NINGUN CONTRATIEMPO.**

5.- Nombre de la Dependencia Ejecutora:

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

6.- Inversión



**APORTACION**

	<b>TOTAL</b>	<b>FEDERAL</b>	<b>ESTATAL</b>	<b>MUNICIPAL</b>	<b>OTROS</b>
<b>AUTORIZADA:</b>	<b>\$ 527,158.51</b>	-----	-----	<b>\$ 527,158.51</b>	-----
<b>EJERCIDA:</b>	<b>\$ 527,082.40</b>	-----	-----	<b>\$ 527,082.40</b>	-----

De la obra

\* Especifique quién realizó la  
aportación:

**FONDO DE APORTACIONES PARA LA**

**INFRAESTRURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL  
DISTRITO FEDERAL DEL RAMO GENERAL 33 DEL EJERCICIO FISCAL 2025 (FAISMUN 2025)**

**7. Descripción breve y clara de la obra realizada.**

Descripción de la obra:

**REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PACHUITZ, MUNICIPIO DE HOPELCHEN.**

	<b>REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PACHUITZ, MUNICIPIO DE HOPELCHEN</b>
	<b>PRELIMINARES</b>
5LET1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1-1/2" PARA COLOCAR ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION EN OBRA.
EQUIP0001	DESINSTALACION DEL SISTEMA DE BOMBEO TIPO VERTICAL DE 15 HP CON GRUA TIPO HIAB INCLUYE MANIOBRAS, PARA LOS COMPONENTES, DESMANTELAMIENTO DE MOTOR VERTICAL, CABEZAL DE DESCARGA, CUERPO DE TAZONES, 40 TUBOS DE COLUMNA DE UPVC DE 3" DE DIAM. TUBERÍADAÑADA Y/O EN MAL ESTADO, CONEXIONES,ARRANQUES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
	<b>EQUIPAMIENTO DE POZO</b>
EQUIP0003	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA TIPO SUMERGIBLE CUERPO DE TAZONES DE ACERO INOXIDABLE DE 15HP 10 LPS DE 15 ETAPAS IMPULSORES, DE 6" DE DIAM, 3" DE DIAM. DE DESCARGA MCA ALTAMIRA, MODELO KOR10 R300-15. INCLUYE ACOPLAMIENTO A MOTOR SUMERGIBLE DE 30 HP Y A TUBO DE COLUMNA DE 3" DE DIAM, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
EQUIP0004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR TRIFASICO TIPO SUMERGIBLE CUERPO DE ACERO INOXCIDABLE DE 15HP 3F 220V 60HZ 3450 RPM DE 3" DE MCA ALTAMIRA, SERIE TRUST MODELO MSAT6 303460 INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
EQUIP0006	INSTALACION DEL SISTEMA DE BOMBEO TIPO VERTICAL DE 15 HP CON GRUA TIPO HIAB INCLUYE MANIOBRAS, PARA LOS COMPONENTES, DESMANTELAMIENTO DE MOTOR VERTICAL, CABEZAL DE DESCARGA, CUERPO DE TAZONES, 40 TUBOS DE COLUMNA DE UPVC DE 3" DE DIAM. TUBERÍADAÑADA Y/O EN MAL ESTADO, CONEXIONES,ARRANQUES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.



EQUIP0008	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARIADOR DE FRECUENCIA TRIFASICO PARA 15 HP, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, FLETE, SERVICIO DE GRUA HIAB, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
EQUIP0007	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE CLORACION LMI MILTON ROY 151/198 O SIMILAR, INCLUYE MATERIAL DE INSTALACION Y PRUEBA. ASI COMO TAMBIÉN RECIPIENTE DE PLASTICO DE 60 LTS. PARA ALMACENAR HIPOCLORITO DE SODIO
	<b>REHABILITACION DE TREN DE DESCARGA</b>
DESTRE1	DESMANTELAMIENTO DE TEN DE DESCARGA EXISTENTE, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE SEGURIDAD
VALV3	SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE COMPUERTA VASTAGO FIJO (125 PSI) PUESTA EN OBRA DE 75MM (3") DE DIÁMETRO
VALV2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA DE 52 MM. (2") DE DIÁMETRO. (INCLUYE. MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION)
VALV4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE RETENCIÓN O NO RETORNO (CHECK) 200 PSI PUESTA EN OBRA DE 75 MM (3") DE DIÁMETRO. INCLUYE, BRIDA, TORNILLOS, EMPAQUES Y TUERCAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
VALV5	SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE COMBINADA MIXTA(150 PSI) CUERPO DE HIERRO GRIS ASTM A 126 GRADOS B FLOTADOR DE ACERO INOXIDABLE.DE 25 mm (1") DE DIÁM. INCL LLAVE DE GLOBO DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO, NIPLE DE GALV. DE 25MM X 0.20MTS ROSCADO Y NIPLE DE 25MM X 0.20 MTS,CORTE Y SOLDADURA EN TUBO DE CONDUCCION, MATERIALES,HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
VALV75	SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE VÁLVULA DE COMPUERTA VASTAGO FIJO (125 PSI) PUESTA EN OBRA DE 75MM (3") DE DIÁMETRO INCLUYE REEMPLAZO DE EXTREMIDADES CAMPANA, TORNILLOS, EMPAQUES DE NEOPRENO.
MEDG1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE GASTO TIPO TURBINA (125 PSI) BRIDADO PUESTA EN OBRA DE 75MM (3") DE DIÁMETRO
TEE3X2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE BRIDADA DE FIERRO FUNDIDO 75 X 52 MM. (3" X 2") DE DIAMETRO, (INCLUYE. MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION)
TUBE14	SUMINISTRO DE TUBERÍA NORMA ASTM A-53 ACERO AL CARBÓN EXTREMOS BISELADOS 3" DE DIÁMETRO ESPESOR 7.92 MM. INCLUYE, BRIDAS, TORNILLOS, EMPAQUES Y TUERCAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
NIPLE3.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE GALVANIZADO DE 0.60 M ROSCA-ROSCA DE 1" CDE-40
TDE-004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANÓMETRO CON CARÁTULA DE 4-1/2" CONEXIÓN DE 1/2" MNPT, RANGO PRIMARIO DE 0 A 1500 PSI. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.



COD45°-3	SUMINSTRO Y COLOCACION DE CODO GALVANIZADO CD-40 DE 45 X 3". INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
COD90°-3	SUMINSTRO Y COLOCACION DE CABEZAL PARA TREN DE DESCARGA A BASE DE PLACA DE ACERO DE 1/2", SEGMENTOS DE TUBERÍA Y CODO GALVANIZADO CD-40 DE 90 X 3". INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
BASE1	SOPORTE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 20x40x60 CMS DE SECCION, PARA SOPORTE DEL TREN DE DESCARGA INCLUYE EXCAVACION, CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
BASE2	FABRICACIÓN DE BROCAL PARA CABEZAL DE SISTEMA DE BOMBEO.
REG1	CONSTRUCCION DE REGISTRO A CIELO ABIERTO PARA TOMA DE CLORADOR DE 0.60 X 0.60 X 0.80 MTS. A BASE DE BLOCK DE 15X20X40 CMS, CON CASTILLOS, REVOCADO INTERIOR. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
TOMA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOMA PARA CLORADOR A PIE DE TREN DE DESGARDA. INCLUYE ABRAZADERA, TUBERIA DE RESGUARDO, RANURACIONES Y REPARACIÓN DE FIRME, MANGUERA PARA HIPOCLORITO, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO.
	<b>OBRAS COMPLEMENTARIAS</b>
MALLA	REHABILITACIÓN DE CERCADO PERIMETRAL A BASE DE MALLA CICLONICA DE 2.00 MTS DE ALTO, EN EL ÁREA DE BOMBEO Y TANQUE ELEVADO
ELEC03	SUMINISTRO DE DUCTO PARA ALIMENTACION DE MOTOR SUMERGIBLE, INCLUYE RANURACIÓN, COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE HASTA 1 1/2" DE DIAMETRO DE PVC SERVICIO PESADO, RESANES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.

**8.- Fecha y No. De oficio de aprobación de recursos :**

Fecha del oficio: **12 DE JUNIO DE 2025**

Número Oficio: **COPLADEMUN-HOP-2024-2027-APR-FAISMUN-015/2025**

**9.- El Comité participó en la realización de la obra SI ( X ) NO ( )**

En caso afirmativo mencione como participó: \_\_\_\_\_

**COMO ENLACE CON LAS AUTORIDADES Y VIGILANDO LOS TRABAJOS.**



10.- Mencione la participación del Comité en la aplicación de los recursos:

NO PARTICIPO PORQUE FUE OBRA CONTRATADA

11.- *Alguna inconformidad que deba manifestar el Comité o alguno de sus miembros, favor de escribir con claridad, así como el nombre completo de la(s) persona(s)*

NINGUNA

☐ Nombre de la Dependencia responsable de la operación, conservación y mantenimiento de la obra

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

Federal ( )

Estatad ( )

Municipal (X)

13.- *Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervinieron en este acto, se concluye que el proyecto se encuentra terminado al 100% y en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.*


14.- *La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de esta obra de los defectos o vicios ocultos que resulten en los mismos y se obliga por la misma a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el responsable de la ministración de los recursos (Gobierno Federal, Gobierno Estatal, Gobierno Municipal, etc...)*



**ENTREGA DE LA OBRA**

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CARGO: \_\_\_\_\_

  
ARQ. KENNIA DE FATIMA VILLAMONTE ZAPATA

Nombre y firma

CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

CARGO: \_\_\_\_\_

  
JOSÉ FILIBERTO CHI YE

Nombre y firma

**RECIBE LA OBRA**

**POR EL COMITÉ**

Presidente:

Vocal de Control y Vigilancia:


Miguel A. Chi Sonda  
C. Miguel Angel Chi' Sonda

CONCEPCION MONTROY  
C. Concepción Montoy Coh

Secretario:

Vocal #1:

Saturnina Chi EK  
C. Saturnina Chi' EK

  
C. Ernesto Francisco Rosas Rodriguez




**POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA**

**Presidente Municipal:**

**Contralor Interno Municipal**

  
\_\_\_\_\_  
**ING. HIRAM ARANDA CALDERÓN**  
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN, CAMP.


  
\_\_\_\_\_  
**LIC. MANUEL J. SOANCATL BENCOMO**  
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN, CAMP.

**POR LA EMPRESA CONTRATISTA RESPONSABLE  
DE LA EJECUCION DEL PROYECTO**

**JAHASIEL CORONADO VELÁZQUEZ**

  
\_\_\_\_\_  
**C. JAHASIEL CORONADO VELÁZQUEZ**  
REPRESENTANTE LEGAL

**RECIBE PARA SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

  
\_\_\_\_\_  
**ARQ. KENNIA DE FATIMA VILLAMONTE ZAPATA**  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS







# ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN.

EN LA LOCALIDAD DE **PACHUITZ**, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE, SIENDO LAS 12:00 HRS DEL DIA **07 DE JULIO DE 2025**, ESTANDO PRESENTE EL **C. ING. HIRAM ARANDA CALDERÓN** EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN QUIEN SE DENOMINA **LA CONTRATANTE**, Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA "**JAHASIEL CORONADO VELÁZQUEZ**" REPRESENTADO POR EL C. JAHASIEL CORONADO VELÁZQUEZ A QUIEN SE DENOMINA **EL CONTRATISTA**, SE REÚNEN CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA DENOMINADA: **REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PACHUITZ** DE LA LOCALIDAD DE PACHUITZ, EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN; EJECUTADOS CON RECURSOS APROBADOS POR EL MUNICIPIO MEDIANTE OFICIO NUMERO: **COPLADEMUN-HOP-2024-2027-APR-FAISMUN-015/2025** DE FECHA **12 DE JUNIO DE 2025**, RUBRO DE GASTO ART. 33 LCF: **APO.- AGUA POTABLE**, TIPO DE OBRA: **POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (OIR)** CON NUMERO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA: **HAH-DOP-FAISMUN-06/2025** DE FECHA **18 DE JUNIO DEL 2025**.

LOS TRABAJOS DE ESTA OBRA DIERON INICIO EL DÍA **18 DE JUNIO DE 2025** Y CONCLUYERON EL DÍA **07 DE JULIO 2025**. SIENDO EL MONTO TOTAL DE EJECUCIÓN: **\$ 527,082.40 (SON QUINIENTOS VEINTISIETE MIL, OCHENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.) IVA INCLUIDO**.

CON FUNDAMENTO EN EL ART. 45 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE, EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LA FIANZA DE **DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.** A NOMBRE DEL H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, EQUIVALENTE AL 10 % DEL MONTO TOTAL EJERCIDO, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, VICIOS OCULTOS EN LOS MISMOS, O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN. EN VIRTUD DE LO ANTERIOR SE DAN POR CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS Y ASÍ COMO LA RELACIÓN DE CONTRATACIÓN ENTRE AMBAS PARTES. SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS **13:00 HORAS** DEL MISMO DÍA DE INICIO FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

<div>H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN</div> <div></div> <div>ING. HIRAM ARANDA CALDERÓN PRESIDENTE MUNICIPAL</div>	<div>POR EL CONTRATISTA</div> <div></div> <div>C. JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ REPRESENTANTE LEGAL</div>
TESTIGOS	
<div></div> <div>ARQ. KENNIA DE F. VILLAMONTE ZAPATA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS</div>	<div></div> <div>JOSÉ FILIBERTO CHI YE SUPERVISOR DE OBRA</div>



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA**

**“2025, AÑO DE LA MUJER INDÍGENA”**

Hopelchén, Campeche, a 08 de Julio de 2025

**Oficio:** HAH/DOP/306/2025

**Asunto:** Notificación para Finiquito de Obra.




**JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ**  
**CONTRATISTA.**  
**P R E S E N T E**

Por este medio, referente al oficio que nos hizo llegar el día 07 de Julio del presente año en el que menciona que los trabajos encomendados a su cargo pertenecientes al contrato **HAH-DOP-FAISMUN-06/2025** con fecha 18 de Junio de 2025, relativo a la obra: **REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PACHUITZ, MUNICIPIO DE HOPELCHEN**, en la localidad de **PACHUITZ** en el municipio de Hopelchén, Campeche, con un monto de **\$527,082.40** I.V.A. incluido y con un periodo de ejecución de contrato del 18 de Junio de 2025 hasta el día 07 de Julio de 2025, han sido concluidos al 100%, siendo el 07 de Julio de 2025 el día de termino real de dicha obra, motivo por el cual se le invita a llevar acabo la visita de evaluación conjunta de los trabajos realizados el día 09 de Julio de 2025 a las 12:00 horas en el lugar de la obra.

Sin otro particular, me despido de usted no sin antes enviarle un cordial y afectuoso saludo.

**ATENTAMENTE**

*Recibido 08 Julio 2025*

  
**ARQ. KENNIA DE FATIMA VILLAMONTE ZAPATA**  
**DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS DEL**  
**H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN**



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN**  
**2024 - 2027**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**  
**DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**  
**HOP. CAM.**

**C.C.p. Archivo**







## DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

### ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRA: REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PACHUITZ, MUNICIPIO DE HOPELCHEN.

LA PRESENTE ACTA SE LEVANTA EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN, UBICADA EN LA CALLE 20 X 19 No. 119 COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE **HOPELCHÉN**, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CAMPECHE, SIENDO LAS **12:00 HORAS** DEL DÍA **07 DE JULIO DE 2025**, ESTANDO PRESENTES PARA ESTE ACTO, POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, **ARQ. KENNIA DE FATIMA VILLAMONTE ZAPATA** Y EL SUPERVISOR DE OBRA, **JOSÉ FILIBERTO CHI YE**, Y POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA **"JAHASIEL CORONADO VELÁZQUEZ"** REPRESENTADA POR EL C. JAHASIEL CORONADO VELÁZQUEZ.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE Y SU REGLAMENTO, Y CLAUSULA SÉPTIMA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

#### I.-DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

NUMERO DE CONTRATO:	HAH-DOP-FAISMUN-06/2025
FECHA DE FORMALIZACIÓN:	18 DE JUNIO DEL 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PACHUITZ, MUNICIPIO DE HOPELCHEN.
LOCALIDAD:	PACHUITZ
MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO:	\$ 527,082.40 C/IVA.

*[Handwritten signature]*







**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA**

**ACTA DE FINIQUITO DE OBRA**

OBRA: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PACHUITZ, MUNICIPIO DE HOPELCHEN.

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:	20 DIAS NATURALES
FECHA DE INICIO SEGÚN EL CONTRATO:	18 DE JUNIO DEL 2025
FECHA DE TERMINO SEGÚN EL CONTRATO:	07 DE JULIO DEL 2025

**II.-MODIFICACIONES**

FECHA DE INICIO REAL:	18 DE JUNIO DEL 2025
FECHA DE TERMINO REAL:	07 DE JULIO DEL 2025
AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN DE PLAZO:	LA OBRA SE TERMINO EN EL TIEMPO PROGRAMADO
PLAZO DE EJECUCIÓN REAL:	20 DÍAS NATURALES
INCREMENTO DE MONTO:	N/A
SEGÚN CONVENIO:	N/A
DISMINUCIÓN DE MONTO:	N/A
MONTO MODIFICADO Y/O EJECUTADO:	<b>\$ 527,082.40 (QUINIENTOS VEINTISIETE MIL OCHENTA Y DOS PESOS 40/100 MN)</b>
PORCENTAJE DE MODIFICACIÓN:	N/A

*[Handwritten signatures in blue ink]*







**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA**

**ACTA DE FINIQUITO DE OBRA**

OBRA: REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PACHUITZ, MUNICIPIO DE HOPELCHEN.

III.-RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACION O.	FECHA	PERIODO QUE COMPRENDE	MONTO ESTIMADO	AMORTIZACION ANTICIPO C/IVA	MONTO ACUMULADO
ESTIMACION 1(UNICA)	07/07/2025	18/06/2025 AL 07/07/2025	\$ 527,082.40		\$ 527,082.40
			TOTAL		\$ 527,082.40

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS TOTALMENTE EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, AUTORIZADAS Y PENDIENTES DE PAGO POR EL MUNICIPIO, SON LAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN.

ESTIMACION NO.	FECHA	PERIODO QUE COMPRENDE	MONTO ESTIMADO	MONTO ACUMULADO
ESTIMACION 1(UNICA)	07/07/2025	18/06/2025 AL 07/07/2025	\$ 527,082.40	\$ 527,082.40

IV.-GARANTÍA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER RESPONSABILIDAD.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 45 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE, QUEDA VIGENTE DURANTE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASENTADA EN LA PRESENTE ACTA, LA FIANZA DE VICIOS-OCULTOS, EXPEDIDA POR **DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A..**, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA CALIDAD Y CUALQUIER RESPONSABILIDAD, EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN, MISMA QUE FUE ENTREGADA POR EL CONTRATISTA EL **07 DE JULIO DE 2025**; EXHIBIENDO EL CONTRATISTA EN EL PRESENTE ACTO, LA CONSTANCIA DEL ACUSE DE RECIBO Y VERIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLE EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL MUNICIPIO NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA, RECLAMACIÓN DE PAGO.





PURO  
**HOPELCHÉN**

Gobierno Municipal 2024-2027



## DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

### ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRA: REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PACHUITZ, MUNICIPIO DE HOPELCHEN.

#### V.-MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES.

EL MUNICIPIO Y EL CONTRATISTA MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO CONVIENEN EN QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 19:00 HORAS DEL DÍA **07 DE JULIO DE 2025** EN HOPELCHÉN, HOPELCHÉN, CAM., LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMADO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN

POR EL CONTRATISTA

C. JOSÉ FILIBERTO CHI YE  
SUPERVISOR DE OBRA

C. JAHAZIEL CORONADO VELÁZQUEZ  
CONSTRATISTA

ARQ. KENNIA DE FÁTIMA VILLAMONTE ZAPATA  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS







## DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

### ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

OBRA: REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PACHUITZ, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN.

LA PRESENTE ACTA SE LEVANTA EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN, UBICADA EN LA CALLE 20 X 19 No. 119 COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CAMPECHE, SIENDO LAS **12:00 HORAS** DEL DÍA **07 DE JULIO DE 2025**, ESTANDO PRESENTES PARA ESTE ACTO, POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, **ARQ. KENNIA DE FÁTIMA VILLAMONTE ZAPATA** Y EL **SUPERVISOR DE OBRA, JOSÉ FILIBERTO CHI YE**, Y POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA **"JAHASIEL CORONADO VELÁZQUEZ"** REPRESENTADA POR EL C. JAHAZIEL CORONADO VELÁZQUEZ; PARA REALIZAR EL FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA: **REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PACHUITZ, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN**, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN; EJECUTADOS CON RECURSOS APROBADOS MEDIANTE EL OFICIO DE APROBACIÓN No. **COPLADEMUN-HOP-2024-2027-APR-FAISMUN-015/2025** DE FECHA **12 DE JUNIO DE 2025** EMITIDO POR EL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE CAMPECHE, RUBRO DE GASTO ART. 33 LCF: **APO.- AGUA POTABLE**, TIPO DE OBRA: **POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (OIR)**, CON NUMERO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA: **HAH-DOP-FAISMUN-06/2025** DE FECHA **18 DE JUNIO DE 2025**.

LOS TRABAJOS DE ESTA OBRA FUERON PACTADOS EN EL CONTRATO ANTES MENCIONADO DEL 18 DE JUNIO DE 2025 AL 07 DE JULIO DE 2025, ES DECIR, UN PLAZO DE 20 DÍAS NATURALES, DESPUÉS DE LOS CUALES SE INICIO EL **18 DE JUNIO DE 2025** Y FUE CONCLUIDO EL DÍA **07 DE JULIO DE 2025**, SIENDO EL MONTO TOTAL DE EJECUCIÓN: **\$527,082.40 (SON: QUINIENTOS VEINTISIETE MIL OCHENTA Y DOS PESOS 80/100 MONEDA NACIONAL)**, CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO.







## DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

### ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

OBRA: REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PACHUITZ, MUNICIPIO DE HOPELCHEN.

SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

	<b>REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PACHUITZ, MUNICIPIO DE HOPELCHEN</b>
	<b>PRELIMINARES</b>
5LET1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1-1/2" PARA COLOCAR ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION EN OBRA.
EQUIP0001	DESINSTALACION DEL SISTEMA DE BOMBEO TIPO VERTICAL DE 15 HP CON GRUA TIPO HIAB INCLUYE MANIOBRAS, PARA LOS COMPONENTES, DESMANTELAMIENTO DE MOTOR VERTICAL, CABEZAL DE DESCARGA, CUERPO DE TAZONES, 40 TUBOS DE COLUMNA DE UPVC DE 3" DE DIAM. TUBERÍADAÑADA Y/O EN MAL ESTADO, CONEXIONES,ARRANQUES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
	<b>EQUIPAMIENTO DE POZO</b>
EQUIP0003	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA TIPO SUMERGIBLE CUERPO DE TAZONES DE ACERO INOXIDABLE DE 15HP 10 LPS DE 15 ETAPAS IMPULSORES, DE 6" DE DIAM, 3" DE DIAM. DE DESCARGA MCA ALTAMIRA, MODELO KOR10 R300-15. INCLUYE ACOPLAMIENTO A MOTOR SUMERGIBLE DE 30 HP Y A TUBO DE COLUMNA DE 3" DE DIAM, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
EQUIP0004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR TRIFASICO TIPO SUMERGIBLE CUERPO DE ACERO INOXCIDABLE DE 15HP 3F 220V 60HZ 3450 RPM DE 3" DE MCA ALTAMIRA, SERIE TRUST MODELO MSAT6 303460 INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
EQUIP0006	INSTALACION DEL SISTEMA DE BOMBEO TIPO VERTICAL DE 15 HP CON GRUA TIPO HIAB INCLUYE MANIOBRAS, PARA LOS COMPONENTES, DESMANTELAMIENTO DE MOTOR VERTICAL, CABEZAL DE DESCARGA, CUERPO DE TAZONES, 40 TUBOS DE COLUMNA DE UPVC DE 3" DE DIAM. TUBERÍADAÑADA Y/O EN MAL ESTADO, CONEXIONES,ARRANQUES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
EQUIP0008	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARIADOR DE FRECUENCIA TRIFASICO PARA 15 HP, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, FLETE, SERVICIO DE GRUA HIAB, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

✓  
4  
3







**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA**

EQUIP0007	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE CLORACION LMI MILTON ROY 151/198 O SIMILAR, INCLUYE MATERIAL DE INSTALACION Y PRUEBA. ASI COMO TAMBIÉN RECIPIENTE DE PLASTICO DE 60 LTS. PARA ALMACENAR HIPOCLORITO DE SODIO
	<b>REHABILITACION DE TREN DE DESCARGA</b>
DESTRE1	DESMANTELAMIENTO DE TREN DE DESCARGA EXISTENTE, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE SEGURIDAD
VALV3	SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE COMPUERTA VASTAGO FIJO (125 PSI) PUESTA EN OBRA DE 75MM (3") DE DIÁMETRO
VALV2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA DE 52 MM. (2") DE DIÁMETRO. (INCLUYE. MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION)
VALV4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE RETENCIÓN O NO RETORNO (CHECK) 200 PSI PUESTA EN OBRA DE 75 MM (3") DE DIÁMETRO. INCLUYE, BRIDA, TORNILLOS, EMPAQUES Y TUERCAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
VALV5	SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE COMBINADA MIXTA(150 PSI) CUERPO DE HIERRO GRIS ASTM A 126 GRADOS B FLOTADOR DE ACERO INOXIDABLE.DE 25 mm (1") DE DIÁM. INCL. LLAVE DE GLOBO DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO, NIPLE DE GALV. DE 25MM X 0.20MTS ROSCADO Y NIPLE DE 25MM X 0.20 MTS,CORTE Y SOLDADURA EN TUBO DE CONDUCCION, MATERIALES,HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
VALV75	SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE VÁLVULA DE COMPUERTA VASTAGO FIJO (125 PSI) PUESTA EN OBRA DE 75MM (3") DE DIÁMETRO INCLUYE REEMPLAZO DE EXTREMIDADES CAMPANA, TORNILLOS, EMPAQUES DE NEOPRENO.
MEDG1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE GASTO TIPO TURBINA (125 PSI) BRIDADO PUESTA EN OBRA DE 75MM (3") DE DIÁMETRO
TEE3X2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE BRIDADA DE FIERRO FUNDIDO 75 X 52 MM. (3" X 2") DE DIAMETRO, (INCLUYE. MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION)
TUBE14	SUMINISTRO DE TUBERÍA NORMA ASTM A-53 ACERO AL CARBÓN EXTREMOS BISELADOS 3" DE DIÁMETRO ESPESOR 7.92 MM. INCLUYE, BRIDAS, TORNILLOS, EMPAQUES Y TUERCAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
NIPLE3.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE GALVANIZADO DE 0.60 M ROSCA-ROSCA DE 1" CDE-40





PURO  
**HOPELCHÉN**

Gobierno Municipal 2024-2027



**CAMPECHE**  
GOBIERNO DE TODOS



## DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

TDE-004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANÓMETRO CON CARÁTULA DE 4-1/2" CONEXIÓN DE 1/2" MNPT, RANGO PRIMARIO DE 0 A 1500 PSI. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.
COD45°-3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO GALVANIZADO CD-40 DE 45 X 3". INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
COD90°-3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABEZAL PARA TREN DE DESCARGA A BASE DE PLACA DE ACERO DE 1/2", SEGMENTOS DE TUBERÍA Y CODO GALVANIZADO CD-40 DE 90 X 3". INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
BASE1	SOPORTE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 20x40x60 CMS DE SECCION, PARA SOPORTE DEL TREN DE DESCARGA INCLUYE EXCAVACION, CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
BASE2	FABRICACIÓN DE BROCAL PARA CABEZAL DE SISTEMA DE BOMBEO.
REG1	CONSTRUCCION DE REGISTRO A CIELO ABIERTO PARA TOMA DE CLORADOR DE 0.60 X 0.60 X 0.80 MTS. A BASE DE BLOCK DE 15X20X40 CMS, CON CASTILLOS, REVOCADO INTERIOR. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
TOMA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOMA PARA CLORADOR A PIE DE TREN DE DESGARDA. INCLUYE ABRAZADERA, TUBERIA DE RESGUARDO, RANURACIONES Y REPARACIÓN DE FIRME, MANGUERA PARA HIPOCLORITO, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO.
	<b>OBRAS COMPLEMENTARIAS</b>
MALLA	REHABILITACIÓN DE CERCADO PERIMETRAL A BASE DE MALLA CICLONICA DE 2.00 MTS DE ALTO, EN EL ÁREA DE BOMBEO Y TANQUE ELEVADO
ELEC03	SUMINISTRO DE DUCTO PARA ALIMENTACION DE MOTOR SUMERGIBLE, INCLUYE RANURACIÓN, COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE HASTA 1 1/2" DE DIAMETRO DE PVC SERVICIO PESADO, RESANES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*





## DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

### ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

OBRA: REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PACHUITZ, MUNICIPIO DE HOPELCHEN.

LOS PAGOS A LA EMPRESA CONTRATISTA SE REALIZARON DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONCEPTO	PERÍODO	IMPORTE ESTIMADO*	IMPORTE PAGADO**	FECHA DE DEPOSITO
Estimación 1 (Única)	18/06/2025 AL 07/07/2025	\$ 527,082.40	\$ 527,082.40	N/A
		\$ 527,082.40	\$ 527,082.40	

\*los importes ya incluyen I.V.A

ANEXO AL PRESENTE SE INTEGRA LA DOCUMENTACIÓN PARA EL PAGO DEL FINIQUITO, LA CUAL INCLUYE:

- PLANO DEFINITIVO DE LA OBRA.
- ARCHIVO FOTOGRÁFICO DEL PROCESO Y TERMINO DE OBRA.
- FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
- AVISO DE TERMINO DE OBRA.
- BITÁCORA DE OBRA.
- CATÁLOGO DEFINITIVO DE OBRA.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR SE DA POR CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS Y ASÍ COMO LA RELACIÓN DE CONTRATACIÓN ENTRE AMBAS PARTES Y ENTRA EN FUNCIÓN LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS.

SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS **13:00 HORAS** DEL MISMO DÍA DE INICIO FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





**PURO  
HOPELCHÉN**

Gobierno Municipal 2024-2027



**CAMPECHE**  
GOBIERNO DE TODOS



## DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

### ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

OBRA: REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PACHUITZ, MUNICIPIO DE HOPELCHEN.

H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN

JOSÉ FILIBERTO CHI YE  
SUPERVISOR DE OBRA

POR EL CONTRATISTA

C. JAHAZIEL CORONADO VELÁZQUEZ  
CONTRATISTA

ARQ. KENNIA DE FÁTIMA VILLAMONTE ZAPATA  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS







## DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

### ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS DE LA OBRA

OBRA: REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PACHUITZ, MUNICIPIO DE HOPELCHEN.

LA PRESENTE ACTA SE LEVANTA EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN, UBICADA EN LA CALLE 20 X 19 No. 119 COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE **HOPELCHÉN**, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CAMPECHE, SIENDO LAS **12:00 HORAS** DEL DÍA **07 DE JULIO DE 2025**, ESTANDO PRESENTES PARA ESTE ACTO, POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, **ARQ. KENNIA DE FÁTIMA VILLAMONTE ZAPATA** Y EL **SUPERVISOR DE OBRA, JOSÉ FILIBERTO CHI YE**, Y POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA **"JAHASIEL CORONADO VELÁZQUEZ"** REPRESENTADA POR EL C. JAHAZIEL CORONADO VELÁZQUEZ; PARA REALIZAR EL FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA: **REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PACHUITZ, MUNICIPIO DE HOPELCHEN**, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN; EJECUTADOS CON RECURSOS APROBADOS MEDIANTE EL OFICIO DE APROBACIÓN No. **COPLADEMUN-HOP-2024-2027-APR-FAISMUN-015/2025** DE FECHA **12 DE JUNIO DE 2025** EMITIDO POR EL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE CAMPECHE, RUBRO DE GASTO ART. 33 LCF: **APO.- AGUA POTABLE**, TIPO DE OBRA: **POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (OIR)**, CON NUMERO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA: **HAH-DOP-FAISMUN-06/2025** DE FECHA **18 DE JUNIO DE 2025**.

LOS TRABAJOS DE ESTA OBRA FUERON PACTADOS EN EL CONTRATO ANTES MENCIONADO DEL 18 DE JUNIO DE 2025 AL 07 DE JULIO DE 2025, ES DECIR, UN PLAZO DE 20 DÍAS NATURALES, DESPUÉS DE LOS CUALES SE INICIO EL **18 DE JUNIO DE 2025** Y FUE CONCLUIDO EL DÍA **07 DE JULIO DE 2025**, SIENDO EL MONTO TOTAL DE EJECUCIÓN: **\$527,082.40 (SON: QUINIENTOS VEINTISIETE MIL OCHENTA Y DOS PESOS 80/100 MONEDA NACIONAL)**, CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO.







## DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

### ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS DE LA OBRA

OBRA: REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PACHUITZ, MUNICIPIO DE HOPELCHEN.

SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

	<b>REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PACHUITZ, MUNICIPIO DE HOPELCHEN</b>
	<b>PRELIMINARES</b>
5LET1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1-1/2" PARA COLOCAR ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION EN OBRA.
EQUIP0001	DESINSTALACION DEL SISTEMA DE BOMBEO TIPO VERTICAL DE 15 HP CON GRUA TIPO HIAB INCLUYE MANIOBRAS, PARA LOS COMPONENTES, DESMANTELAMIENTO DE MOTOR VERTICAL, CABEZAL DE DESCARGA, CUERPO DE TAZONES, 40 TUBOS DE COLUMNA DE UPVC DE 3" DE DIAM. TUBERÍADAÑADA Y/O EN MAL ESTADO, CONEXIONES,ARRANQUES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
	<b>EQUIPAMIENTO DE POZO</b>
EQUIP0003	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA TIPO SUMERGIBLE CUERPO DE TAZONES DE ACERO INOXIDABLE DE 15HP 10 LPS DE 15 ETAPAS IMPULSORES, DE 6" DE DIAM, 3" DE DIAM. DE DESCARGA MCA ALTAMIRA, MODELO KOR10 R300-15. INCLUYE ACOPLAMIENTO A MOTOR SUMERGIBLE DE 30 HP Y A TUBO DE COLUMNA DE 3" DE DIAM, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
EQUIP0004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR TRIFASICO TIPO SUMERGIBLE CUERPO DE ACERO INOXCIDABLE DE 15HP 3F 220V 60HZ 3450 RPM DE 3" DE MCA ALTAMIRA, SERIE TRUST MODELO MSAT6 303460 INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
EQUIP0006	INSTALACION DEL SISTEMA DE BOMBEO TIPO VERTICAL DE 15 HP CON GRUA TIPO HIAB INCLUYE MANIOBRAS, PARA LOS COMPONENTES, DESMANTELAMIENTO DE MOTOR VERTICAL, CABEZAL DE DESCARGA, CUERPO DE TAZONES, 40 TUBOS DE COLUMNA DE UPVC DE 3" DE DIAM. TUBERÍADAÑADA Y/O EN MAL ESTADO, CONEXIONES,ARRANQUES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
EQUIP0008	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARIADOR DE FRECUENCIA TRIFASICO PARA 15 HP, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, FLETE, SERVICIO DE GRUA HIAB, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

*[Handwritten signature]*







**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA**

EQUIP0007	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE CLORACION LMI MILTON ROY 151/198 O SIMILAR, INCLUYE MATERIAL DE INSTALACION Y PRUEBA. ASI COMO TAMBIÉN RECIPIENTE DE PLASTICO DE 60 LTS. PARA ALMACENAR HIPOCLORITO DE SODIO
	<b>REHABILITACION DE TREN DE DESCARGA</b>
DESTRE1	DESMANTELAMIENTO DE TREN DE DESCARGA EXISTENTE, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE SEGURIDAD
VALV3	SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE COMPUERTA VASTAGO FIJO (125 PSI) PUESTA EN OBRA DE 75MM (3") DE DIÁMETRO
VALV2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA DE 52 MM. (2") DE DIÁMETRO. (INCLUYE. MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION)
VALV4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE RETENCIÓN O NO RETORNO (CHECK) 200 PSI PUESTA EN OBRA DE 75 MM (3") DE DIÁMETRO. INCLUYE, BRIDA, TORNILLOS, EMPAQUES Y TUERCAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
VALV5	SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE COMBINADA MIXTA(150 PSI) CUERPO DE HIERRO GRIS ASTM A 126 GRADOS B FLOTADOR DE ACERO INOXIDABLE.DE 25 mm (1") DE DIÁM. INCL. LLAVE DE GLOBO DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO, NIPLE DE GALV. DE 25MM X 0.20MTS ROSCADO Y NIPLE DE 25MM X 0.20 MTS,CORTE Y SOLDADURA EN TUBO DE CONDUCCION, MATERIALES,HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
VALV75	SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE VÁLVULA DE COMPUERTA VASTAGO FIJO (125 PSI) PUESTA EN OBRA DE 75MM (3") DE DIÁMETRO INCLUYE REEMPLAZO DE EXTREMIDADES CAMPANA, TORNILLOS, EMPAQUES DE NEOPRENO.
MEDG1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE GASTO TIPO TURBINA (125 PSI) BRIDADO PUESTA EN OBRA DE 75MM (3") DE DIÁMETRO
TEE3X2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE BRIDADA DE FIERRO FUNDIDO 75 X 52 MM. (3" X 2") DE DIAMETRO, (INCLUYE. MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION)
TUBE14	SUMINISTRO DE TUBERÍA NORMA ASTM A-53 ACERO AL CARBÓN EXTREMOS BISELADOS 3" DE DIÁMETRO ESPESOR 7.92 MM. INCLUYE, BRIDAS, TORNILLOS, EMPAQUES Y TUERCAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
NIPLE3.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE GALVANIZADO DE 0.60 M ROSCA-ROSCA DE 1" CDE-40

#  
3





PURO  
**HOPELCHÉN**

Gobierno Municipal 2024-2027



**CAMPECHE**  
GOBIERNO DE TODOS



## DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

TDE-004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANÓMETRO CON CARÁTULA DE 4-1/2" CONEXIÓN DE 1/2" MNPT, RANGO PRIMARIO DE 0 A 1500 PSI. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.
COD45°-3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO GALVANIZADO CD-40 DE 45 X 3". INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
COD90°-3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABEZAL PARA TREN DE DESCARGA A BASE DE PLACA DE ACERO DE 1/2", SEGMENTOS DE TUBERÍA Y CODO GALVANIZADO CD-40 DE 90 X 3". INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
BASE1	SOPORTE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 20x40x60 CMS DE SECCION, PARA SOPORTE DEL TREN DE DESCARGA INCLUYE EXCAVACION, CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
BASE2	FABRICACIÓN DE BROCAL PARA CABEZAL DE SISTEMA DE BOMBEO.
REG1	CONSTRUCCION DE REGISTRO A CIELO ABIERTO PARA TOMA DE CLORADOR DE 0.60 X 0.60 X 0.80 MTS. A BASE DE BLOCK DE 15X20X40 CMS, CON CASTILLOS, REVOCADO INTERIOR. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
TOMA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOMA PARA CLORADOR A PIE DE TREN DE DESGARDA. INCLUYE ABRAZADERA, TUBERIA DE RESGUARDO, RANURACIONES Y REPARACIÓN DE FIRME, MANGUERA PARA HIPOCLORITO, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO.
	<b>OBRAS COMPLEMENTARIAS</b>
MALLA	REHABILITACIÓN DE CERCADO PERIMETRAL A BASE DE MALLA CICLONICA DE 2.00 MTS DE ALTO, EN EL ÁREA DE BOMBEO Y TANQUE ELEVADO
ELEC03	SUMINISTRO DE DUCTO PARA ALIMENTACION DE MOTOR SUMERGIBLE, INCLUYE RANURACIÓN, COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE HASTA 1 1/2" DE DIAMETRO DE PVC SERVICIO PESADO, RESANES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.

*Handwritten signature*





**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA**

**ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS DE LA OBRA**

**OBRA: REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PACHUITZ, MUNICIPIO DE HOPELCHEN.**

LOS PAGOS A LA EMPRESA CONTRATISTA SE REALIZARON DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONCEPTO	PERÍODO	IMPORTE ESTIMADO*	IMPORTE PAGADO**	FECHA DE DEPOSITO
Estimación 1 (Única)	18/06/2025 AL 07/07/2025	\$ 527,082.40	\$ 527,082.40	N/A
		\$ 527,082.40	\$ 527,082.40	

\*los importes ya incluyen I.V.A

ANEXO AL PRESENTE SE INTEGRA LA DOCUMENTACIÓN PARA EL PAGO DEL FINIQUITO, LA CUAL INCLUYE:

- PLANO DEFINITIVO DE LA OBRA.
- ARCHIVO FOTOGRÁFICO DEL PROCESO Y TERMINO DE OBRA.
- FIANZA DE VICIOS OCULTOS **DE DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.**
- AVISO DE TERMINO DE OBRA.
- BITÁCORA DE OBRA.
- CATÁLOGO DEFINITIVO DE OBRA.

SE MANIFIESTA QUE TODOS LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR LA EMPRESA HAN SIDO PAGADOS EN SU TOTALIDAD POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO POR LO QUE NO EXISTE ADEUDO ALGUNO.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR SE DA POR CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS Y ASÍ COMO LA RELACIÓN DE CONTRATACIÓN ENTRE AMBAS PARTES Y ENTRA EN FUNCIÓN LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS.

SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS **13:00 HORAS** DEL MISMO DÍA DE INICIO FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.





**PURO  
HOPELCHÉN**

Gobierno Municipal 2024-2027



**CAMPECHE**  
GOBIERNO DE TODOS



## DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

### ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS DE LA OBRA

OBRA: REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PACHUITZ, MUNICIPIO DE HOPELCHEN.

H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN

JOSÉ FILIBERTO CHI YE  
SUPERVISOR DE OBRA

POR EL CONTRATISTA

C. JAHAZIEL CORONADO VELÁZQUEZ  
CONTRATISTA

ARQ. KENNIA DE FATIMA VILLAMONTE ZAPATA  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

