



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
"2025, AÑO DE LA MUJER INDÍGENA"



Hopelchén, Campeche, a 01 de Agosto de 2025

Oficio: HAH/DOP/307/2025

Asunto: Tramite de Pago.

LIC. DIEGO ARMANDO YERVES GONZÁLEZ.
DIRECTOR DE PLANEACION.
DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN CAMPECHE
P R E S E N T E

A través del presente, me permito dirigir a usted para solicitarle el **PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (FINIQUITO)** de la Obra: **REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CHUNYAXNIC MUNICIPIO DE HOPELCHEN**, en la localidad de **CHUNYAXNIC** en el municipio de Hopelchén, Campeche, con número de Contrato: **HAH-DOP-FAISMUN-20/2025** a favor de la empresa **"MCR PROYECTOS Y DESARROLLOS** se solicita el pago de **\$ 817,950.39 (Son: OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 39/100 M.N.)** con Recursos del Ramo 33 (FAISMUN 2025).

Se anexa la siguiente documentación:

- Factura Electrónica No. **AB 820**
- Fianza de vicios ocultos No. **3050026** **SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.**
- Caratula de Estimación
- Estado de Cuenta
- Estimación de Obra
- Generadores de Obra
- Reporte Fotográfico
- Croquis
- Bitácora de Obra
- Catálogo Definitivo
- Oficio de Termino de la Obra por parte del Ayuntamiento
- Notificación para Finiquito de Obra
- Acta de Entrega Recepción del Comité de Obra
- Acta de Entrega Recepción al Municipio
- Acta de Finiquito de Obra
- Acta de Entrega Física de la Obra
- Acta de Extinción de derechos de la Obra

**H AYUNTAMIENTO DE
HOPELCHEN
CAMPECHE**

2024 04 AGO 2025 2027

**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
EN REVISIÓN**


09:27 del

3





**PURO
HOPELCHÉN**
H. Ayuntamiento Hopelchén 2024-2027



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

“2025, AÑO DE LA MUJER INDÍGENA”

- Plano definitivo

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo, agradeciendo su atención al presente.

ATENTAMENTE

ARQ. KENNIA DE FATIMA VILLAMONTE ZAPATA
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN
2024-2027
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
HOP. CAM.

C.C.p. Archivo

H. AYUNTAMIENTO DE
HOPELCHÉN
CAMPECHE
2024 04 AGO 2025 2027
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
EN REVISIÓN
09:27 adl





MCR PROYECTOS Y DESARROLLO
Calle 5 No. 401 x 6 y 6-A Col. Díaz Ordaz, Mérida Yucatán
Tel y Fax. 01 (999) 6889490; R.F.C. MPY 081105 EM9
email: mcrconstructora@hotmail.com

| |
|--------------|
| ENTIDAD |
| CAMPECHE |
| ESTIMACION |
| 02(FINQUITO) |
| 23-jul-25 |

| | | |
|---|-------------------|--|
| NOMBRE DEL CONTRATISTA MCR CONSTRUCTORA | | DOMICILIO No. 401 x 6 y 6-A Col. Díaz Ordaz, Mérida Yucatan |
| CIUDAD MERIDA | ESTADO YUCATAN | TELEFONO Tel y Fax. 01 (999) 6889490 |
| R.F.C. MPY 081105 EM9 | R.P.P. | C.M.I.C. I.M.S.S. |

| | |
|---|--|
| NOMBRE DE LA OBRA : REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CHUNYAXNIC MUNICIPIO DE HOPELCHEN | PERIODO DEL CONTRATO: INICIO : 02-jul-25 TERMINO : 30-ago-25 |
| UBICACIÓN: CHUNYAXNIC MUNICIPIO:HOPELCHEN ESTADO: CAMPECHE | PERIODO REPROGRAMADO: INICIO : - TERMINO : - |
| DESCRIPCION DEL REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CHUNYAXNIC MUNICIPIO DE HOPELCHEN | |

| | | | | |
|---|---------------------------------|--|-------------------------|---|
| CONTRATO No. HAH-DOP-FAISMUN-20/2025 | FECHA DEL CONTRATO 02-jul-25 | IMPORTE DEL CONTRATO C/ IVA \$ 3,185,343.13 | ANTICIPO C /IVA \$ - | PERIODO DE ESTIMACION: DEL : 18-jul-25 AL : 23-jul-25 |
|---|---------------------------------|--|-------------------------|---|

| |
|---|
| BUENO POR \$ 817,950.39 |
| RECIBI DE : H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN |
| LA CANTIDAD DE : \$ 817,950.39 (OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 39/100 M.N.) |

| DEDUCCIONES | CALCULO DE LA ESTIMACION |
|---|--|
| AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO 30 % C/IVA \$ - | IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA \$ 705,129.65 |
| 0.2 % AL MILLAR | MAS EL 16% I.V.A. \$ 112,820.74 |
| 0.5 % AL MILLAR INSPECCION DE OBRA | MENOS DEDUCCIONES \$ - |
| 1.0 % OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL | NETO A PAGAR \$ 817,950.39 |
| TOTAL DE DEDUCCIONES \$ - | |

| | | |
|---|---|---|
| C. JOSE ANTONIO MORALES GREENE CONTRATISTA | ARQ. WILFRIDO DE JESUS BALAM COBA SUPERVISOR DE OBRA | ARQ. KENNIA DE FATIMA VILLAMONTE ZAPATA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA |
|---|---|---|



MCR PROYECTOS Y DESARROLLO

Calle 5 No. 401 x 6 y 6-A Col. Díaz Ordaz, Mérida Yucatán
Tel y Fax. 01 (999) 6889490; R.F.C. MPY 081105 EM9
email: mcrconstructora@hotmail.com

LOCALIDAD: CHUNYAXNIC
OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CHUNYAXNIC
MUNICIPIO DE HOPELCHEN

UBICACION: CHUNYAXNIC
MUNICIPIO: HOPELCHEN

ESTADO: CAMPECHE

CONTRATO: HAH-DOP-FAISMUN-20/2025

IMPORTE CONTRATO C/IVA: \$ 3,185,343.13

IMPORTE ANTICIPO C/IVA: \$ -

FECHA DE CONTRATO:
ESTIMACION: 02(FINQUITO)

CONVENIO:

PERIODO CONTRATO:
INICIO: 02-jul-25
TERMINO: 30-ago-25

PERIODO REPROGRAMADO:
INICIO: -
TERMINO: -

PERIODO ESTIMACION:
INICIO: 18-jul-25
TERMINO: 23-jul-25

ESTADO DE CUENTA

| ESTM. No. | PERIODO | IMPORTE DE ESTIMACION | I.V.A. 16% | TOTAL | AMORTIZACIÓN ANTICIPO C/IVA | DEDUCCIONES | | | TOTAL DE DEDUCCIONES | NETO A PAGAR |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| | | | | | | 2 AL MILLAR C.M.I.C | 5 AL MILLAR INSP.OBRAS | 1 % OBRAS BENEF. SOCIAL | | |
| 1 (UNO) 2(FINQUITO) | 02/07/2025 AL 17/07/2025 | \$ 2,040,774.66 | \$ 326,523.95 | \$ 2,367,298.61 | | | | | | \$ 2,367,298.61 |
| | 18/07/2025 AL 23/07/2025 | \$ 705,129.65 | \$ 112,820.74 | \$ 817,950.39 | | | | | | \$ 817,950.39 |
| TOTAL | | \$ 2,745,904.31 | \$ 439,344.69 | \$ 3,185,249.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 3,185,249.00 |
| SALDO DEL CONTRATO C / I.V.A. | | \$ | 94.13 | SALDO DEL ANTICIPO C/I.V.A. | | \$ | - | \$ | - | |

C. JOSE ANTONIO MORALES GREENE
CONTRATISTA

ARQ. WILFRIDO DE JESUS BALAM COBA
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. KENNIA DE FATIMA VILLAMONTE ZAPATA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA



MCR PROYECTOS Y DESARROLLO

Calle 5 No. 401 x 6 y 6-A Col. Díaz Ordaz, Mérida Yucatán
Tel y Fax. 01 (999) 6889490; R.F.C. MPY 081105 EM9
email: mcrconstructora@hotmail.com

| | | | |
|---|--|-------------------------------|--|
| OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CHUNYAXNIC MUNICIPIO DE HOPELCHEN | | UBICACION: CHUNYAXNIC | |
| CONTRATO: HAH-DOP-FAISMUN-20/2025 | | MUNICIPIO: HOPELCHEN | |
| CONVENIO: | | ESTADO: CAMPECHE | |
| PERIODO CONTRATO: | | CONTRATO: 02-jul-25 | |
| PERIODO REPROGRAMADO: | | ESTIMACIÓN No. : 02(FINQUITO) | |
| INICIO: 02-jul-25 | | INICIO: 18-jul-25 | |
| TERMINO: 30-ago-25 | | TERMINO: 23-jul-25 | |
| IMPORTE CONTRATO C/IVA: \$ 3,185,343.13 | | IMPORTE ANTICIPO C/IVA: \$ - | |
| | | | |
| CLAVE | | E | |
| DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO DE OBRA | | PRECIO | |
| | | UNITARIO | |
| PRELIMINARES | | PRESUPUESTO | |
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1-1/2" PARA COLOCAR ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION EN OBRA. | | ACUM. ANT. | |
| PZA | | PRESENTE | |
| | | ACUMULADO | |
| | | EXCEDENTE | |
| | | IMPORTE ESTIMACION | |
| | | \$ 3,720.39 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | </ | |

C. JOSE ANTONIO MORALES GREENE
CONTRATISTA

ARQ. WILFRIDO DE JESUS BALAM COBA
SUPERVISOR DE OBRA



MCR PROYECTOS Y DESARROLLOS

Calle 5 No. 401 x 6 y 6-A Col. Diaz Ordaz, Mérida Yucatán
Tel y Fax. 01 (999) 6889490; R.F.C. MPY 081105 EM9
email: mcrconstructora@hotmail.com

| | | | |
|-------------------------|---|---------------------|------------|
| LOCALIDAD: | CHUNYAXNIC | UBICACION: | CHUNYAXNIC |
| OBRA: | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CHUNYAXNIC MUNICIPIO DE HOPELCHEN | MUNICIPIO: | HOPELCHEN |
| CONTRATO: | HAH-DOP-FAISMUN-20/2025 | ESTADO: | CAMPECHE |
| INICIO CONTRATO: | | FECHA DE CONTRATO: | 02-jul-25 |
| INICIO: | 02-jul-25 | PERIODO ESTIMACION: | |
| TERMINO: | 30-ago-25 | INICIO: | 02-jul-25 |
| | | TERMINO: | 17-jul-25 |
| IMPORTE CONTRATO C/IVA: | \$ 3,185,343.13 | ESTIMACION: | 01(UN0) |
| IMPORTE ANTICIPO C/IVA: | \$ - | | |

NUMEROS GENERADORES

| CLAVE | CONCEPTO | EJE | LOCALIZACIÓN | LARGO | ANCHO | ALTO | PZAS. | CANTIDAD | UNIDAD | OBSERVACIONES | |
|--------------|--|---------|--------------|----------|---------|------|-------|----------|---------|---------------|--|
| | | | TRAMO | MTS. | MTS. | MTS. | | | | | |
| PRELIMINARES | | | | | | | | | | | |
| STRAZO | TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYEN BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL. | TRAMO 1 | 0+000 | 1+325 | 1325.00 | 5.90 | 1.00 | 7817.50 | | | |
| | | TRAMO 2 | 0+000 | 1+500 | 1500.00 | 5.90 | 1.00 | 8850.00 | | | |
| | | TRAMO 3 | 0+000 | 0+509.90 | 509.90 | 5.90 | 1.00 | 3008.41 | | | |
| | | TOTAL = | | | | | | 19675.91 | M2 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| SR002 | DESAPALME DEL TERRENO NATURAL CON UN ESPESOR DE 10 A 15 CM. | TRAMO 1 | 0+000 | 1+325 | 1325.00 | 5.90 | 1.00 | 7817.50 | | | |
| | | TRAMO 2 | 0+000 | 1+500 | 1500.00 | 5.90 | 1.00 | 8850.00 | | | |
| | | TRAMO 3 | 0+000 | 0+509.90 | 509.90 | 5.90 | 1.00 | 3008.41 | | | |
| | | TOTAL = | | | | | | 19675.91 | M2 | | |
| TERRACERIAS | | | | | | | | | | | |
| SBAN | EXTRACCION Y ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB), INCLUYE: PAGO DE EXPLOTACION. | TRAMO 1 | 0+000 | 1+325 | 1325.00 | 5.45 | 0.30 | 1.30 | 2816.29 | | |
| | | TRAMO 2 | 0+000 | 1+000 | 1000.00 | 5.45 | 0.30 | 1.30 | 2125.50 | | |
| | | TOTAL = | | | | | | 4941.79 | M3 | | |
| SCYAM | CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DEL MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS DEL 0.00 AL 1ER KM. EN CAMINO DE PAVIMENTO. | TRAMO 1 | 0+000 | 1+325 | 1325.00 | 5.45 | 0.30 | 1.30 | 2816.29 | | |
| | | TRAMO 2 | 0+000 | 1+000 | 1000.00 | 5.45 | 0.30 | 1.30 | 2125.50 | | |
| | | TOTAL = | | | | | | 4941.79 | M3 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| SACA1 | ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 1ER AL 2DO KILOMETRO EN CAMINO DE TERRACERIA. | TRAMO 1 | 0+000 | 1+325 | 1325.00 | 5.45 | 0.30 | 1.30 | 2816.29 | | |
| | | TRAMO 2 | 0+000 | 1+000 | 1000.00 | 5.45 | 0.30 | 1.30 | 2125.50 | | |
| | | TOTA = | | | | | | 4941.79 | M3 | | |
| SR005 | MEZCLA, TENDIDO Y FORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% APROXIMADO. | TRAMO 1 | 0+000 | 1+325 | 1325.00 | 5.45 | 0.30 | 1.00 | 2166.38 | | |
| | | TRAMO 2 | 0+000 | 1+000 | 1000.00 | 5.45 | 0.30 | 1.00 | 1635.00 | | |
| | | TOTAL = | | | | | | 3801.38 | M3 | | |

C. JOSE ANTONIO MORALES GREENE
CONTRATISTA

ARQ. WILFRIDO DE JESUS BALAM COBA
SUPERVISOR DE OBRA



MCR PROYECTOS Y DESARROLLO

Calle 5 No. 401 x 6 y 6-A Col. Díaz Ordaz, Mérida Yucatán
Tel y Fax. 01 (999) 6889490; R.F.C. MPY 081105 EM9
email: mcrconstructora@hotmail.com

OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE
CHUNYAXNIC MUNICIPIO DE HOPELCHEN
CONTRATO: HAH-DOP-FAISMUN-20/2025 \$ 3,185,343.13
PERIODO CONTRATO:
INICIO: 02-jul-25 **CATALOGO DEFINITIVO**
TERMINO: 30-ago-25

| CLAVE | DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO DE OBRA | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE ESTIMACION | |
|-------------------------|---|--------|-----------------|--------------------|----------------|
| | | | | PRESENTE | |
| PRELIMINARES | | | | | |
| 5LET1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1-1/2" PARA COLOCAR ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION EN OBRA. | PZA | \$ 3,720.39 | 1.00 | \$ 3,720.39 |
| 5TRAZO | TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYEN BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL | M2 | \$ 6.56 | 19675.91 | \$ 129,073.97 |
| 5R002 | DESPALME DEL TERRENO NATURAL CON UN ESPESOR DE 10 A 15 CM. | M2 | \$ 15.09 | 19,675.91 | \$ 296,909.48 |
| TOTAL DE PRELIMINARES = | | | | | \$ 429,703.84 |
| TERRACERIAS | | | | | |
| 5BAN | EXTRACCION Y ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB), INCLUYE: PAGO DE EXPLOTACION. | M3 | \$ 112.94 | 7,088.33 | \$ 800,555.99 |
| 5CYAM | CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO DEL MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS DEL 0.00 AL 1ER KM. EN CAMINO DE PAVIMENTO. | M3 | \$ 46.90 | 7,088.33 | \$ 332,442.68 |
| 5ACA1 | ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 1ER AL 2DO KILOMETRO EN CAMINO DE TERRACERIA. | M3 | \$ 40.33 | 7088.33 | \$ 285,872.35 |
| 5R005 | MEZCLA, TENDIDO Y FORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% APROXIMADO. | M3 | \$ 164.57 | 5,452.57 | \$ 897,329.45 |
| TOTAL DE TERRACERIAS | | | | | \$2,316,200.47 |
| SUBTOTAL= | | | | | \$2,745,904.31 |
| IVA= | | | | | \$ 439,344.69 |
| TOTAL DE OBRA= | | | | | \$3,185,249.00 |

C. JOSE ANTONIO MORALES GREENE
CONTRATISTA