

Acta de Entrega-Recepción

RUBRO DE GASTO ART. 33 LCF: URB.-URBANIZACION

TIPO DE OBRA: PAVIMENTACION

Acta de entrega - Recepción de la obra:

REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHEN DE REJÓN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN.

Fecha: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Hora: 12:00 HORAS

Nombre del
proyecto:

REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE
CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHEN DE
REJÓN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN.

Población: BOLONCHEN DE REJÓN

Estado: CAMPECHE

1.- Servicio y tipo de obra realizada

TIPO DE OBRA

CONSTRUCCION

AMPLIACION

MODIFICACION

REHABILITACION

CONSERVACION

MECANIZACION

X

Marque con una X el tipo de obra en la columna correspondiente (ver definición de tipo de obra en el instructivo)

2.- Fecha de inicio: 15 DE JULIO DE 2025, Fecha de Término: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025

3.- La obra fue realizada en el tiempo previsto SI () NO (X)

4.- Mencione las causas que retrasaron o anticiparon su terminación:

EL CONTRATISTA DUPLICÓ LA FUERZA DE TRABAJO, DANDO COMO RESULTADO EL TÉRMINO DE LA OBRA ANTES PROGRAMADO.

5.- Nombre de la Dependencia Ejecutora:

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

6.- Inversión

APORTACION

	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
AUTORIZADA:	\$ 2,999,991.62	-----	-----	\$ 2,999,991.62	-----
EJERCIDA:	\$ 2,999,444.29	-----	-----	\$ 2,999,444.29	-----

De la obra

* Especifique quién realizó la
aportación:

FONDO DE APORTACIONES PARA LA

**INFRAESTRURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL DEL RAMO GENERAL 33 DEL EJERCICIO FISCAL 2025 (FAISMUN 2025)**

7.- Descripción breve y clara de la obra realizada.

Descripción de la obra:

REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHEN DE REJÓN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN.

CLAVE	CONCEPTO
	REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHEN DE REJÓN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN.
	PRELIMINARES
LETRE	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1-1/2" PARA COLOCAR ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION EN OBRA.
TRAZO01	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYEN BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL
ESCAR	ESCARIFICADO DEL TERRENO CON MAQUINARIA EN CARPETA EXISTENTE Y CAPA SUBRAZANTE DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: CAMELLONADO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL ESCARIFICADO, CARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU RETIRO Y LIMPIEZA DEL AREA ESCARIFICADA, ACARREO HASTA UNA DISTANCIA DE 3 KILOMETROS.
DEMOCO	DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO DE CONCRETO ARMADO EXISTENTE EN MAL ESTADO DE 10 CM DE ESPESOR, PROMEDIO INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE LA OBRA, MAQUINARIA Y MANO DE OBRA.

RECOM	RECOMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL ESCARIFICAR Y CORTAR TERRAPLEN COMPACTADO AL 95%
	TERRACERIAS
EXTRA	EXTRACCION Y ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB), INCLUYE: PAGO DE EXPLOTACION.
CARMAQ	CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO DEL MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS DEL 0.00 AL 1ER KM. EN CAMINO DE PAVIMENTO.
ACARR	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 1ER AL 2DO KILOMETRO EN CAMINO DE TERRACERIA.
MEZTEN	MEZCLA, TENDIDO Y FORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% APROXIMADO.
	PAVIMENTOS
SLOVA	LOSA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 12 CMS DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10/10 Y FIBRA DE POLIPROPILENO ACABADO RAYADO, INCLUYE: CIMBRA COMUN EN FRONTERAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
FORJ	FORJADO DE JUNTAS CON CORTADORA DE DISCO DE PUNTA DE DIAMANTE DE 3 MM DE ANCHO, HASTA LLEGAR A 1/3 DEL ESPESOR DEL PAVIMENTO. LA SEPARACION DE JUNTAS ES DE 3.00 M. TODAS LAS JUNTAS LLEVAN SELLADOR ELASTOMERICO DE POLIURETANO ASENTADO SOBRE RELLENO DE "COLA DE RATA" (BAKER ROD) DE 1/4" DE ESPESOR.
	REPOSICIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE
TOMAS	REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA CON POLIDUCTO HIDRAULICO DE 1/2", 2 ABRAZADERAS CON 2 COPLES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO.

3
4
F

8.- Fecha y No. De oficio de aprobación de recursos :

Fecha del oficio: **13 DE JUNIO DE 2025**

Número Oficio: **COPLADEMUN-HOP-2024-2027-APR-FAISMUN-024/2025**

9.- El Comité participó en la realización de la obra SI (X) NO ()

En caso afirmativo mencione como participó: _____

COMO ENLACE CON LAS AUTORIDADES Y VIGILANDO LOS TRABAJOS.

10.- Mencione la participación del Comité en la aplicación de los recursos:

NO PARTICIPO PORQUE FUE OBRA CONTRATADA

11.- alguna inconformidad que deba manifestar el Comité o alguno de sus miembros, favor de escribir con claridad, así como el nombre completo de la(s) persona(s)

NINGUNA

12.- Nombre de la Dependencia responsable de la operación, conservación y mantenimiento de la obra

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

Federal ()

Estatad ()

Municipal (X)

13.- Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervinieron en este acto, se concluye que el proyecto se encuentra terminado al 100% y en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

14.- La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de esta obra de los defectos o vicios ocultos que resulten en los mismos y se obliga por la misma a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el responsable de la ministración de los recursos (Gobierno Federal, Gobierno Estatal, Gobierno Municipal, etc...)

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CARGO:

ARQ. KENNIA DE FATIMA VILLAMONTE ZAPATA

Nombre y firma

CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

CARGO:

Josa Filiberto Chi Ye'

Nombre y firma

POR EL COMITÉ

Presidente:

Vocal de Control y Vigilancia:

C. Shaigy Dagana May Covich

C. Celia Esther P. C. Pech Camas

Secretario:

Vocal #1:


C. Geidi Faúlola Covich 216

C. Glendy Guadalupe Rosal de

CALLES CONCRETO BOLONCHON


POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

Presidente Municipal:



ING. HIRAM ARANDA CALDERÓN
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN, CAMP.


Contralor Interno Municipal



LIC. MANUEL J. SOANCATL BENCOMO
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN, CAMP.

**POR LA EMPRESA CONTRATISTA RESPONSABLE
DE LA EJECUCION DEL PROYECTO**

TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO ELIDE S.A. DE C.V.



C. ROBERTO DE JESUS GIL CANCHE
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE PARA SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ARQ. KENNIA DE FATIMA VILLAMONTE ZAPATA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS







ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN.

EN LA LOCALIDAD DE **BOLONCHEN DE REJON**, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE, SIENDO LAS 12:00 HRS DEL DIA **05 DE SEPTIEMBRE DE 2025**, ESTANDO PRESENTE EL **C. ING. HIRAM ARANDA CALDERÓN** EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN QUIEN SE DENOMINA **LA CONTRATANTE**, Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA "**TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO ELIDE S.A. DE C.V.**" REPRESENTADO POR EL C. ROBERTO DE JESUS GIL CANCHE A QUIEN SE DENOMINA **EL CONTRATISTA**, SE REÚNEN CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA DENOMINADA: **REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHEN DE REJÓN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN** DE LA LOCALIDAD DE BOLONCHEN DE REJÓN, EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN; EJECUTADOS CON RECURSOS APROBADOS POR EL MUNICIPIO MEDIANTE OFICIO NUMERO: **COPLADEMUN-HOP-2024-2027-APR-FAISMUN-024/2025** DE FECHA **13 DE JUNIO DE 2025**, RUBRO DE GASTO ART. 33 LCF: **URB.-URBANIZACION**, TIPO DE OBRA: **PAVIMENTACION** CON NUMERO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA: **HAH-DOP-FAISMUN-23/2025** DE FECHA **14 DE JULIO DEL 2025**.

LOS TRABAJOS DE ESTA OBRA DIERON INICIO EL DÍA **15 DE JULIO DE 2025** Y CONCLUYERON EL DÍA **05 DE SEPTIEMBRE DE 2025**. SIENDO EL MONTO TOTAL DE EJECUCIÓN: \$ **2,999,444.29** (SON: **DOS MILLONES, NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL, CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 29/100 M.N.**) IVA INCLUIDO.

CON FUNDAMENTO EN EL ART. 45 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE, EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LA FIANZA DE **SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.** A NOMBRE DEL H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, EQUIVALENTE AL 10 % DEL MONTO TOTAL EJERCIDO, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, VICIOS OCULTOS EN LOS MISMOS, O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR SE DAN POR CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS Y ASÍ COMO LA RELACIÓN DE CONTRATACIÓN ENTRE AMBAS PARTES. SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS **13:00 HORAS** DEL MISMO DÍA DE INICIO FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

<p>H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN</p>  <hr/> <p>ING. HIRAM ARANDA CALDERÓN PRESIDENTE MUNICIPAL</p>	<p>POR EL CONTRATISTA</p>  <hr/> <p>C. ROBERTO DE JESUS GIL CANCHE REPRESENTANTE LEGAL</p>
<p>TESTIGOS</p>	
 <hr/> <p>ARQ. KENNIA DE F. VILLAMONTE ZAPATA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS</p>	 <hr/> <p>C. JOSÉ FILIBERTO CHI YE SUPERVISOR DE OBRA</p>

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

"2025, AÑO DE LA MUJER INDÍGENA"

Hopelchén, Campeche, a 05 de Septiembre de 2025

Oficio: HAH/DOP/483/2025

Asunto: Notificación para Finiquito de Obra.



TRANSPORTES Y MANTENIMIENTO ELIDE S.A. DE C.V.
CONTRATISTA.
PRESENTE

Por este medio, referente al oficio que nos hizo llegar el día 05 de Septiembre del presente año en el que menciona que los trabajos encomendados a su cargo pertenecientes al contrato **HAH-DOP-FAISMUN-23/2025** con fecha 14 de Julio de 2025, relativo a la obra: **REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHEN DE REJÓN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN**, en la localidad de **BOLONCHEN DE REJON** en el municipio de Hopelchén, Campeche, con un monto de **\$ 2,999,444.29 I.V.A.** incluido y con un periodo de ejecución de contrato del 15 de Julio de 2025 hasta el día 12 de Septiembre de 2025, han sido concluidos al 100%, siendo el 05 de Septiembre de 2025 el día de termino real de dicha obra, motivo por el cual se le invita a llevar acabo la visita de evaluación conjunta de los trabajos realizados el día 05 de Septiembre de 2025 a las 12:00 horas en el lugar de la obra.

Sin otro particular, me despido de usted no sin antes enviarle un cordial y afectuoso saludo.

ATENTAMENTE



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN
2024-2027
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
HOP. CAM.

05 Sep 2025

Roberto Cu Canato



ARQ. KENNIA DE FATIMA VILLAMONTE ZAPATA
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN

C.C.p. Archivo



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRA: REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHEN DE REJÓN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN.

LA PRESENTE ACTA SE LEVANTA EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN, UBICADA EN LA CALLE 20 X 19 No. 119 COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE **HOPELCHÉN**, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CAMPECHE, SIENDO LAS **12:00 HORAS** DEL DÍA **05 DE SEPTIEMBRE DE 2025**, ESTANDO PRESENTES PARA ESTE ACTO, POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, **ARQ. KENNIA DE FATIMA VILLAMONTE ZAPATA** Y EL SUPERVISOR DE OBRA, **JOSÉ FILIBERTO CHI YE**, Y POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA **TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO ELIDE S.A. DE C.V.** REPRESENTADA POR EL C. ROBERTO DE JESUS GIL CANCHE.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE Y SU REGLAMENTO, Y CLAUSULA SÉPTIMA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

I.-DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

3

NUMERO DE CONTRATO:	HAH-DOP-FAISMUN-23/2025
FECHA DE FORMALIZACIÓN:	14 DE JULIO DEL 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHEN DE REJÓN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN.
LOCALIDAD:	BOLONCHEN DE REJÓN
MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO:	\$ 2,999,762.48 C/IVA.

4

5





DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRA: REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHEN DE REJÓN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN.

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:	60 DIAS NATURALES
FECHA DE INICIO SEGÚN EL CONTRATO:	15 DE JULIO DEL 2025
FECHA DE TERMINO SEGÚN EL CONTRATO:	12 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

II.-MODIFICACIONES

FECHA DE INICIO REAL:	15 DE JULIO DEL 2025
FECHA DE TERMINO REAL:	05 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN DE PLAZO:	LA OBRA SE TERMINO EN UN PLAZO MENOR AL PROGRAMADO
PLAZO DE EJECUCIÓN REAL:	53 DÍAS NATURALES
INCREMENTO DE MONTO:	N/A
SEGÚN CONVENIO:	N/A
DISMINUCIÓN DE MONTO:	N/A
MONTO MODIFICADO Y/O EJECUTADO:	\$ 2,999,444.29 (DOS MILLONES, NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL, CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 29/100 MN)
PORCENTAJE DE MODIFICACIÓN:	N/A



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRA: REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHEN DE REJÓN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN.

III.-RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACION O.	FECHA	PERIODO QUE COMPRENDE	MONTO ESTIMADO	AMORTIZACION ANTICIPO C/IVA	MONTO ACUMULADO
ESTIMACION 1 (UNICA)	05/09/2025	15/07/2025 AL 05/09/2025	\$ 2,999,444.29	\$ 899,928.74	\$ 2,999,444.29
			TOTAL	\$ 899,928.74	\$ 2,999,444.29

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS TOTALMENTE EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, AUTORIZADAS Y PENDIENTES DE PAGO POR EL MUNICIPIO, SON LAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN.

ESTIMACION NO.	FECHA	PERIODO QUE COMPRENDE	MONTO ESTIMADO	MONTO ACUMULADO
ESTIMACION 1 (UNICA)	05/09/2025	15/07/2025 AL 05/09/2025	\$ 2,999,444.29	\$ 2,999,444.29
		TOTAL		\$ 2,999,444.29

IV.-GARANTÍA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER RESPONSABILIDAD.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 45 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE, QUEDA VIGENTE DURANTE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASENTADA EN LA PRESENTE ACTA, LA FIANZA DE VICIOS-OCULTOS, EXPEDIDA POR **SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.**, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA CALIDAD Y CUALQUIER RESPONSABILIDAD, EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN, MISMA QUE FUE ENTREGADA POR EL CONTRATISTA EL **05 DE SEPTIEMBRE DE 2025**; EXHIBIENDO EL CONTRATISTA EN EL PRESENTE ACTO, LA CONSTANCIA DEL ACUSE DE RECIBO Y VERIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLE EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL MUNICIPIO NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA, RECLAMACIÓN DE PAGO.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRA: REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHEN DE REJÓN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN.

V.-MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES.

EL MUNICIPIO Y EL CONTRATISTA MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO CONVIENEN EN QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 19:00 HORAS DEL DÍA **05 DE SEPTIEMBRE DE 2025** EN HOPELCHÉN, HOPELCHÉN, CAM., LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMADO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN

POR EL CONTRATISTA

C. JOSÉ FILIBERTO CHI YE
SUPERVISOR DE OBRA

C. ROBERTO DE JESUS GIL CANCHE
CONTRATISTA

ARQ. KENNIA DE FATIMA VILLAMONTE ZAPATA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



PURO
HOPELCHÉN

Gobierno Municipal 2024-2027



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

OBRA: REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHEN DE REJÓN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN.

LA PRESENTE ACTA SE LEVANTA EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN, UBICADA EN LA CALLE 20 X 19 No. 119 COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE **HOPELCHÉN**, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CAMPECHE, SIENDO LAS **12:00 HORAS** DEL DÍA **05 DE SEPTIEMBRE DE 2025**, ESTANDO PRESENTES PARA ESTE ACTO, POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, **ARQ. KENNIA DE FÁTIMA VILLAMONTE ZAPATA** Y EL **SUPERVISOR DE OBRA, JOSÉ FILIBERTO CHI YE**, Y POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA **TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO ELIDE S.A. DE C.V.** REPRESENTADA POR EL C. **ROBERTO DE JESUS GIL CANCHE**; PARA REALIZAR EL FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA: **REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHEN DE REJÓN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN**; EJECUTADOS CON RECURSOS APROBADOS MEDIANTE EL OFICIO DE APROBACIÓN No. **COPLADEMUN-HOP-2024-2027-APR-FAISMUN-024/2025** DE FECHA **13 DE JUNIO DE 2025** EMITIDO POR EL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE CAMPECHE, RUBRO DE GASTO ART. 33 LCF: **URB.-URBANIZACION**, TIPO DE OBRA: **PAVIMENTACION**, CON NUMERO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA: **HAH-DOP-FAISMUN-23/2025** DE FECHA **14 DE JULIO DE 2025**.

LOS TRABAJOS DE ESTA OBRA FUERON PACTADOS EN EL CONTRATO ANTES MENCIONADO DEL 15 DE JULIO DE 2025 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025, ES DECIR, UN PLAZO DE 60 DÍAS NATURALES, DESPUÉS DE LOS CUALES SE INICIO EL **15 DE JULIO DE 2025** Y FUE CONCLUIDO EL DÍA **05 DE SEPTIEMBRE DE 2025**, SIENDO EL MONTO TOTAL DE EJECUCIÓN: **\$2,999,444.29 (SON: DOS MILLONES, NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL, CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 29/100 MONEDA NACIONAL)**, CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO.

"EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO O PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, LECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE"



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

OBRA: REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHEN DE REJÓN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN.

SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

	REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHEN DE REJÓN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN.
	PRELIMINARES
LETRE	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1-1/2" PARA COLOCAR ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION EN OBRA.
TRAZO01	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYEN BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL
ESCAR	ESCARIFICADO DEL TERRENO CON MAQUINARIA EN CARPETA EXISTENTE Y CAPA SUBRAZANTE DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: CAMELLONADO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL ESCARIFICADO, CARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU RETIRO Y LIMPIEZA DEL AREA ESCARIFICADA, ACARREO HASTA UNA DISTANCIA DE 3 KILOMETROS.
DEMOCO	DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO DE CONCRETO ARMADO EXISTENTE EN MAL ESTADO DE 10 CM DE ESPESOR PROMEDIO INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE LA OBRA, MAQUINARIA Y MANO DE OBRA.
RECOM	RECOMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL ESCARIFICAR Y CORTAR TERRAPLEN COMPACTADO AL 95%
	TERRACERIAS
EXTRA	EXTRACCION Y ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB), INCLUYE: PAGO DE EXPLOTACION.
CARMAQ	CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO DEL MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS DEL 0.00 AL 1ER KM. EN CAMINO DE PAVIMENTO.
ACARR	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 1ER AL 2DO KILOMETRO EN CAMINO DE TERRACERIA.



PURO
HOPELCHÉN

Gobierno Municipal 2024-2027



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

MEZTEN	MEZCLA, TENDIDO Y FORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% APROXIMADO.
	PAVIMENTOS
SLOVA	LOSA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 12 CMS DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10/10 Y FIBRA DE POLIPROPILENO ACABADO RAYADO, INCLUYE: CIMBRA COMUN EN FRONTERAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
FORJ	FORJADO DE JUNTAS CON CORTADORA DE DISCO DE PUNTA DE DIAMANTE DE 3 MM DE ANCHO, HASTA LLEGAR A 1/3 DEL ESPESOR DEL PAVIMENTO. LA SEPARACION DE JUNTAS ES DE 3.00 M. TODAS LAS JUNTAS LLEVAN SELLADOR ELASTOMERICO DE POLIURETANO ASENTADO SOBRE RELLENO DE "COLA DE RATA" (BAKER ROD) DE 1/4" DE ESPESOR.
	REPOSICIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE
TOMAS	REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA CON POLIDUCTO HIDRAULICO DE 1/2", 2 ABRAZADERAS CON 2 COPLES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO.

3

4

7

"EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO O PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, LECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE"





PURO
HOPELCHÉN

Gobierno Municipal 2024-2027



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

OBRA: REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHEN DE REJÓN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN.

LOS PAGOS A LA EMPRESA CONTRATISTA SE REALIZARON DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONCEPTO	PERÍODO	IMPORTE ESTIMADO*	IMPORTE PAGADO**	FECHA DE DEPOSITO
Estimación 1 (UNICA)	15/07/2025 AL 05/09/2025	\$ 2,999,444.29	\$ 2,999,444.29	N/A

*los importes ya incluyen I.V.A

ANEXO AL PRESENTE SE INTEGRA LA DOCUMENTACIÓN PARA EL PAGO DEL FINIQUITO, LA CUAL INCLUYE:

- CROQUIS DEFINITIVO DE LA OBRA.
- ARCHIVO FOTOGRÁFICO DEL PROCESO Y TERMINO DE OBRA.
- FIANZA DE VICIOS OCULTOS **SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.**
- AVISO DE TERMINO DE OBRA.
- BITÁCORA DE OBRA.
- CATÁLOGO DEFINITIVO DE OBRA.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR SE DA POR CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS Y ASÍ COMO LA RELACIÓN DE CONTRATACIÓN ENTRE AMBAS PARTES Y ENTRA EN FUNCIÓN LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS.

SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS **13:00 HORAS** DEL MISMO DÍA DE INICIO FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

"EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO O PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, LECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE"



**PURO
HOPELCHÉN**

Gobierno Municipal 2024-2027



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

OBRA: REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHEN DE REJÓN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN.

H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN

POR EL CONTRATISTA

C. JOSÉ FILIBERTO CHI YE
SUPERVISOR DE OBRA

C. ROBERTO DE JESUS GIL CANCHE
CONTRATISTA

ARQ. KENNIA DE FÁTIMA VILLAMONTE ZAPATA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS





PURO
HOPELCHÉN
Gobierno Municipal 2024-2027



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS DE LA OBRA

OBRA: REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHEN DE REJÓN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN.

LA PRESENTE ACTA SE LEVANTA EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN, UBICADA EN LA CALLE 20 X 19 No. 119 COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CAMPECHE, SIENDO LAS **12:00 HORAS** DEL DÍA **05 DE SEPTIEMBRE DE 2025**, ESTANDO PRESENTES PARA ESTE ACTO, POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, **ARQ. KENNIA DE FÁTIMA VILLAMONTE ZAPATA** Y EL SUPERVISOR DE OBRA, **JOSÉ FILIBERTO CHI YE**, Y POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA **TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO ELIDE S.A. DE C.V.** REPRESENTADA POR EL C. **ROBERTO DE JESUS GIL CANCHE**; PARA REALIZAR EL FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA: **REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHEN DE REJÓN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN**; EJECUTADOS CON RECURSOS APROBADOS MEDIANTE EL OFICIO DE APROBACIÓN No. **COPLADEMUN-HOP-2024-2027-APR-FAISMUN-024/2025** DE FECHA **13 DE JUNIO DE 2025** EMITIDO POR EL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE CAMPECHE, RUBRO DE GASTO ART. 33 LCF: **URB. URBANIZACION**, TIPO DE OBRA: **PAVIMENTACION**, CON NUMERO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA: **HAH-DOP-FAISMUN-23/2025** DE FECHA **14 DE JULIO DE 2025**.

LOS TRABAJOS DE ESTA OBRA FUERON PACTADOS EN EL CONTRATO ANTES MENCIONADO DEL 15 DE JULIO DE 2025 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025, ES DECIR, UN PLAZO DE 60 DÍAS NATURALES, DESPUÉS DE LOS CUALES SE INICIO EL **15 DE JULIO DE 2025** Y FUE CONCLUIDO EL DÍA **05 DE SEPTIEMBRE DE 2025**, SIENDO EL MONTO TOTAL DE EJECUCIÓN: **\$2,999,444.29 (SON: DOS MILLONES, NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL, CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 29/100 MONEDA NACIONAL)**, CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS DE LA OBRA

OBRA: REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHEN DE REJÓN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN.

SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

	REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHEN DE REJÓN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN.
	PRELIMINARES
LETRE	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1-1/2" PARA COLOCAR ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION EN OBRA.
TRAZ001	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYEN BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL
ESCAR	ESCARIFICADO DEL TERRENO CON MAQUINARIA EN CARPETA EXISTENTE Y CAPA SUBRAZANTE DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: CAMELLONADO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL ESCARIFICADO, CARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU RETIRO Y LIMPIEZA DEL AREA ESCARIFICADA, ACARREO HASTA UNA DISTANCIA DE 3 KILOMETROS.
DEMOCO	DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO DE CONCRETO ARMADO EXISTENTE EN MAL ESTADO DE 10 CM DE ESPESOR, PROMEDIO INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE LA OBRA, MAQUINARIA Y MANO DE OBRA.
RECOM	RECOMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL ESCARIFICAR Y CORTAR TERRAPLEN COMPACTADO AL 95%
	TERRACERIAS
EXTRA	EXTRACCION Y ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB), INCLUYE: PAGO DE EXPLOTACION.
CARMAQ	CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO DEL MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS DEL 0.00 AL 1ER KM. EN CAMINO DE PAVIMENTO.
ACARR	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 1ER AL 2DO KILOMETRO EN CAMINO DE TERRACERIA.



**PURO
HOPELCHÉN**

Gobierno Municipal 2024-2027



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

MEZTEN	MEZCLA, TENDIDO Y FORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% APROXIMADO.
	PAVIMENTOS
5LOSVA	LOSA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 12 CMS DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10/10 Y FIBRA DE POLIPROPILENO ACABADO RAYADO, INCLUYE: CIMBRA COMUN EN FRONTERAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
FORJ	FORJADO DE JUNTAS CON CORTADORA DE DISCO DE PUNTA DE DIAMANTE DE 3 MM DE ANCHO, HASTA LLEGAR A 1/3 DEL ESPESOR DEL PAVIMENTO. LA SEPARACION DE JUNTAS ES DE 3.00 M. TODAS LAS JUNTAS LLEVAN SELLADOR ELASTOMERICO DE POLIURETANO ASENTADO SOBRE RELLENO DE "COLA DE RATA" (BAKER ROD) DE 1/4" DE ESPESOR.
	REPOSICIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE
TOMAS	REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA CON POLIDUCTO HIDRAULICO DE 1/2", 2 ABRAZADERAS CON 2 COPLES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO.

"EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO O PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, LECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE"





DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS DE LA OBRA

OBRA: REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHEN DE REJÓN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN.

LOS PAGOS A LA EMPRESA CONTRATISTA SE REALIZARON DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONCEPTO		PERÍODO	IMPORTE ESTIMADO*	IMPORTE PAGADO**	FECHA DE DEPOSITO
Estimación (UNICA)	1	15/07/2025 AL 05/09/2025	\$ 2,999,444.29	\$ 2,999,444.29	N/A

*los importes ya incluyen I.V.A

ANEXO AL PRESENTE SE INTEGRA LA DOCUMENTACIÓN PARA EL PAGO DEL FINIQUITO, LA CUAL INCLUYE:

- CROQUIS DEFINITIVO DE LA OBRA.
- ARCHIVO FOTOGRÁFICO DEL PROCESO Y TERMINO DE OBRA.
- FIANZA DE VICIOS OCULTOS **SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.**
- AVISO DE TERMINO DE OBRA.
- BITÁCORA DE OBRA.
- CATÁLOGO DEFINITIVO DE OBRA.

SE MANIFIESTA QUE TODOS LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR LA EMPRESA HAN SIDO PAGADOS EN SU TOTALIDAD POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO POR LO QUE NO EXISTE ADEUDO ALGUNO.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR SE DA POR CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS Y ASÍ COMO LA RELACIÓN DE CONTRATACIÓN ENTRE AMBAS PARTES Y ENTRA EN FUNCIÓN LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS.

SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS **13:00 HORAS** DEL MISMO DÍA DE INICIO FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.





**PURO
HOPELCHÉN**
Gobierno Municipal 2024-2027



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS DE LA OBRA

OBRA: REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHEN DE REJÓN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN.

H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN

POR EL CONTRATISTA

C. JOSÉ FILIBERTO CHI YE
SUPERVISOR DE OBRA

C. ROBERTO DE JESUS GIL CANCHE
CONTRATISTA

ARQ. KENNIA DE FATIMA VILLAMONTE ZAPATA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS