



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

“2025, AÑO DE LA MUJER INDÍGENA”

Hopelchén, Campeche, a 08 de Julio de 2025

Oficio: HAH/DOP/293/2025

Asunto: Tramite de Pago.



LIC. DIEGO ARMANDO YERVES GONZÁLEZ.
DIRECTOR DE PLANEACION.
DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN, CAMPECHE.
P R E S E N T E

A través del presente, me permito dirigir a usted para solicitarle el **PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (Única)** de la Obra: **REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE CRUCERO SAN LUIS, MUNICIPIO DE HOPELCHEN**, en la localidad de **CRUCERO SAN LUIS** en el municipio de Hopelchén, Campeche, con número de Contrato: **HAH-DOP-FAISMUN-011/2025** a favor de la PERSONA FÍSICA **“CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS”**, se solicita el pago de **\$2,225,024.35** (Son: Dos Millones, Doscientos Veinticinco Mil, Veinticuatro Pesos 35/100 M.N.) con Recursos del Ramo 33 (FAISMUN 2025).

Se anexa la siguiente documentación:

- Factura Electrónica No. 1050
- Fianza de Vicios Ocultos No. 25A26871 de DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
- Oficio de termino de obra por parte del contratista
- Caratula de Estimación
- Estado de Cuenta
- Estimación de Obra
- Generadores de Obra
- Reporte Fotográfico
- Croquis
- Bitácora de Obra
- Catálogo Definitivo
- Croquis Definitivo
- Notificación para Finiquito de Obra

H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN CAMPECHE

2024 09 JUL 2025 2027

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN EN REVISIÓN

02:08 PM

3





DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



“2025, AÑO DE LA MUJER INDÍGENA”

- Acta de Entrega Recepción del Comité de Obra
- Acta de Entrega Recepción al Municipio
- Acta de Finiquito de Obra
- Acta de Entrega Física de la Obra
- Acta de Extinción de Derecho
- Croquis definitivo

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo, agradeciendo su atención al presente.

ATENTAMENTE

ARQ. KENNIA DE FATIMA VIELAMONTE ZAPATA
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS DEL
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN
2024-2027
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
HOP. CAM.

C.C.p. Archivo



CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS

CALLE 20 No. 108 ENTRE 19 Y 21 COLONIA CENTRO, CALKINI, CAMPECHE.

R.F.C. : CACC600103374

ESTIMACIÓN No.:	<u>1 (UNICA)</u>	CONTRATISTA:	<u>CESAR ANTONIO CASTELLANOS</u>
FECHA:	<u>07/07/2025</u>		<u>CASTELLANOS</u>
PARTIDA PRESUP.:		REG. O PUB.:	
OBRA:	<u>REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE CRUCERO SAN LUIS, MUNICIPIO DE HOPELCHEN.</u>	R.F.C.:	<u>CACC600103374</u>
		REG. INFONAVIT:	
MUNICIPIO:	<u>HOPELCHEN</u>	REG. I.M.S.S.:	
LOCALIDAD:	<u>CRUCERO SAN LUIS</u>	C.M.I.C.:	
UBICACIÓN:		FIANZA DE ANTICIPO No.:	
CONTRATO No.:	<u>HAA-DOP-FAISMUN-011/2025</u>	FIANZA DE GARANTIA No.:	
MONTO C/I.V.A.	\$ <u>3,185,417.14</u>	FACTURA No.:	
ANTICIPO (30%):	\$ <u>955,625.14</u>		

RECIBÍ DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE LA CANTIDAD DE:

\$ 2,225,024.35 SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL, VEINTICUATRO PESOS 35/100 M.N.

POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACIÓN No.: 1 (UNICA) POR TRABAJOS EFECTUADOS

EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE JUNIO DE 2025 AL 07 DE JULIO DE 2025

AVANCE DE LA OBRA: 99.85%

IMPORTE DE ESTIMACIÓN:	\$	2,741,939.22
AMORTIZACION DE ANTICIPO:	\$	823,814.78
SUBTOTAL:	\$	1,918,124.44
IVA 16%:	\$	306,899.91
SUBTOTAL:	\$	2,225,024.35
MENOS DEDUCCIONES:	\$	-
ALCANCE NETO:	\$	2,225,024.35

CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. KENNIA DE PATIMA VILLAMONTE ZAPATA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

JOSÉ FILIBERTO CHI YE
SUPERVISOR DE OBRA

CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS
 CALLE 20 No. 108 ENTRE 19 Y 21 COLONIA CENTRO, CALKINI, CAMPECHE.
 R.F.C. : CACC600103374

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DEL 24 DE JUNIO AL 07 DE JULIO DE 2025
 DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN
 OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE CRUCERO SAN LUIS, MUNICIPIO DE HOPELCHEN.


CONTRATO: HAH-DOP-FAISMUN-011/2025
 ESTIMACION: 1 (UNICA)
 FECHA: 07/07/2025

MUNICIPIO: HOPELCHEN LOCALIDAD: CRUCERO SAN LUIS

IMPORTE DEL CONTRATO S/I.V.A.	PERIODO DEL CONTRATO	IMPORTE DEL CONVENIO S/I.V.A.	IMPORTE ANTICIPO S/I.V.A.	FECHA	ESTIMACIÓN No.
\$ 2,746,049.26	DEL 24 DE JUNIO AL 22 DE AGOSTO DE 2025	\$ -	\$ 823,814.78	07/07/2025	1 (UNICA)

NO. ESTIM	PERÍODO DE ESTIMACIÓN	IMPORTE ESTIMACION	AMORTIZACION DE ANTICIPO	SUBTOTAL	IVA	SUBTOTAL	0.2 % C.M.I.C.	0.5 % INSPECCIÓN DE OBRAS	1 % DE OBRAS BENEF. SOCIAL	IMPORTE A PAGAR
1 (UNICA)	DEL 24 DE JUNIO AL 07 DE JULIO DE 2025	\$ 2,741,939.22	\$ 823,814.78	\$ 1,918,124.44	\$ 306,899.91	\$ 2,225,024.35	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 2,225,024.35
TOTAL		\$ 2,741,939.22	\$ 823,814.78	\$ 1,918,124.44	\$ 306,899.91	\$ 2,225,024.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,225,024.35
SALDO DEL CONTRATO (S/I.V.A.)		\$	4,110.04	SALDO POR AMORTIZAR DE ANTICIPO (S/I.V.A.)		\$	-	\$	-	\$


 CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS
 REPRESENTANTE LEGAL


 ARQ. KENNIA DE PAZ VILLAMONTE ZAPATA
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


 JOSÉ FILIBERTO CHI YE
 SUPERVISOR DE OBRA

4,767.02

CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS

CALLE 20 No. 108 ENTRE 19 Y 21 COLONIA CENTRO, CALKINI, CAMPECHE.

R.F.C.: CACC600103374

CUERPO DE ESTIMACION

PERIODO: DEL 24 DE JUNIO AL 07 DE JULIO DE 2025
DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN
OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE CRUCERO SAN LUIS, MUNICIPIO DE HOPELCHEN.

CONTRATO: HAH-DOP-FAISMUN-011/2025
ESTIMACION: 1 (UNICA)

FECHA: 07/07/2025

MUNICIPIO: HOPELCHEN **LOCALIDAD:** CRUCERO SAN LUIS

CLAVE	CONCEPTO	U	P.U.	PRESUP.	ACUM. ANT.	PRESENTE	ACUMUL.	EXCED.	IMPORTE
	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CRUCERO SAN LUIS, MUNICIPIO DE HOPELCHEN								
	PRELIMINARES								
5LET1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1-1/2" PARA COLOCAR ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION EN OBRA.	PZA	\$ 4,188.04	1.00	-	1.00	1.00	-	\$ 4,188.04
STRAZO	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYEN BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL	M2	\$ 6.81	19,676.50	-	19,647.00	19,647.00	-	\$ 133,796.07
5R002	DESPALME DEL TERRENO NATURAL CON UN ESPESOR DE 10 A 15 CM.	M2	\$ 14.95	19,676.50	-	19,647.00	19,647.00	-	\$ 293,722.65
	TERRACERIAS								
5BAN	EXTRACCION Y ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB), INCLUYE: PAGO DE EXPLOTACION.	M3	\$ 113.95	7,088.54	-	7,077.92	7,077.92	-	\$ 806,528.98
5CYAM	CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO DEL MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS DEL 0.00 AL 1ER KM. EN CAMINO DE PAVIMENTO.	M3	\$ 46.64	7,088.54	-	7,077.92	7,077.92	-	\$ 330,114.19
5ACA1	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 1ER AL 2DO KILOMETRO EN CAMINO DE TERRACERIA.	M3	\$ 40.11	7,088.54	-	7,077.92	7,077.92	-	\$ 283,895.37
5R005	MEZCLA, TENDIDO Y FORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% APROXIMADO.	M3	\$ 163.41	5,452.73	-	5,444.55	5,444.55	-	\$ 889,693.92
SUBTOTAL									\$ 2,741,939.22
I.V.A.									\$ 438,710.27
TOTAL									\$ 3,180,649.49

C. CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS
 REPRESENTANTE LEGAL

JOSÉ FILIBERTO CHI YE
 SUPERVISOR DE OBRA

PERIODO: DEL 24 DE JUNIO AL 07 DE JULIO DE 2025
 DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN
 OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE CRUCERO SAN LUIS, MUNICIPIO DE HOPELCHEN.

CONTRATO: HAH-DOP-FAISMUN-011/2025
 ESTIMACION: 1 (UNICA)
 FECHA: 07/07/2025

MUNICIPIO HOPELCHEN

LOCALIDAD: CRUCERO SAN LUIS

CLAVE	CONCEPTO	U	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	TOTAL	OBSERVACIONES
-------	----------	---	-----	-------	-------	-------	------	------	-------	---------------

	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CRUCERO SAN LUIS, MUNICIPIO DE HOPELCHEN									
	PRELIMINARES									
5LET1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1-1/2" PARA COLOCAR ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION EN OBRA.	PZA							1.00	1.00
										1.00
5STRAZO	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYEN BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL	M2								
				TRAMO 1						
					1100.00	5.90				6490.00
				TRAMO 2						
					2230.00	5.90				13157.00
										19647.00
5R002	DESPALME DEL TERRENO NATURAL CON UN ESPESOR DE 10 A 15 CM.	M2								
				TRAMO 1						
					1100.00	5.90				6490.00
				TRAMO 2						
					2230.00	5.90				13157.00
										19647.00

C. CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS
 REPRESENTANTE LEGAL

JOSÉ FILIBERTO CHI YE
 SUPERVISOR DE OBRA

NÚMEROS GENERADORES

PERIODO: DEL 24 DE JUNIO AL 07 DE JULIO DE 2025
 DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN
 OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE CRUCERO SAN LUIS, MUNICIPIO DE HOPELCHEN.

CONTRATO: HAH-DOP-FAISMUN-011/2025
 ESTIMACION: 1 (UNICA)
 FECHA: 07/07/2025

MUNICIPIO HOPELCHEN

LOCALIDAD: CRUCERO SAN LUIS

CLAVE	CONCEPTO	U	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	TOTAL	OBSERVACIONES
5BAN	TERRACERIAS EXTRACCION Y ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB), INCLUYE: PAGO DE EXPLOTACION.	M3								
				TRAMO 1	1100.00	5.45	0.30	1.30	2338.05	
				TRAMO 2	2230.00	5.45	0.30	1.30	4739.87	
									7077.92	
5CYAM	CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO DEL MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS DEL 0.00 AL 1ER KM. EN CAMINO DE PAVIMENTO.	M3								
				TRAMO 1	1100.00	5.45	0.30	1.30	2338.05	
				TRAMO 2	2230.00	5.45	0.30	1.30	4739.87	
									7077.92	
5ACA1	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 1ER AL 2DO KILOMETRO EN CAMINO DE TERRACERIA.	M3								
				TRAMO 1	1100.00	5.45	0.30	1.30	2338.05	
				TRAMO 2	2230.00	5.45	0.30	1.30	4739.87	
									7077.92	
5R005	MEZCLA, TENDIDO Y FORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% APROXIMADO.	M3								
				TRAMO 1	1100.00	5.45	0.30		1798.50	

C. CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS
 REPRESENTANTE LEGAL

JOSÉ FILIBERTO CHI YE
 SUPERVISOR DE OBRA

NÚMEROS GENERADORES

PERIODO: DEL 24 DE JUNIO AL 07 DE JULIO DE 2025
 DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN
 OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE CRUCERO SAN LUIS, MUNICIPIO DE HOPELCHEN.

CONTRATO: HAH-DOP-FAISMUN-011/2025
 ESTIMACION: 1 (UNICA)
 FECHA: 07/07/2025

MUNICIPIO HOPELCHEN

LOCALIDAD: CRUCERO SAN LUIS

CLAVE	CONCEPTO	U	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	TOTAL	OBSERVACIONES
				TRAMO 2						
					2230.00	5.45	0.30		3646.05	
									5444.55	

C. CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS
 REPRESENTANTE LEGAL



JOSÉ FILIBERTO CHI YE
 SUPERVISOR DE OBRA



CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS

CALLE 20 No. 108 ENTRE 19 Y 21 COLONIA CENTRO, CALKINI, CAMPECHE.
R.F.C. : CACC600103374

CATALOGO DEFINITIVO

PERIODO: DEL 24 DE JUNIO AL 07 DE JULIO DE 2025
 DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN
 OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE CRUCERO SAN LUIS, MUNICIPIO DE HOPELCHEN.
 MUNICIPIO: HOPELCHEN LOCALIDAD: CRUCERO SAN LUIS

CONTRATO: HAH-DOP-FAISMUN-011/2025
 ESTIMACION: 1 (UNICA)
 FECHA: 07/07/2025

CLAVE	CONCEPTO	U	P.U.	PRESUP.	ACUM. ANT.	PRESENTE	CANTIDAD	IMPORTE	
REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CRUCERO									
PRELIMINARES									
5LET1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1-1/2" PARA COLOCAR ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION EN OBRA.	PZA	\$ 4,188.04	1.00	-	1.00	1.00	\$ 4,188.04	
5TRAZO	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYEN BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL	M2	\$ 6.81	19,676.50	-	19,647.00	19,647.00	\$ 133,796.07	
5R002	DESPALME DEL TERRENO NATURAL CON UN ESPESOR DE 10 A 15 CM.	M2	\$ 14.95	19,676.50	-	19,647.00	19,647.00	\$ 293,722.65	
TERRACERIAS									
5BAN	EXTRACCION Y ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB), INCLUYE: PAGO DE EXPLOTACION.	M3	\$ 113.95	7,088.54	-	7,077.92	7,077.92	\$ 806,528.98	
5CYAM	CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO DEL MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS DEL 0.00 AL 1ER KM. EN CAMINO DE PAVIMENTO.	M3	\$ 46.64	7,088.54	-	7,077.92	7,077.92	\$ 330,114.19	
5ACA1	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 1ER AL 2DO KILOMETRO EN CAMINO DE TERRACERIA.	M3	\$ 40.11	7,088.54	-	7,077.92	7,077.92	\$ 283,895.37	
5R005	MEZCLA, TENDIDO Y FORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% APROXIMADO.	M3	\$ 163.41	5,452.73	-	5,444.55	5,444.55	\$ 889,693.92	
								SUBTOTAL	\$ 2,741,939.22
								I.V.A.	\$ 438,710.27
								SUBTOTAL	\$ 3,180,649.49



C. CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS
REPRESENTANTE LEGAL