



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

“2025, AÑO DE LA MUJER INDÍGENA”



Hopelchén, Campeche, a 04 de Noviembre de 2025

Oficio: HAH/DOP/695/2025

Asunto: Trámite de Pago.

LIC. DIEGO ARMANDO YERVES GONZÁLEZ.
DIRECTOR DE PLANEACION.
DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN, CAMPECHE.
P R E S E N T E

A través del presente, me permito dirigir a usted para solicitarle el **PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (Única)** de la Obra: **REHABILITACION DE CALLES CON MICROCARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE XCUPIL, MUNICIPIO DE HOPELCHEN**, en la localidad de XCUPIL en el municipio de Hopelchén, Campeche, con número de Contrato: **HAH-DOP-FAISMUN-53/2025** a favor de la PERSONA FÍSICA “CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS”, se solicita el pago de **\$1,441,924.20** (Son: Un Millon, Cuatrocientos Cuarenta y Un Mil, Novecientos Veinticuatro Pesos 20/100 M.N.) con Recursos del Ramo 33 (FAISMUN 2025).

Se anexa la siguiente documentación:

- ✓ Factura Electrónica No. 1070
- ✓ Fianza de Vicios Ocultos No. 25A51807 de DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
- ✓ Oficio de término de obra por parte del contratista
- ✓ Carátula de Estimación
- ✓ Estado de Cuenta
- ✓ Estimación de Obra
- ✓ Generadores de Obra
- ✓ Reporte Fotográfico
- ✓ Croquis
- ✓ Bitácora de Obra
- ✓ Catálogo Definitivo
- ✓ Croquis Definitivo
- ✓ Notificación para Finiquito de Obra
- ✓ Acta de Entrega Recepción del Comité de Obra
- ✓ Acta de Entrega Recepción al Municipio
- ✓ Acta de Finiquito de Obra
- ✓ Acta de Entrega Física de la Obra
- ✓ Acta de Extinción de Derecho

H AYUNTAMIENTO DE
HOPELCHÉN
CAMPECHE
2024 05 NOV 2025 2021
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
EN REVISIÓN
08:26 am





H. Ayuntamiento Hopelchén 2024-2027



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

“2025, AÑO DE LA MUJER INDÍGENA”



Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo, agradeciendo su atención al presente.

ATENTAMENTE

ARQ. KENNIA DE FATIMA VILLAMONTE ZAPATA
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN
2024 - 2027
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
H. P. C. M.

C.C.p. Archivo

CALLE 20 ENTRE 19 COL. CENTRO
OFICINA: 996 822 00 18



CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS

CALLE 20 No. 108 ENTRE 19 Y 21 COLONIA CENTRO, CALKINI, CAMPECHE.

R.F.C. : CACC600103374

ESTIMACIÓN No.:	<u>1 (UNICA)</u>	CONTRATISTA:	<u>CESAR ANTONIO CASTELLANOS</u>
FECHA:	<u>23/10/2025</u>	REG. O PUB.:	<u>CASTELLANOS</u>
PARTIDA PRESUP.:		R.F.C.	
OBRA:	<u>REHABILITACION DE CALLES CON MICROCARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE XCUPIL, MUNICIPIO DE HOPELCHEN</u>	REG. INFONAVIT:	
MUNICIPIO:	<u>HOPELCHEN</u>	REG. I.M.S.S.:	
CALIDAD:	<u>XCUPIL</u>	C.M.I.C.:	
UBICACIÓN:		FIANZA DE ANTICIPO No.:	
CONTRATO No.:	<u>HAH-DOP-FAISMUN-53/2025</u>	FIANZA DE GARANTIA No.:	
MONTO C/I.V.A.	<u>\$ 2,060,713.83</u>	FACTURA No.:	
ANTICIPO (30%):	<u>\$ 618,214.15</u>		

RECIBÍ DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE LA CANTIDAD DE:

\$ 1,441,924.20 SON: (UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 20/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACIÓN No.: 1 (UNICA) POR TRABAJOS EFECTUADOS
EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 09 DE OCTUBRE DE 2025 AL 23 DE OCTUBRE DE 2025

AVANCE DE LA OBRA: 99.97%

IMPORTE DE ESTIMACIÓN:	\$ 1,775,981.34
AMORTIZACION DE ANTICIPO:	\$ 532,943.23
SUBTOTAL:	\$ 1,243,038.11
IVA 16%:	\$ 198,886.09
SUBTOTAL:	\$ 1,441,924.20
MENOS DEDUCCIONES	\$ -
ALCANCE NETO	\$ 1,441,924.20

C. CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. KENNIA DE FATIMA VILLAMONTE ZAPATA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. JOSÉ FILIBERTO CHI YE
SUPERVISOR DE OBRA

CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS

CALLE 20 No. 108 ENTRE 19 Y 21 COLONIA CENTRO, CALKINI, CAMPECHE.

R.F.C. : CACC600103374

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DEL 09 DE OCTUBRE AL 23 DE OCTUBRE DE 2025
 DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN
 OBRA: REHABILITACION DE CALLES CON MICROCARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE XCUPIL, MUNICIPIO DE HOPELCHEN
 MUNICIPIO: HOPELCHEN

CONTRATO: HAH-DOP-FAISMUN-53/2025
 ESTIMACION: 1 (UNICA)

FECHA: 23/10/2025

IMPORTE DEL CONTRATO S/I.V.A.	PERÍODO DEL CONTRATO	IMPORTE DEL CONVENIO S/I.V.A.	IMPORTE ANTICIPO S/I.V.A.	FECHA	ESTIMACIÓN No.
\$ 1,776,477.44	DEL 09 DE OCTUBRE AL 23 DE OCTUBRE DE 2025	\$ -	\$ 532,943.23	23/10/2025	1 (UNICA)

NO. ESTIM	PERÍODO DE ESTIMACIÓN	IMPORTE ESTIMACION	AMORTIZACION DE ANTICIPO	SUBTOTAL	IVA	SUBTOTAL	0.2 % C.M.I.C.	0.5 % INSPECCIÓN DE OBRAS	1 % DE OBRAS BENEF. SOCIAL	IMPORTE A PAGAR
1 (UNICA)	DEL 09 DE OCTUBRE AL 23 DE OCTUBRE DE 2025	\$ 1,775,981.34	\$ 532,943.23	\$ 1,243,038.11	\$ 198,886.09	\$ 1,441,924.20	NO APlica	\$ -	\$ -	\$ 1,441,924.20
TOTAL	\$ 1,775,981.34	\$ 532,943.23	\$ 1,243,038.11	\$ 198,886.09	\$ 1,441,924.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,441,924.20
SALDO DEL CONTRATO (S/I.V.A.)	\$ 496.10									

C. CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS

REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. KENNIA DE FATIMA VILLAMONTE ZAPATA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. JOSÉ FILIBERTO CHI YE

SUPERVISOR DE OBRA

CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS

CALLE 20 No. 108 ENTRE 19 Y 21 COLONIA CENTRO, CALKINI, CAMPECHE.

R.F.C. : CACC600103374

CUERPO DE ESTIMACION

PERIODO:	DEL 09 DE OCTUBRE AL 23 DE OCTUBRE DE 2025	CONTRATO:	HAH-DOP-FAISMUN-53/2025
DEPENDENCIA:	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN	ESTIMACION:	1 (UNICA)
OBRA:	REHABILITACION DE CALLES CON MICROCARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE XCUPIL, MUNICIPIO DE HOPELCHEN	FECHA:	23/10/2025
MUNICIPIO:	HOPELCHEN	LOCALIDAD:	XCUPIL

CLAVE	CONCEPTO	U	P.U.	PRESUP.	ACUM. ANT.	PRESENTE	ACUMUL.	EXCED.	IMPORTE
	"REHABILITACIÓN DE CALLES CON MICROCARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE XCUPIL, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN"								
	PRELIMINARES								
PRE-101	LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DE LA CARRETERA CON PALA Y ESCOBIA TIPO CEPILLO, INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	\$ 9.68	4,535.56	-	4,404.00	4,404.00	-	\$ 42,630.72
PRE-102	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA P.U.O.T., INCLUYE: CUADRAR EL BACHE CON CORTADORA DE PISO, RIEGO MATA POLVO, RIEGO DE LIGA RR-2K, APLICACION DE MEZCLA DE 7 CM DE ESPESOR, CALENTAMIENTOS, INSTALACIONES, DESMANTELAMIENTOS Y ACARREOS DE LAS PLANTAS, COMPACTACIÓN, ACABADO CON RODILLO LISO, ACARREOS DE MEZCLA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y HERRAMIENTA.	M2	\$ 491.93	60.00	-	162.00	162.00	102.00	\$ 79,692.66
	PAVIMENTACION								
PAV-050	FORMACIÓN DE MICRO CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO PREMEZCLADO EN CALIENTE (SEGÚN NORMA N.CTR.CAR.1.04.006/09) DE 4 CM DE ESPESOR PROMEDIO COMPACTADO, SEGÚN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T., INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, RIEGO DE IMPREGNACIÓN (RL=0.50 LTS/M2) Y LIGA (RR=1.00 LTS/M2), SUMINISTRO, TENDIDO, Y COMPACTACION.	M2	\$ 375.49	4,535.56	-	4,404.00	4,404.00	-	\$ 1,653,657.96
	SUBTOTAL								\$ 1,775,981.34
	I.V.A.								\$ 284,157.01
	TOTAL								\$ 2,060,138.35

C. CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS
REPRESENTANTE LEGAL

JOSÉ FILIBERTO CHI YE
SUPERVISOR DE OBRA

CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS

CALLE 20 No. 108 ENTRE 19 Y 21 COLONIA CENTRO, CALKINI, CAMPECHE.

R.F.C. : CACC600103374

NÚMEROS GENERADORES

PERIODO: DEL 09 DE OCTUBRE AL 23 DE OCTUBRE DE 2025

DEPENDENCIA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN

OBRA: REHABILITACION DE CALLES CON MICROCARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE XCUPIL, MUNICIPIO DE
HOPELCHEN

MUNICIPIO HOPELCHEN

LOCALIDAD: XCUPIL

CONTRATO: HAH-DOP-FAISMUN-53/2025

ESTIMACION: 1 (UNICA)

FECHA: 23/10/2025

CLAVE	CONCEPTO	U	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	TOTAL	OBSERVACIONES
-------	----------	---	-----	-------	-------	-------	------	------	-------	---------------

	"REHABILITACIÓN DE CALLES CON MICROCARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE XCUPIL, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN" PRELIMINARES									
PRE-101	LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DE LA CARRETERA CON PALA Y ESCOBA TIPO CEPILLO, INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2								
				TRAMO 1						
					0+000.00	0+382.00	382.00	6.00		2292.00
				TRAMO 2						
					0+000.00	0+352.00	352.00	6.00		2112.00
										4404.00
PRE-102	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA P.U.O.T., INCLUYE: CUADRAR EL BACHE CON CORTADORA DE PISO, RIEGO MATA POLVO, RIEGO DE LIGA RR-2K, APLICACION DE MEZCLA DE 7 CM DE ESPESOR, CALENTAMIENTOS, INSTALACIONES, DESMANTELAMIENTOS Y ACARREOS DE LAS PLANTAS, COMPACTACIÓN, ACABADO CON RODILLO LISO, ACARREOS DE MEZCLA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y HERRAMIENTA.	M2								
				TRAMO 1						
					0+000.00	0+020.00				
				1			1.00	1.00		1.00
				2			1.00	1.00		1.00
				3	0+020.00	0+040.00				
				4	0+040.00	0+060.00				
				5	0+060.00	0+080.00				
					0+100.00	0+120.00				
							2.00	2.00		4.00

C. CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS
REPRESENTANTE LEGAL

JOSE FILIBERTO CHI YE
SUPERVISOR DE OBRA

CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS

CALLE 20 No. 108 ENTRE 19 Y 21 COLONIA CENTRO, CALKINI, CAMPECHE.

R.F.C.: CACC600103374

NÚMEROS GENERADORES

PERIODO: DEL 09 DE OCTUBRE AL 23 DE OCTUBRE DE 2025

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN

OBRA: REHABILITACION DE CALLES CON MICROCARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE XCUPIL, MUNICIPIO DE

HOPELCHEN

MUNICIPIO HOPELCHEN

LOCALIDAD: XCUPIL

CONTRATO: HAH-DOP-FAISMUN-53/2025

ESTIMACION: 1 (UNICA)

FECHA: 23/10/2025

CLAVE	CONCEPTO	U	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	TOTAL	OBSERVACIONES
		6			1.00	1.00			1.00	
		7			1.00	1.00			1.00	
				0+120.00 0+140.00						
		8			2.00	2.00			4.00	
				0+160.00 0+180.00						
		9			20.00	0.50			10.00	
				0+200.00 0+220.00						
		10			2.00	2.00			4.00	
		11			1.00	1.00			1.00	
				0+220.00 0+240.00						
		12			1.00	1.00			1.00	
		13			1.00	1.00			1.00	
				0+240.00 0+260.00						
		14			20.00	0.50			10.00	
				0+260.00 0+280.00						
		15			1.00	1.00			1.00	
				0+280.00 0+300.00						
		16			1.00	1.00			1.00	
		17			1.00	2.00			2.00	
				0+300.00 0+320.00						
		18			2.00	2.00			4.00	
		19			2.00	2.00			4.00	
				0+320.00 0+340.00						
		20			2.00	2.00			4.00	
				0+340.00 0+360.00						
		21			2.00	2.00			4.00	
		22			1.00	2.00			2.00	
				0+360.00 0+382.00						
		23			1.00	2.00			2.00	
		24			1.00	2.00			2.00	
				TRAMO 2						
				0+000.00 0+020.00						
		25			2.00	2.00			4.00	
		26			2.00	2.00			4.00	
				0+020.00 0+040.00						
		27			2.00	2.00			4.00	

C. CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS
REPRESENTANTE LEGAL

JOSÉ FILIBERTO CHI YE
SUPERVISOR DE OBRA

76.

CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS

CALLE 20 No. 108 ENTRE 19 Y 21 COLONIA CENTRO, CALKINI, CAMPECHE.

R.F.C. : CACC600103374

NÚMEROS GENERADORES

PERIODO: DEL 09 DE OCTUBRE AL 23 DE OCTUBRE DE 2025

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN

OBRA: REHABILITACION DE CALLES CON MICROCARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE XCUPIL, MUNICIPIO DE

HOPELCHEN

MUNICIPIO HOPELCHEN

LOCALIDAD: XCUPIL

CONTRATO: HAH-DOP-FAISMUN-53/2025

ESTIMACION: 1 (UNICA)

FECHA: 23/10/2025

CLAVE	CONCEPTO	U	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	TOTAL	OBSERVACIONES
		28			1.00	1.00			1.00	
				0+040.00 0+060.00						
		29			3.00	2.00			6.00	
				0+060.00 0+080.00						
		30			20.00	0.50			10.00	
				0+080.00 0+100.00						
		31			2.00	2.00			4.00	
				0+100.00 0+120.00						
		32			2.00	2.00			4.00	
		33			1.00	2.00			2.00	
				0+120.00 0+140.00						
		34			1.00	2.00			2.00	
		35			1.00	2.00			2.00	
				0+140.00 0+160.00						
		36			2.00	2.00			4.00	
		37			2.00	2.00			4.00	
				0+160.00 0+180.00						
		38			1.00	1.00			1.00	
		39			1.00	1.00			1.00	
				0+180.00 0+200.00						
		40			2.00	2.00			4.00	
		41			1.00	1.00			1.00	
				0+200.00 0+220.00						
		42			1.00	2.00			2.00	
				0+220.00 0+240.00						
		43			20.00	0.50			10.00	
				0+240.00 0+260.00						
		44			2.00	2.00			4.00	
				0+260.00 0+280.00						
		45			2.00	2.00			4.00	
				0+320.00 0+340.00						
		46			2.00	2.00			4.00	
				0+340.00 0+352.00						
		47			2.00	2.00			4.00	
									162.00	

C. CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS
REPRESENTANTE LEGAL

JOSÉ FILIBERTO CHI YE
SUPERVISOR DE OBRA

CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS

CALLE 20 No. 108 ENTRE 19 Y 21 COLONIA CENTRO, CALKINI, CAMPECHE.

R.F.C. : CACC600103374

NÚMEROS GENERADORES

PERIODO: DEL 09 DE OCTUBRE AL 23 DE OCTUBRE DE 2025

DEPENDENCIA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN

OBRA: REHABILITACION DE CALLES CON MICROCARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE XCUPIL, MUNICIPIO DE
HOPELCHEN

MUNICIPIO HOPELCHEN

CONTRATO: HAH-DOP-FAISMUN-53/2025

ESTIMACION: 1 (UNICA)

FECHA: 23/10/2025

LOCALIDAD: XCUPIL

CLAVE	CONCEPTO	U	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	TOTAL	OBSERVACIONES
PAV-050	FORMACIÓN DE MICRO CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO PREMEZCLADO EN CALIENTE (SEGÚN NORMA N.CTR.CAR.1.04.006/09) DE 4 CM DE ESPESOR PROMEDIO COMPACTADO, SEGÚN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T., INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, RIEGO DE IMPREGNACIÓN (RL=0.50 LTS/M2) Y LIGA (RR=1.00 LTS/M2), SUMINISTRO, TENDIDO, Y COMPACTACION.	M2								
TRAMO 1										
				0+000.00	0+382.00	382.00	6.00		2292.00	
				TRAMO 2						
				0+000.00	0+352.00	352.00	6.00		2112.00	
									4404.00	—

C. CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS
REPRESENTANTE LEGAL

JOSÉ FILIBERTO CHI YE
SUPERVISOR DE OBRA

CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS

CALLE 20 No. 108 ENTRE 19 Y 21 COLONIA CENTRO, CALKINI, CAMPECHE.

R.F.C. : CACC600103374

CATALOGO DEFINITIVO

PERIODO:	DEL 09 DE OCTUBRE AL 23 DE OCTUBRE DE 2025	CONTRATO:	HAH-DOP-FAISMUN-53/2025
DEPENDENCIA:	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN	FECHA:	23/10/2025
OBRA:	REHABILITACION DE CALLES CON MICROCARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE XCUPIL, MUNICIPIO DE HOPELCHEN		
MUNICIPIO:	HOPELCHEN	LOCALIDAD:	XCUPIL

CLAVE	CONCEPTO	U	P.U.	PRESUP.	PRESENTE	CANTIDAD	EXCED.	IMPORTE
	"REHABILITACIÓN DE CALLES CON MICROCARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE XCUPIL, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN"							
	PRELIMINARES							
PRE-101	LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DE LA CARRETERA CON PALA Y ESCOBA TIPO CEPILLO, INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	\$ 9.68	4,535.56	4,404.00	4,404.00	-	\$ 42,630.72
PRE-102	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA P.U.O.T., INCLUYE: CUADRAR EL BACHE CON CORTADORA DE PISO, RIEGO MATA POLVO, RIEGO DE LIGA RR-2K, APLICACION DE MEZCLA DE 7 CM DE ESPESOR, CALENTAMIENTOS, INSTALACIONES, DESMANTELAMIENTOS Y ACARREOS DE LAS PLANTAS, COMPACTACIÓN, ACABADO	M2	\$ 491.93	60.00	162.00	162.00	102.00	\$ 79,692.66
	PAVIMENTACION							
PAV-050	FORMACIÓN DE MICRO CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO PREMEZCLADO EN CALIENTE (SEGÚN NORMA N.CTR.CAR.1.04.006/09) DE 4 CM DE ESPESOR PROMEDIO COMPACTADO, SEGÚN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T., INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, RIEGO DE IMPREGNACIÓN (RL=0.50 LTS/M2) Y LIGA (RR=1.00 LTS/M2), SUMINISTRO, TENDIDO, Y COMPACTACION.	M2	\$ 375.49	4,535.56	4,404.00	4,404.00	-	\$ 1,653,657.96
							SUBTOTAL	\$ 1,775,981.34
							I.V.A.	\$ 284,157.01
							SUBTOTAL	\$ 2,060,138.35

C. CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS
REPRESENTANTE LEGAL



C. JOSE FILIBERTO CHI YE
SUPERVISOR DE OBRA