

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

"2026, AÑO DE MARGARITA MAZA PARADA"

Hopelchén, Campeche, a 05 de Agosto de 2026

Oficio: HAH/DOP/352/2026

Asunto: Tramite de Pago.



LIC. DIEGO ARMANDO YERVES GONZÁLEZ.
DIRECTOR DE PLANEACION.
DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN, CAMPECHE.
P R E S E N T E

A través del presente, me permito dirigir a usted para solicitarle el **PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (Única)** de la Obra: **REHABILITACIÓN DE CALLE CON MICROCARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE 18 A ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, COLONIA SANTA CRUZ, EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN**, en la localidad de HOPELCHEN en el municipio de Hopelchén, Campeche, con número de Contrato: **HAH-DOP-FAISMUN-18/2026** a favor de la PERSONA FISICA **"OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA"**, se solicita el pago de **\$ 908,066.27** (Son: **NOVECIENTOS OCHO MIL, SESENTA Y SEIS PESOS 27/100 M.N.**) con Recursos del Ramo 33 (FAISMUN 2026).

Se anexa la siguiente documentación:

- Factura Electrónica No. **412**
- Fianza de Vicios Ocultos No. **26a36815** de DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
- Oficio de termino de obra por parte del contratista
- Caratula de Estimación
- Estado de Cuenta ✓
- Estimación de Obra ✓
- Generadores de Obra ✓
- Reporte Fotográfico ✓
- Croquis ✓
- Bitácora de Obra ✓
- Catálogo Definitivo

**H AYUNTAMIENTO DE
HOPELCHEN
CAMPECHE**

2024 06 AGO 2026 2027

**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
EN REVISIÓN**

08.41 au





DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

“2026, AÑO DE MARGARITA MAZA PARADA”



- Croquis Definitivo ✓
- Notificación para Finiquito de Obra
- Acta de Entrega Recepción del Comité de Obra ✓
- Acta de Entrega Recepción al Municipio ✓
- Acta de Finiquito de Obra ✓
- Acta de Entrega Física de la Obra ✓
- Acta de Extinción de Derecho

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo, agradeciendo su atención al presente.

ATENTAMENTE



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN
2024-2027
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
H.O.P. CAM.

ARQ. KENNIA DE FATIMA VILLAMONTE ZAPATA
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN

C.C.p. Archivo





OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA

COMERCIO AL POR MAYOR DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

R.F.C. CABO 9000616 EH0

ESTIMACIÓN No.:	<u>1 (UNICA)</u>	CONTRATISTA:	<u>OSCAR IVAN CASTELLANOS</u>
FECHA:	<u>04/08/2026</u>		<u>BERZUNZA</u>
PARTIDA PRESUP.:		REG. O PUB.:	
OBRA:	<u>REHABILITACION DE CALLE CON MICROCARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE 18 A ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, COLONIA SANTA CRUZ, EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN.</u>	R.F.C.:	<u>CABO9000616EH0</u>
MUNICIPIO:	<u>HOPELCHEN</u>	REG. INFONAVIT:	
LOCALIDAD:	<u>HOPELCHEN</u>	REG. I.M.S.S.:	
UBICACIÓN:		C.M.I.C.:	
CONTRATO No.:	<u>HAH-DOP-FAISMUN-18/2026</u>	FIANZA DE ANTICIPO No.:	
MONTO C/I.V.A.	<u>\$ 1,297,269.59</u>	FIANZA DE GARANTIA No.:	
ANTICIPO (30%):	<u>\$ 389,180.88</u>	FACTURA No.:	

RECIBÍ DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE LA CANTIDAD DE:

\$ 908,066.27 SON: (NOVECIENTOS OCHO MIL SESENTA Y SEIS PESOS 27/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACIÓN No.: 1 (UNICA) POR TRABAJOS EFECTUADOS
EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 09 DE JULIO DE 2026 AL 04 DE AGOSTO DE 2026

AVANCE DE LA OBRA: 100.00%

IMPORTE DE ESTIMACIÓN:	\$	1,118,316.51
AMORTIZACION DE ANTICIPO:	\$	335,500.76
SUBTOTAL:	\$	782,815.75
IVA 16%	\$	125,250.52
SUBTOTAL:	\$	908,066.27
MENOS DEDUCCIONES	\$	-
ALCANCE NETO	\$	908,066.27

C. OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. KENNIA DE FATIMA VILLAMONTE ZAPATA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. JOSE ELIBERTO CHI.YE
SUPERVISOR DE OBRA



OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA
COMERCIO AL POR MAYOR DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
R.F.C. CABO 9000616 EHO

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DEL 09 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DE 2026

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN

OBRA: REHABILITACION DE CALLE CON MICROCARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE 18 A ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, COLONIA SANTA CRUZ, EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN.

MUNICIPIO: HOPELCHEN

LOCALIDAD: HOPELCHEN

CONTRATO: HAH-DOP-FAISMUN-18/2026

ESTIMACION: 1 (UNICA)

FECHA: 04/08/2026

IMPORTE DEL CONTRATO S/I.V.A.	PERIODO DEL CONTRATO	IMPORTE DEL CONVENIO S/I.V.A.	IMPORTE ANTICIPO S/I.V.A.	FECHA	ESTIMACIÓN No.
\$ 1,118,335.85	DEL 09 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DE 2026	\$ -	\$ 335,500.76	04/08/2026	1 (UNICA)

NO. ESTIM	PERÍODO DE ESTIMACIÓN	IMPORTE ESTIMACION	AMORTIZACION DE ANTICIPO	SUBTOTAL	IVA	SUBTOTAL	0.2 % C.M.I.C.	0.5 % INSPECCIÓN DE OBRAS	1 % DE OBRAS BENEF. SOCIAL	IMPORTE A PAGAR
1 (UNICA)	DEL 09 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DE 2026	\$ 1,118,316.51	\$ 335,500.76	\$ 782,815.75	\$ 125,250.52	\$ 908,066.27	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 908,066.27
TOTAL		\$ 1,118,316.51	\$ 335,500.76	\$ 782,815.75	\$ 125,250.52	\$ 908,066.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 908,066.27
SALDO DEL CONTRATO (S/I.V.A.)		\$ 19.34	SALDO POR AMORTIZAR DE ANTICIPO (S/I.V.A.)					\$ 0.00		

C. OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. KENNIA DE FATIMA VILLAMONTE ZAPATA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. JOSÉ FILIBERTO CHI YE
SUPERVISOR DE OBRA



OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA
COMERCIO AL POR MAYOR DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
R.F.C. CABO 9000616 EHO

CUERPO DE ESTIMACION

PERIODO: DEL 09 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DE 2026
DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN
OBRA: REHABILITACION DE CALLE CON MICROCARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE 18 A ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, COLONIA SANTA CRUZ, EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN.
MUNICIPIO: HOPELCHEN LOCALIDAD: HOPELCHEN

CONTRATO: HAH-DOP-FAISMUN-18/2026
ESTIMACION: 1 (UNICA)

FECHA: 04/08/2026

CLAVE	CONCEPTO	U	P.U.	PRESUP.	ACUM. ANT.	PRESENTE	ACUMUL.	EXCED.	IMPORTE
I	REHABILITACION DE CALLE CON MICRO CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE 18 A ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, COLONIA SANTA CRUZ, EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN.								
1	PRELIMINARES								
LETRE	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1-1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION DE OBRA.	pza	\$ 5,061.00	1.00	-	1.00	1.00	-	\$ 5,061.00
PRE-10	LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DE LA CARRETERA CON PALA Y ESCOBA TIPO CEPILLO, INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	m2	\$ 12.62	1,433.50		1,396.50	1,396.50	-	\$ 17,623.83
BACH	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA P.U.O.T., INCLUYE.: CUADRAR EL BACHE CON CORTADORA DE PISO, RIEGO MATA POLVO, RIEGO DE LIGA RR-2K, APLICACION DE MEZCLA DE 7 CM. DE ESPESOR, CALENTAMIENTOS, INSTALACIONES, DESMANTELAMIENTOS Y ACARREOS DE LAS PLANTAS, COMPACTACION, ACABADO CON RODILLO LISO, ACARREOS DE MEZCLA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	m2	\$ 252.51	60.00	-	75.00	75.00	15.00	\$ 18,938.25
2	OBRA CIVIL								
ALB1001	GUARNICION DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, SECCION 15X20X40 CM SECCION TRAPEZOIDAL., ACABADO PULIDO INCLUYE: CIMBRA COMUN Y DESIMBRA APLICACION DE VOLTEADOR, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	\$ 666.95	257.30	-	267.10	267.10	9.80	\$ 178,142.35
CUNET	CUNETA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR DE 50 CM DE ANCHO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/1010, ACABADO PULIDO, INCLUYE: COLADO, VIBRADO, CURADO, FLETE DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE LA OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y MANO DE OBRA.	ML	\$ 676.71	397.30	-	407.10	407.10	9.80	\$ 275,488.64
3	PAVIMENTOS								
TEPAV2	FORMACION DE MICRO- CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO PREMEZCLADO EN CALIENTE (SEGUN NORMA N.CTR.CAR.1.04.006/09) DE 4 CM DE ESPESOR PROMEDIO COMPACTADO, SEGUN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T., INCLUYE, BARRIDO DE LA SUPERFICIE, RIEGO DE IMPREGNACION (RL .05 LTS/M2) Y LIGA (RR 1.0 LTS/M2), SUMINISTRO, TENDIDO, COMPACTACION.	M2	\$ 446.16	1,433.50	-	1,396.50	1,396.50	-	\$ 623,062.44
SUBTOTAL									\$ 1,118,316.51
I.V.A.									\$ 178,930.64
TOTAL									\$ 1,297,247.15

C. OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA
REPRESENTANTE LEGAL

JOSÉ FILIBERTO CHI YE
SUPERVISOR DE OBRA



OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA
COMERCIO AL POR MAYOR DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
R.F.C. CABO 9000616 EHO
NÚMEROS GENERADORES

PERIODO: DEL 09 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DE 2026

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN

OBRA: REHABILITACION DE CALLE CON MICROCARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE 18 A ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, COLONIA SANTA CRUZ, EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN.

MUNICIPIO HOPELCHEN

LOCALIDAD: HOPELCHEN

CONTRATO: HAH-DOP-FAISMUN-18/2026

ESTIMACION: 1 (UNICA)

FECHA: 04/08/2026

CLAVE	CONCEPTO	U	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	TOTAL	OBSERVACIONES
I	REHABILITACION DE CALLE CON MICRO CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE 18 A ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, COLONIA SANTA CRUZ, EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN.									
1	PRELIMINARES									
LETRE	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION DE OBRA.	pza								
			TRAMO 1							
			0+000.00	0+010.00				1.00	1.00	
									1.00	
PRE-10	LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DE LA CARRETERA CON PALA Y ESCOBA TIPO CEPILLO, INLCUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	m2								
			TRAMO 1							
			0+000.00	0+266.00	266.00	5.25			1396.50	
									1396.50	
BACH	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA P.U.O.T., INCLUYE.: CUADRAR EL BACHE CON CORTADORA DE PISO, RIEGO MATA POLVO, RIEGO DE LIGA RR-2K, APLICACION DE MEZCLA DE 7 CM. DE ESPESOR, CALENTAMIENTOS, INSTALACIONES, DESMANTELAMIENTOS Y ACARREOS DE LAS PLANTAS, COMPACTACION, ACABADO CON RODILLO LISO, ACARREOS DE MEZCLA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	m2								
			TRAMO 1							
			1		1.00	1.00			1.00	

C. OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA
REPRESENTANTE LEGAL

JOSÉ FILIBERTO CHI YE
SUPERVISOR DE OBRA



OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA
COMERCIO AL POR MAYOR DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
R.F.C. CABO 9000616 EHO
NÚMEROS GENERADORES

PERIODO: DEL 09 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DE 2026

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN

OBRA: REHABILITACION DE CALLE CON MICROCARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE 18 A ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9,
COLONIA SANTA CRUZ, EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN.

CONTRATO: HAH-DOP-FAISMUN-18/2026

ESTIMACION: 1 (UNICA)

FECHA: 04/08/2026

MUNICIPIO HOPELCHEN

LOCALIDAD: HOPELCHEN

CLAVE	CONCEPTO	U	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	TOTAL	OBSERVACIONES
			2		2.00	2.00			4.00	
			3		2.00	3.00			6.00	
			4		4.00	4.00			16.00	
			5		5.00	1.00			5.00	
			6		3.00	2.00			6.00	
			7		2.00	3.00			6.00	
			8		2.00	1.00			2.00	
			9		3.00	1.00			3.00	
			10		2.00	4.00			8.00	
			11		3.00	3.00			9.00	
			12		3.00	3.00			9.00	
									75.00	
2	OBRA CIVIL									
ALB1001	GUARNICION DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, SECCION 15X20X40 CM SECCION TRAPEZOIDAL, ACABADO PULIDO INCLUYE: CIMBRA COMUN Y DESIMBRA APLICACION DE VOLTEADOR, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML								
				TRAMO 1						
	CALLE 18A ENTRE CALLE 7 Y CALLE 7A				151.40				151.40	
	CALLE 18A ENTRE CALLE 7A Y CALLE 9				115.70				115.70	
									267.10	
CUNET	CUNETA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR DE 50 CM DE ANCHO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/1010, ACABADO PULIDO, INCLUYE: COLADO, VIBRADO, CURADO, FLETE DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE LA OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y MANO DE OBRA.	ML								
				TRAMO 1						
	CALLE 18A ENTRE CALLE 7 Y CALLE 7A (LADO DERECHO)				140.00				140.00	

C. OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA
REPRESENTANTE LEGAL

JOSE FILIBERTO CHI YE
SUPERVISOR DE OBRA



OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA
COMERCIO AL POR MAYOR DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
R.F.C. CABO 9000616 EHO
NÚMEROS GENERADORES

PERIODO: DEL 09 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DE 2026

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN

OBRA: REHABILITACION DE CALLE CON MICROCARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE 18 A ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9,
COLONIA SANTA CRUZ, EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN.

MUNICIPIO HOPELCHEN

LOCALIDAD: HOPELCHEN

CONTRATO: HAH-DOP-FAISMUN-18/2026

ESTIMACION: 1 (UNICA)

FECHA: 04/08/2026

CLAVE	CONCEPTO	U	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	TOTAL	OBSERVACIONES
	CALLE 18A ENTRE CALLE 7 Y CALLE 7A (LADO IZQUIERDO)				151.40				151.40	
	CALLE 18A ENTRE CALLE 7A Y CALLE 9 (LADO IZQUIERDO)				115.70				115.70	
									407.10	
3	PAVIMENTOS									
TEPAV2	FORMACION DE MICRO- CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO PREMEZCLADO EN CALIENTE (SEGUN NORMA N.CTR.CAR.1.04.006/09) DE 4 CM DE ESPESOR PROMEDIO COMPACTADO, SEGUN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T., INCLUYE, BARRIDO DE LA SUPERFICIE, RIEGO DE IMPREGNACION (RL .05 LTS/M2) Y LIGA (RR 1.0 LTS/M2), SUMINISTRO, TENDIDO, COMPACTACION.	M2								
			TRAMO 1							
			0+000.00	0+266.00	266.00	5.25			1396.50	
									1396.50	

C. OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA
REPRESENTANTE LEGAL

JOSÉ FILIBERTO CHI YE
SUPERVISOR DE OBRA



OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA
COMERCIO AL POR MAYOR DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
R.F.C. CABO 9000616 EHO

CATALOGO DEFINITIVO

PERIODO: DEL 09 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DE 2026

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN

OBRA: REHABILITACION DE CALLE CON MICROCARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE 18 A

ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, COLONIA SANTA CRUZ, EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHEN, MUNICIPIO DE

MUNICIPIO: HOPELCHEN

LOCALIDAD: HOPELCHEN

CONTRATO:

HAH-DOP-FAISMUN-18/2026

FECHA:

04/08/2026

CLAVE	CONCEPTO	U	P.U.	PRESUP.	PRESENTE	CANTIDAD	EXCED.	IMPORTE
I	REHABILITACION DE CALLE CON MICRO CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE 18 A ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, COLONIA SANTA CRUZ, EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN.							
1	PRELIMINARES							
LETRE	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1-1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION DE OBRA.	pza	\$ 5,061.00	1.00	1.00	1.00	-	\$ 5,061.00
PRE-10	LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DE LA CARRETERA CON PALA Y ESCOBA TIPO CEPILLO, INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	m2	\$ 12.62	1,433.50	1,396.50	1,396.50	-	\$ 17,623.83
	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA P.U.O.T., INCLUYE.: CUADRAR EL BACHE CON CORTADORA DE PISO, RIEGO MATA POLVO, RIEGO DE LIGA RR-2K, APLICACION DE MEZCLA DE 7 CM. DE ESPESOR, CALENTAMIENTOS, INSTALACIONES, DESMANTELAMIENTOS Y ACARREOS DE LAS PLANTAS, COMPACTACION, ACABADO CON RODILLO LISO, ACARREOS DE MEZCLA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	m2	\$ 252.51	60.00	75.00	75.00	15.00	\$ 18,938.25
2	OBRA CIVIL							
ALB1001	GUARNICION DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, SECCION 15X20X40 CM SECCION TRAPEZOIDAL., ACABADO PULIDO INCLUYE: CIMBRA COMUN Y DESIMBRA APLICACION DE VOLTEADOR, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	\$ 666.95	257.30	267.10	267.10	9.80	\$ 178,142.35
CUNET	CUNETA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR DE 50 CM DE ANCHO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/1010, ACABADO PULIDO, INCLUYE: COLADO, VIBRADO, CURADO, FLETE DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE LA OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y MANO DE OBRA.	ML	\$ 676.71	397.30	407.10	407.10	9.80	\$ 275,488.64
3	PAVIMENTOS							
TEPAV2	FORMACION DE MICRO- CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO PREMEZCLADO EN CALIENTE (SEGUN NORMA N.CTR.CAR.1.04.006/09) DE 4 CM DE ESPESOR PROMEDIO COMPACTADO, SEGUN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T., INCLUYE, BARRIDO DE LA SUPERFICIE, RIEGO DE IMPREGNACION (RL .05 LTS/M2) Y LIGA (RR 1.0 LTS/M2), SUMINISTRO, TENDIDO, COMPACTACION.	M2	\$ 446.16	1,433.50	1,396.50	1,396.50	-	\$ 623,062.44
SUBTOTAL								\$ 1,118,316.51
I.V.A.								\$ 178,930.64
SUBTOTAL								\$ 1,297,247.15

C. OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA
REPRESENTANTE LEGAL

C. JOSE FILIBERTO CHI YE
SUPERVISOR DE OBRA