

Acta de Entrega-Recepción

6/1/2026

RUBRO DE GASTO DEL ART. 33 LCF: URB.- URBANIZACIÓN

TIPO DE OBRA : ALBERGUE

Acta de entrega - Recepción de la obra:

CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO SANITARIO EN EL ALBERGUE JACINTO PAAT EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN.

Fecha: **09 DE JULIO DE 2026**

Hora: **12:00 HORAS**

Nombre del
proyecto:

CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO SANITARIO EN EL ALBERGUE JACINTO PAAT EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

Población: **HOPELCHÉN**

Estado: **CAMPECHE**

1.- Servicio y tipo de obra realizada

TIPO DE OBRA

CONSTRUCCION	AMPLIACION	MODIFICACION	REHABILITACION	CONSERVACION	MECANIZACION
X					

Marque con una X el tipo de obra en la columna correspondiente (ver definición de tipo de obra en instructivo)

2.- Fecha de inicio: 19 DE JUNIO DE 2026, Fecha de Término: 09 DE JULIO DE 2026

3.- La obra fue realizada en el tiempo previsto SI () NO (X)

4.- Mencione las causas que retrasaron o anticiparon su terminación:

LA OBRA SE REALIZÓ ANTES DEL TIEMPO PREVISTO SIN NINGUN CONTRATIEMPO DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA INCREMENTO SU FUERZA DE TRABAJO.

5.- Nombre de la Dependencia Ejecutora:

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

6.- Inversión

APORTACION

	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
AUTORIZADA:	\$ 756,036.73	-----	-----	\$ 756,036.73	-----
EJERCIDA:	\$ 755,797.08	-----	-----	\$ 755,797.08	-----

De la obra

* Especifique quién realizó la
aportación:

FONDO DE APORTACIONES PARA LA

INFRAESTRURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL

DISTRITO FEDERAL DEL RAMO GENERAL 33 DEL EJERCICIO FISCAL 2026 (FAISMUN 2026)

7.- Descripción breve y clara de la obra realizada.

Descripción de la obra:

CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO SANITARIO EN EL ALBERGUE JACINTO PAAT EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO SANITARIO EN EL ALBERGUE JACINTO PAAT EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN.
PRELIMINARES
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1-1/2" PARA COLOCAR ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION EN OBRA.
TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO PLANO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
EXCAVACION EN MATERIAL TIPO II (B) CON USO DE MAQUINARIA, INCLUYE: CORTE Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
EXCAVACION EN MATERIAL TIPO III (C) CON USO DE MAQUINARIA, INCLUYE: CORTE Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE BANCO (SASCAB) COMPACTADO A MANO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS, INCLUYE: FLETE HASTA EL LUGAR DE LA OBRA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA.
OBRA CIVIL
FIRME DE CONCRETO DE 0.06 M DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO SIMPLE F´C= 150 KG/CM2, ACABADO PULIDO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
LOSA DE CONCRETO F´C=250 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10/10, ACABADO PULIDO, INCLUYE: CIMBRA COMUN EN FRONTERAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
CADENA DE CIMENTACION DE CONCRETO DE F´C=150 KG/CM2 DE 15X20 CM, ARMADO CON ARMEX PARA CASTILLO Y REFORZADO CON 2 VARILLAS DE 3/8. 15 CMS. INCLUYE: CIMBRA, HABILITADO, COLADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
SARDINEL ELABORADO CON BLOCK DE 15 X 20 X 40 CM RELLENO CON CONCRETO F´C= 150 KG/CM2 ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO -POLVO DE PIEDRA PROP. 1:5, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
CASTILLO DE 15 X 15 CMS REFORZADA CON ARMEX 15X15-4 CONCRETO F´C=200 KG/CM2 REFORZADA CON 2 VARILLAS DE 3/8". INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.
CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO DE F´C=150 KG/CM2 DE 15X20 CM, ARMADO CON ARMEX PARA CASTILLO Y REFORZADO CON 2 VARILLAS DE 3/8. 15 CMS. INCLUYE: CIMBRA, HABILITADO, COLADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y

MANO DE OBRA

TRABE DE CONCRETO DE 0.20 X 0.25 MTS DE SECCION HECHA A BASE DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 ARMADA CON 6 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRO @ 15 CMS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

LOSA DE CONCRETO DE 12 CMS DE ESPESOR CON FILTRO DE SOLIDOS, HECHA A BASE DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 ARMADO CON ENPARILLADO DE VARILLA DE 3/8"@ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, CON FILTRO HECHO A BASE DE TUBERIA DE PVC DE 2" A RAZON DE 1 TUBO A CADA 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: HERRAMIENTA, CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.

LOSA DE VIGUETA TIPO T-12-5 Y BOVEDILLAS DE CONCRETO DE 0.15X0.60X0.20 MT CON CAPA DE COMPRESION DE 5 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-POLVO DE PIEDRA PROP. 1:2:6 EN TRES CAPAS (RICH, EMPARCHE Y ESTUCO) DE 3 CM DE ESPESOR PROMEDIO A PLOMO Y REGLA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO CON TAPA DE CONCRETO DE 10 CMS.DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DE 3/8" DE DIAMETRO @ 20 CMS.EN AMBOS SENTIDOS, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULAR DE 1-1/2", INCLUYE: COLOCACION Y SELLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL FILTRANTE P.E.T. (POLIETILENO TEREFALATO) PARA FILTRO DE SOLIDOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA DE 3/4" PARA FILTRO DE SOLIDOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

INTERCONEXION EDIFICIOS FOSA SEPTICA

TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO PLANO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS EN MATERIAL TIPO "B" DE RELLENO COMPACTADO DE UNA PROFUNDIDAD DE 0-100-O, (0% TIERRA, 100% RELLENO COMPACTADO, 0% ROCA) DE 0.00 MTS A 1.50 MTS DE PROFUNDIDAD, CON HERRAMIENTA MANUAL, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.

EXCAVACION EN MATERIAL TIPO III (C) CON USO DE MAQUINARIA, INCLUYE: CORTE Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

PLANTILLA EN ZANJA CON MATERIAL DE BANCO (SASCAB) SELECCIONADO Y COMPACTADO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

INSTALACION DE TUBO DE 4" DE PVC SANITARIO TIPO PESADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

REGISTRO SANITARIO DE 60X60X60 CMS. MEDIDA INTERIORHECHO CON BLOCK DE 15X20X40 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-POLVO DE PIEDRA EN PROPORCION 1:5,APLANADO INTERIOR,INCLUYE:PISO,TAPA DE CONCRETO DE 10 CMS.DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DE 3/8" DE DIAMETRO @ 20 CMS.EN AMBOS SENTIDOS, COLOCACION Y SELLADO.

RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE BANCO (SASCAB) COMPACTADO A MANO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS, INCLUYE: FLETE HASTA EL LUGAR DE LA OBRA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA.

POZO

FORJADO DE POZO ARTESANAL CON 1.00 MTS DE DIAMETRO, EN MATERIAL TIPO B Y MATERIAL TIPO C, INCLUYE: EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y DESALOJO DEL MATERIAL FUERA DEL SITIO DE LA OBRA.

FORJADO DE ADEME DE CONCRETO PARA POZO ARTESANAL DE 1.00 MTS DE DIAMETRO, HECHO A BASE DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: CIMBRADO, DECIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

MAMPOSTERIA A BASE DE PIEDRA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO CEM-CAL-POLVO PROP. 1:2:6, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.

LOSA DE CONCRETO DE 25 CMS DE ESPESOR, HECHA A BASE DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 ARMADO CON UN DOBLE ENPARILLADO DE VARILLA DE 3/4"@ DE 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, FIBRA DE REFUERZO DE POLIPROPILENO PARA USO VEHICULAR, ACABADO RAYADO O ESCOBILLADO, INCLUYE: HERRAMIENTA, CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO CON TAPA DE CONCRETO DE 10 CMS.DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DE 3/8" DE DIAMETRO @ 20 CMS.EN AMBOS SENTIDOS, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULAR DE 1-1/2", INCLUYE: COLOCACION Y SELLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

EXTRAORDINARIOS

ENCOFRADO DE TUBERIA CON CONCRETO F'C=150KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

8.- Fecha y No. De oficio de aprobación de recursos :

Fecha del oficio: **11 DE JUNIO DE 2026**

Número Oficio: **COPLADEMUN-HOP-2024-2027-APR-FAISMUN-009/2026**

9.- El Comité participó en la realización de la obra SI (X) NO ()

☒ caso afirmativo mencione como participó: _____

COMO ENLACE CON LAS AUTORIDADES Y VIGILANDO LOS TRABAJOS.

10.- Mencione la participación del Comité en la aplicación de los recursos:

NO PARTICIPO PORQUE FUE OBRA CONTRATADA

11.- Alguna inconformidad que deba manifestar el Comité o alguno de sus miembros, favor de escribir con claridad, así como el nombre completo de la(s) persona(s)

NINGUNA

12.- Nombre de la Dependencia responsable de la operación, conservación y mantenimiento de la obra

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

Federal ()

Estatad ()

Municipal (X)

13.- Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervinieron en este acto, se concluye que el proyecto se encuentra terminado al 100% y en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

14.- La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de esta obra de los defectos o vicios ocultos que resulten en los mismos y se obliga por la misma a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el responsable de la ministración de los recursos (Gobierno Federal, Gobierno Estatal, Gobierno Municipal, etc...)

ENTREGA DE LA OBRA

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CARGO:


ARQ. KENNIA DE FATIMA VILLAMONTE ZAPATA

Nombre y firma

CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

CARGO:


ARQ. ANTONIO MÁRQUEZ MURGUÍA

Nombre y firma

RECIBE LA OBRA

POR EL COMITÉ

Presidente:

Vocal de Control y Vigilancia:



C. MARIA LETICIA TEC COH


C. YANELYDE JESUS GONZALEZ SERRANO

Secretario:

Vocal #1:


C. ANA ANDREA CHAN CAAMAL


C. JENIFER ALONDRA MAY GONZALEZ

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

Presidente Municipal:



ING. HIRAM ARANDA CALDERÓN
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN, CAMP.

Contralor Interno Municipal



LIC. MANUEL J. SOANCATL BENCOMO
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN, CAMP.

**POR LA EMPRESA CONTRATISTA RESPONSABLE
DE LA EJECUCION DEL PROYECTO**

OSCAR IVÁN CASTELLANOS BERZUNZA



C. OSCAR IVÁN CASTELLANOS BERZUNZA
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE PARA SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ARQ. KENNIA DE FATIMA VILLAMONTE ZAPATA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN
2024-2027
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
HOP. CAM.


ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN.

EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE, SIENDO LAS 12:00 HRS DEL DIA **09 DE JULIO DE 2026**, ESTANDO PRESENTE EL **C. ING. HIRAM ARANDA CALDERÓN** EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN QUIEN SE DENOMINA **LA CONTRATANTE**, Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA "**OSCAR IVÁN CASTELLANOS BERZUNZA**" REPRESENTADO POR EL **C. OSCAR IVÁN CASTELLANOS BERZUNZA** A QUIEN SE DENOMINA **EL CONTRATISTA**, SE REÚNEN CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA DENOMINADA: **CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO SANITARIO EN EL ALBERGUE JACINTO PAAT EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN** DE LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN; EJECUTADOS CON RECURSOS APROBADOS POR EL MUNICIPIO MEDIANTE OFICIO NUMERO: **COPLADEMUN-HOP-2024-2027-APR-FAISMUN-009/2029** DE FECHA **11 DE JUNIO DE 2025**, DEL RUBRO DE GASTO DEL ART. 33 LCF: **URB.- URBANIZACIÓN** TIPO DE OBRA: **ALBERGUE** CON NUMERO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA: **HAH-DOP-FAISMUN-03/2026** DE FECHA **19 DE JUNIO DEL 2026**.


LOS TRABAJOS DE ESTA OBRA DIERON INICIO EL DÍA **19 DE JUNIO DE 2026** Y CONCLUYERON EL DÍA **09 DE JULIO 2026**. SIENDO EL MONTO TOTAL DE EJECUCIÓN: **\$ 755,797.08 (SON SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 08/100 M.N.) IVA INCLUIDO**.

CON FUNDAMENTO EN EL ART. 45 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE, EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LA FIANZA DE **DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.** A NOMBRE DEL H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, EQUIVALENTE AL 10 % DEL MONTO TOTAL EJERCIDO, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, VICIOS OCULTOS EN LOS MISMOS, O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR SE DAN POR CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS Y ASÍ COMO LA RELACIÓN DE CONTRATACIÓN ENTRE AMBAS PARTES. SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS **13:00 HORAS** DEL MISMO DÍA DE INICIO FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN	POR EL CONTRATISTA
	
ING. HIRAM ARANDA CALDERÓN PRESIDENTE MUNICIPAL	C. OSCAR IVÁN CASTELLANOS BERZUNZA REPRESENTANTE LEGAL

TESTIGOS

	
ARQ. KENNIA DE E. VILLAMONTE ZAPATA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	ARQ. ANTONIO MÁRQUEZ MURGUÍA SUPERVISOR DE OBRA


GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN
2024-2027
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
HOP. CAM.



PURO
HOPELCHÉN

Gobierno Municipal 2024-2027



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
"2024, AÑO DE MARGARITA MAZA PARADA"

Hopelchén, Campeche, a 09 de Julio de 2026

Oficio: HAH/DOP/229/2026

Asunto: Notificación para Finiquito de Obra.

OSCAR IVÁN CASTELLANOS BERZUNZA
CONTRATISTA.
PRESENTE

Por este medio, referente al oficio que nos hizo llegar el día 09 de Julio del presente año en el que menciona que los trabajos encomendados a su cargo pertenecientes al contrato **HAH-DOP-FAISMUN-03/2026** con fecha 19 de Junio de 2026, relativo a la obra: **CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO SANITARIO EN EL ALBERGUE JACINTO PAAT EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN**, en la localidad de **HOPELCHÉN** en el municipio de Hopelchén, Campeche, con un monto de **\$ 756,020.55 I.V.A.** incluido y con un periodo de ejecución de contrato del 19 de Junio de 2026 hasta el día 18 de Julio de 2026, han sido concluidos al 100%, siendo el 09 de Julio de 2026 el día de termino real de dicha obra, motivo por el cual se le invita a llevar acabo la visita de evaluación conjunta de los trabajos realizados el día 09 de Julio de 2026 a las 11:00 horas en el lugar de la obra.

Sin otro particular, me despido de usted no sin antes enviarle un cordial y afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

ARQ. KENNIA DE FATIMA VILLAMONTE ZAPATA
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS DEL
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN
2024-2027
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
HOP. CAM.

C.C.p. Archivo





DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO SANITARIO EN EL ALBERGUE JACINTO PAAT EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN,

LA PRESENTE ACTA SE LEVANTA EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN, UBICADA EN LA CALLE 20 X 19 No. 119 COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE **HOPELCHÉN**, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CAMPECHE, SIENDO LAS **13:00 HORAS** DEL DÍA **09 DE JULIO DE 2026**, ESTANDO PRESENTES PARA ESTE ACTO, POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, **ARQ. KENNIA DE FATIMA VILLAMONTE ZAPATA** Y EL SUPERVISOR DE OBRA, **ARQ. ANTONIO MÁRQUEZ MURGUÍA**, Y POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA **OSCAR IVÁN CASTELLANOS BERZUNZA** REPRESENTADA POR EL C. OSCAR IVÁN CASTELLANOS BERZUNZA.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE Y SU REGLAMENTO, Y CLAUSULA SÉPTIMA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

I.-DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

NUMERO DE CONTRATO:	HAH-DOP-FAISMUN-03/2026
FECHA DE FORMALIZACIÓN:	19 DE JUNIO DEL 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO SANITARIO EN EL ALBERGUE JACINTO PAAT EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN
LOCALIDAD:	HOPELCHEN
MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO:	\$ 756,020.55 C/IVA.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

**OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO SANITARIO EN EL ALBERGUE JACINTO PAAT
EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN,**

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:	30 DIAS NATURALES
FECHA DE INICIO SEGÚN EL CONTRATO:	19 DE JUNIO DEL 2026
FECHA DE TERMINO SEGÚN EL CONTRATO:	18 DE JULIO DEL 2026

II.-MODIFICACIONES

FECHA DE INICIO REAL:	19 DE JUNIO DEL 2026
FECHA DE TERMINO REAL:	09 DE JULIO DEL 2026
AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN DE PLAZO:	LA OBRA SE TERMINO EN UN PLAZO MENOR AL PROGRAMADO
PLAZO DE EJECUCIÓN REAL:	21 DÍAS NATURALES
INCREMENTO DE MONTO:	N/A
SEGÚN CONVENIO:	N/A
DISMINUCIÓN DE MONTO:	N/A
MONTO MODIFICADO Y/O EJECUTADO:	\$ 755,797.08 (SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 08/100 M.N.)
PORCENTAJE DE MODIFICACIÓN:	N/A



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

**OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO SANITARIO EN EL ALBERGUE JACINTO PAAT
EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN,**

III.-RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACION O.	FECHA	PERIODO QUE COMPRENDE	MONTO ESTIMADO	AMORTIZACION ANTICIPO C/IVA	MONTO ACUMULADO
ESTIMACION 1(UNICA)	09/07/2026	19/06/2026 AL 09/07/2026	\$ 755,797.08		\$ 755,797.08
			TOTAL		\$ 755,797.08

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS TOTALMENTE EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, AUTORIZADAS Y PENDIENTES DE PAGO POR EL MUNICIPIO, SON LAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN.

ESTIMACION NO.	FECHA	PERIODO QUE COMPRENDE	MONTO ESTIMADO	MONTO ACUMULADO
ESTIMACION 1(UNICA)	09/07/2026	19/06/2026 AL 09/07/2026	\$ 755,797.08	\$ 755,797.08

IV.-GARANTÍA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER RESPONSABILIDAD.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 45 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE, QUEDA VIGENTE DURANTE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASENTADA EN LA PRESENTE ACTA, LA FIANZA DE VICIOS-OCULTOS, EXPEDIDA POR **DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.**, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA CALIDAD Y CUALQUIER RESPONSABILIDAD, EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN, MISMA QUE FUE ENTREGADA POR EL CONTRATISTA EL **09 DE JULIO DE 2026**; EXHIBIENDO EL CONTRATISTA EN EL PRESENTE ACTO, LA CONSTANCIA DEL ACUSE DE RECIBO Y VERIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLE EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL MUNICIPIO NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA, RECLAMACIÓN DE PAGO.



PURO
HOPELCHÉN

Gobierno Municipal 2024-2027



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO SANITARIO EN EL ALBERGUE JACINTO PAAT EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN,

V.-MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES.

EL MUNICIPIO Y EL CONTRATISTA MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO CONVIENEN EN QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DÍA **09 DE JULIO DE 2026** EN HOPELCHÉN, HOPELCHÉN, CAM., LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMADO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN

POR EL CONTRATISTA

ARQ. ANTONIO MÁRQUEZ MURGUÍA
SUPERVISOR DE OBRA

C. OSCAR IVÁN CASTELLANOS BERZUNZA
CONSTRATISTA

ARQ. KENNIA DE FATIMA VILLAMONTE ZAPATA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN
2024-2027
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
HOP. CAM.

"EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO O PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, LECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE"



PURO
HOPELCHÉN

Gobierno Municipal 2024-2027

6/2023



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO SANITARIO EN EL MERCADO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

LA PRESENTE ACTA SE LEVANTA EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN, UBICADA EN LA CALLE 20 X 19 No. 119 COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE **HOPELCHÉN**, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CAMPECHE, SIENDO LAS **13:00 HORAS** DEL DÍA **09 DE JULIO DE 2026**, ESTANDO PRESENTES PARA ESTE ACTO, POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, **ARQ. KENNIA DE FÁTIMA VILLAMONTE ZAPATA** Y EL **SUPERVISOR DE OBRA, ARQ. ANTONIO MÁRQUEZ MURGUÍA**, Y POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA **OSCAR IVÁN CASTELLANOS BERZUNZA** REPRESENTADA POR EL C. **OSCAR IVÁN CASTELLANOS BERZUNZA**; PARA REALIZAR EL FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA: **CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO SANITARIO EN EL ALBERGUE JACINTO PAAT EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN**, EJECUTADOS CON RECURSOS APROBADOS MEDIANTE EL OFICIO DE APROBACIÓN No. **COPLADEMUN-HOP-2024-2027-APR-FAISMUN-009-2026** DE FECHA **11 DE JUNIO DE 2026** EMITIDO POR EL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, DEL RUBRO DE GASTO DEL ART. 33 LCF: **URB.- URBANIZACIÓN**, TIPO DE OBRA: **ALBERGUE**, CON NUMERO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA: **HAH-DOP-FAISMUN-03/2026** DE FECHA **19 DE JUNIO DE 2026**.

LOS TRABAJOS DE ESTA OBRA FUERON PACTADOS EN EL CONTRATO ANTES MENCIONADO DEL 19 DE JUNIO DE 2026 AL 18 DE JULIO DE 2026, ES DECIR, UN PLAZO DE 30 DÍAS NATURALES, DESPUÉS DE LOS CUALES SE INICIO EL **19 DE JUNIO DE 2026** Y FUE CONCLUIDO EL DÍA **09 DE JULIO DE 2026**, SIENDO EL MONTO TOTAL DE EJECUCIÓN: **\$ 755,797.08 (SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 08/100 MONEDA NACIONAL)**, CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO SANITARIO EN EL MERCADO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO SANITARIO EN EL ALBERGUE JACINTO PAAT EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN.
PRELIMINARES
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1-1/2" PARA COLOCAR ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION EN OBRA.
TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO PLANO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
EXCAVACION EN MATERIAL TIPO II (B) CON USO DE MAQUINARIA, INCLUYE: CORTE Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
EXCAVACION EN MATERIAL TIPO III (C) CON USO DE MAQUINARIA, INCLUYE: CORTE Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE BANCO (SASCAB) COMPACTADO A MANO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS, INCLUYE: FLETE HASTA EL LUGAR DE LA OBRA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA.
OBRA CIVIL
FIRME DE CONCRETO DE 0.06 M DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'C= 150 KG/CM2, ACABADO PULIDO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
LOSA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10/10, ACABADO PULIDO, INCLUYE: CIMBRA COMUN EN FRONTERAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
CADENA DE CIMENTACION DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CM, ARMADO CON ARMEX PARA CASTILLO Y REFORZADO CON 2 VARILLAS DE 3/8. 15 CMS. INCLUYE: CIMBRA, HABILITADO, COLADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
SARDINEL ELABORADO CON BLOCK DE 15 X 20 X 40 CM RELLENO CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO -POLVO DE PIEDRA PROP. 1:5, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
CASTILLO DE 15 X 15 CMS REFORZADA CON ARMEX 15X15-4 CONCRETO F'C=200 KG/CM2 REFORZADA CON 2 VARILLAS DE 3/8". INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.
CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CM, ARMADO CON ARMEX PARA CASTILLO Y REFORZADO CON 2 VARILLAS DE 3/8. 15 CMS. INCLUYE: CIMBRA, HABILITADO, COLADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO SANITARIO EN EL MERCADO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

TRABE DE CONCRETO DE 0.20 X 0.25 MTS DE SECCION HECHA A BASE DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 ARMADA CON 6 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRO @ 15 CMS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
LOSA DE CONCRETO DE 12 CMS DE ESPESOR CON FILTRO DE SOLIDOS, HECHA A BASE DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 ARMADO CON ENPARILLADO DE VARILLA DE 3/8"@ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, CON FILTRO HECHO A BASE DE TUBERIA DE PVC DE 2" A RAZON DE 1 TUBO A CADA 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: HERRAMIENTA, CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.
LOSA DE VIGUETA TIPO T-12-5 Y BOVEDILLAS DE CONCRETO DE 0.15X0.60X0.20 MT CON CAPA DE COMPRESION DE 5 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-POLVO DE PIEDRA PROP. 1:2:6 EN TRES CAPAS (RICH, EMPARCHE Y ESTUCO) DE 3 CM DE ESPESOR PROMEDIO A PLOMO Y REGLA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO CON TAPA DE CONCRETO DE 10 CMS.DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DE 3/8" DE DIAMETRO @ 20 CMS.EN AMBOS SENTIDOS, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULAR DE 1-1/2", INCLUYE: COLOCACION Y SELLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL FILTRANTE P.E.T. (POLIETILENO TEREFTALATO) PARA FILTRO DE SOLIDOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA DE 3/4" PARA FILTRO DE SOLIDOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
INTERCONEXION EDIFICIOS FOSA SEPTICA
TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO PLANO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS EN MATERIAL TIPO "B" DE RELLENO COMPACTADO DE UNA PROFUNDIDAD DE 0-100-0, (0% TIERRA, 100% RELLENO COMPACTADO, 0% ROCA) DE 0.00 MTS A 1.50 MTS DE PROFUNDIDAD, CON HERRAMIENTA MANUAL, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.
EXCAVACION EN MATERIAL TIPO III (C) CON USO DE MAQUINARIA, INCLUYE: CORTE Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
PLANTILLA EN ZANJA CON MATERIAL DE BANCO (SASCAB) SELECCIONADO Y COMPACTADO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
INSTALACION DE TUBO DE 4" DE PVC SANITARIO TIPO PESADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO SANITARIO EN EL MERCADO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

REGISTRO SANITARIO DE 60X60X60 CMS. MEDIDA INTERIORHECHO CON BLOCK DE 15X20X40 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-POLVO DE PIEDRA EN PROPORCION 1:5,APLANADO INTERIOR,INCLUYE:PISO,TAPA DE CONCRETO DE 10 CMS.DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DE 3/8" DE DIAMETRO @ 20 CMS.EN AMBOS SENTIDOS, COLOCACION Y SELLADO.
RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE BANCO (SASCAB) COMPACTADO A MANO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS, INCLUYE: FLETE HASTA EL LUGAR DE LA OBRA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA.
POZO
FORJADO DE POZO ARTESANAL CON 1.00 MTS DE DIAMETRO, EN MATERIAL TIPO B Y MATERIAL TIPO C, INCLUYE: EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y DESALOJO DEL MATERIAL FUERA DEL SITIO DE LA OBRA.
FORJADO DE ADEME DE CONCRETO PARA POZO ARTESANAL DE 1.00 MTS DE DIAMETRO, HECHO A BASE DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: CIMBRADO, DECIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
MAMPOSTERIA A BASE DE PIEDRA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO CEM-CAL-POLVO PROP. 1:2:6, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.
LOSA DE CONCRETO DE 25 CMS DE ESPESOR, HECHA A BASE DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 ARMADO CON UN DOBLE ENPARILLADO DE VARILLA DE 3/4"@ DE 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, FIBRA DE REFUERZO DE POLIPROPILENO PARA USO VEHICULAR, ACABADO RAYADO O ESCOBILLADO, INCLUYE: HERRAMIENTA, CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO CON TAPA DE CONCRETO DE 10 CMS.DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DE 3/8" DE DIAMETRO @ 20 CMS.EN AMBOS SENTIDOS, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULAR DE 1-1/2", INCLUYE: COLOCACION Y SELLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
EXTRAORDINARIOS
ENCOFRADO DE TUBERIA CON CONCRETO F'C=150KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA



PURO
HOPELCHÉN

Gobierno Municipal 2024-2027



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO SANITARIO EN EL MERCADO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

LOS PAGOS A LA EMPRESA CONTRATISTA SE REALIZARON DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONCEPTO	PERÍODO	IMPORTE ESTIMADO*	IMPORTE PAGADO**	FECHA DE DEPOSITO
ESTIMACION 1 (UNICA)	19/06/2026 AL 09/07/2026	\$ 755,797.08	\$ 755,797.08	N/A
		\$ 755,797.08	\$ 755,797.08	

*los importes ya incluyen I.V.A

ANEXO AL PRESENTE SE INTEGRA LA DOCUMENTACIÓN PARA EL PAGO DEL FINIQUITO, LA CUAL INCLUYE:

- PLANO DEFINITIVO DE LA OBRA.
- ARCHIVO FOTOGRÁFICO DEL PROCESO Y TERMINO DE OBRA.
- FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE **DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.**
- AVISO DE TERMINO DE OBRA.
- BITÁCORA DE OBRA.
- CATÁLOGO DEFINITIVO DE OBRA.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR SE DA POR CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS Y ASÍ COMO LA RELACIÓN DE CONTRATACIÓN ENTRE AMBAS PARTES Y ENTRA EN FUNCIÓN LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS.

SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS **13:00 HORAS** DEL MISMO DÍA DE INICIO FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



PURO
HOPELCHÉN

Gobierno Municipal 2024-2027



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO SANITARIO EN EL MERCADO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN

POR EL CONTRATISTA

ARQ. ANTONIO MÁRQUEZ MURGUÍA
SUPERVISOR DE OBRA

C. OSCAR IVÁN CASTELLANOS BERZUNZA
CONTRATISTA

ARQ. KENNIA DE FATIMA VILLAMONTE ZAPATA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN
2024-2027
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
HOP. CAM



PURO
HOPELCHÉN

Gobierno Municipal 2024-2027



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

6/2/2027



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS DE LA OBRA

OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO SANITARIO EN EL MERCADO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN**

LA PRESENTE ACTA SE LEVANTA EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN, UBICADA EN LA CALLE 20 X 19 No. 119 COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE **HOPELCHÉN**, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CAMPECHE, SIENDO LAS **13:00 HORAS** DEL DÍA **09 DE JULIO DE 2026**, ESTANDO PRESENTES PARA ESTE ACTO, POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, **ARQ. KENNIA DE FÁTIMA VILLAMONTE ZAPATA** Y EL **SUPERVISOR DE OBRA, ARQ. ANTONIO MÁRQUEZ MURGUÍA**, Y POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA **OSCAR IVÁN CASTELLANOS BERZUNZA** REPRESENTADA POR EL C. **OSCAR IVÁN CASTELLANOS BERZUNZA**; PARA REALIZAR EL FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA: **CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO SANITARIO EN EL ALBERGUE JACINTO PAAT EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN**, EJECUTADOS CON RECURSOS APROBADOS MEDIANTE EL OFICIO DE APROBACIÓN No. **COPLADEMUN-HOP-2024-2027-APR-FAISMUN-009-2026** DE FECHA **11 DE JUNIO DE 2026** EMITIDO POR EL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, DEL RUBRO DE GASTO DEL ART. 33 LCF: **URB.- URBANIZACIÓN**, TIPO DE OBRA: **ALBERGUE**, CON NUMERO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA: **HAH-DOP-FAISMUN-03/2026** DE FECHA **19 DE JUNIO DE 2026**.

LOS TRABAJOS DE ESTA OBRA FUERON PACTADOS EN EL CONTRATO ANTES MENCIONADO DEL 19 DE JUNIO DE 2026 AL 18 DE JULIO DE 2026, ES DECIR, UN PLAZO DE 30 DÍAS NATURALES, DESPUÉS DE LOS CUALES SE INICIO EL **19 DE JUNIO DE 2026** Y FUE CONCLUIDO EL DÍA **09 DE JULIO DE 2026**, SIENDO EL MONTO TOTAL DE EJECUCIÓN: **\$ 755,797.08 (SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 08/100 MONEDA NACIONAL)**, CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS DE LA OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO SANITARIO EN EL MERCADO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO SANITARIO EN EL ALBERGUE JACINTO PAAT EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN.
PRELIMINARES
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1-1/2" PARA COLOCAR ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION EN OBRA.
TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO PLANO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
EXCAVACION EN MATERIAL TIPO II (B) CON USO DE MAQUINARIA, INCLUYE: CORTE Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
EXCAVACION EN MATERIAL TIPO III (C) CON USO DE MAQUINARIA, INCLUYE: CORTE Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE BANCO (SASCAB) COMPACTADO A MANO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS, INCLUYE: FLETE HASTA EL LUGAR DE LA OBRA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA.
OBRA CIVIL
FIRME DE CONCRETO DE 0.06 M DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'C= 150 KG/CM2, ACABADO PULIDO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
LOSA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10/10, ACABADO PULIDO, INCLUYE: CIMBRA COMUN EN FRONTERAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
CADENA DE CIMENTACION DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CM, ARMADO CON ARMEX PARA CASTILLO Y REFORZADO CON 2 VARILLAS DE 3/8. 15 CMS. INCLUYE: CIMBRA, HABILITADO, COLADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
SARDINEL ELABORADO CON BLOCK DE 15 X 20 X 40 CM RELLENO CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO -POLVO DE PIEDRA PROP. 1:5, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
CASTILLO DE 15 X 15 CMS REFORZADA CON ARMEX 15X15-4 CONCRETO F'C=200 KG/CM2 REFORZADA CON 2 VARILLAS DE 3/8". INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.
CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CM, ARMADO CON ARMEX PARA CASTILLO Y REFORZADO CON 2 VARILLAS DE 3/8. 15 CMS. INCLUYE: CIMBRA, HABILITADO, COLADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA



**PURO
HOPELCHÉN**

Gobierno Municipal 2024-2027



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS DE LA OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO SANITARIO EN EL MERCADO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

TRABE DE CONCRETO DE 0.20 X 0.25 MTS DE SECCION HECHA A BASE DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 ARMADA CON 6 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRO @ 15 CMS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

LOSA DE CONCRETO DE 12 CMS DE ESPESOR CON FILTRO DE SOLIDOS, HECHA A BASE DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 ARMADO CON ENPARILLADO DE VARILLA DE 3/8"@ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, CON FILTRO HECHO A BASE DE TUBERIA DE PVC DE 2" A RAZON DE 1 TUBO A CADA 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: HERRAMIENTA, CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.

LOSA DE VIGUETA TIPO T-12-5 Y BOVEDILLAS DE CONCRETO DE 0.15X0.60X0.20 MT CON CAPA DE COMPRESION DE 5 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-POLVO DE PIEDRA PROP. 1:2:6 EN TRES CAPAS (RICH, EMPARCHE Y ESTUCO) DE 3 CM DE ESPESOR PROMEDIO A PLOMO Y REGLA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO CON TAPA DE CONCRETO DE 10 CMS.DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DE 3/8" DE DIAMETRO @ 20 CMS.EN AMBOS SENTIDOS, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULAR DE 1-1/2", INCLUYE: COLOCACION Y SELLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL FILTRANTE P.E.T. (POLIETILENO TEREFTALATO) PARA FILTRO DE SOLIDOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA DE 3/4" PARA FILTRO DE SOLIDOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

INTERCONEXION EDIFICIOS FOSA SEPTICA

TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO PLANO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS EN MATERIAL TIPO "B" DE RELLENO COMPACTADO DE UNA PROFUNDIDAD DE 0-100-0, (0% TIERRA, 100% RELLENO COMPACTADO, 0% ROCA) DE 0.00 MTS A 1.50 MTS DE PROFUNDIDAD, CON HERRAMIENTA MANUAL, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.

EXCAVACION EN MATERIAL TIPO III (C) CON USO DE MAQUINARIA, INCLUYE: CORTE Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

PLANTILLA EN ZANJA CON MATERIAL DE BANCO (SASCAB) SELECCIONADO Y COMPACTADO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

INSTALACION DE TUBO DE 4" DE PVC SANITARIO TIPO PESADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA



**PURO
HOPELCHÉN**

Gobierno Municipal 2024-2027



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS DE LA OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO SANITARIO EN EL MERCADO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

REGISTRO SANITARIO DE 60X60X60 CMS. MEDIDA INTERIOR HECHO CON BLOCK DE 15X20X40 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-POLVO DE PIEDRA EN PROPORCIÓN 1:5, APLANADO INTERIOR, INCLUYE: PISO, TAPA DE CONCRETO DE 10 CMS. DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DE 3/8" DE DIÁMETRO @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, COLOCACIÓN Y SELLADO.
RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE BANCO (SASCAB) COMPACTADO A MANO CON PISO DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS, INCLUYE: FLETE HASTA EL LUGAR DE LA OBRA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA.
POZO
FORJADO DE POZO ARTESANAL CON 1.00 MTS DE DIÁMETRO, EN MATERIAL TIPO B Y MATERIAL TIPO C, INCLUYE: EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y DESALOJO DEL MATERIAL FUERA DEL SITIO DE LA OBRA.
FORJADO DE ADEME DE CONCRETO PARA POZO ARTESANAL DE 1.00 MTS DE DIÁMETRO, HECHO A BASE DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: CIMBRADO, DECIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
MAMPOSTERÍA A BASE DE PIEDRA DE LA REGIÓN ASENTADA CON MORTERO CEM-CAL-POLVO PROP. 1:2:6, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.
LOSA DE CONCRETO DE 25 CMS DE ESPESOR, HECHA A BASE DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 ARMADO CON UN DOBLE ENPARILLADO DE VARILLA DE 3/4"@ DE 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, FIBRA DE REFUERZO DE POLIPROPILENO PARA USO VEHICULAR, ACABADO RAYADO O ESCOBILLADO, INCLUYE: HERRAMIENTA, CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO CON TAPA DE CONCRETO DE 10 CMS. DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DE 3/8" DE DIÁMETRO @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULAR DE 1-1/2", INCLUYE: COLOCACIÓN Y SELLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
EXTRAORDINARIOS
ENCOFRADO DE TUBERÍA CON CONCRETO F'C=150KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA



PURO
HOPELCHÉN

Gobierno Municipal 2024-2027



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS DE LA OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO SANITARIO EN EL MERCADO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

LOS PAGOS A LA EMPRESA CONTRATISTA SE REALIZARON DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONCEPTO	PERÍODO	IMPORTE ESTIMADO*	IMPORTE PAGADO**	FECHA DE DEPOSITO
ESTIMACION 1 (UNICA)	19/06/2026 AL 09/07/2026	\$ 755,797.08	\$ 755,797.08	N/A
		\$ 755,797.08	\$ 755,797.08	

*los importes ya incluyen I.V.A

ANEXO AL PRESENTE SE INTEGRA LA DOCUMENTACIÓN PARA EL PAGO DEL FINIQUITO, LA CUAL INCLUYE:

- PLANO DEFINITIVO DE LA OBRA.
- ARCHIVO FOTOGRÁFICO DEL PROCESO Y TERMINO DE OBRA.
- FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE **DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.**
- AVISO DE TERMINO DE OBRA.
- BITÁCORA DE OBRA.
- CATÁLOGO DEFINITIVO DE OBRA.

SE MANIFIESTA QUE TODOS LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR LA EMPRESA HAN SIDO PAGADOS EN SU TOTALIDAD POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO POR LO QUE NO EXISTE ADEUDO ALGUNO.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR SE DA POR CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS Y ASÍ COMO LA RELACIÓN DE CONTRATACIÓN ENTRE AMBAS PARTES Y ENTRA EN FUNCIÓN LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS.

SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS **14:00 HORAS** DEL MISMO DÍA DE INICIO FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



PURO
HOPELCHÉN

Gobierno Municipal 2024-2027



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS DE LA OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO SANITARIO EN EL MERCADO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN

POR EL CONTRATISTA

ARQ. ANTONIO MARQUEZ MURGUÍA
SUPERVISOR DE OBRA

C. OSCAR IVÁN CASTELLANOS BERZUNZA
CONTRATISTA

ARQ. KENNIA DE FATIMA VILLAMONTE ZAPATA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN
2024-2027
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
HOP. CAM