

"2025, AÑO DE LA MUJER INDÍGENA"												
PROYECTO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (RAMO-33-FISE-2025)												
AVANCE FISICO-FINANCIERO												
CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE)												
PROG.	APO. AGUA POTABLE	LOCALIDAD	MONTOS					AVANCE		META		BENEF
			PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	
PROG.	OBRA		\$3,440,000.00	\$3,440,000.00	\$3,439,927.47	\$1,031,978.24	2,407,949.23			PROGRAMADA	REAL	
APO	Construccion de tanque publico de agua potable en la Localidad de Bolonchen de Rejon, Municipio de Hopelchén	Bolonchen de Rejon	\$1,720,000.00	\$1,720,000.00	\$1,719,991.40	\$515,997.42	\$1,203,993.98	60.00%	30.00%	1 Tanque		400
APO	Construccion de tanque publico de agua potable en la Localidad de Dzibalchen , Municipio de Hopelchén	Dzibalchen	\$1,720,000.00	\$1,720,000.00	\$1,719,936.07	\$515,980.82	\$1,203,955.25	20.00%	30.00%	1 Tanque		400

LIC DIEGO ARMANDO VERDE GONZALEZ
DIRECTOR DE PLANEACION

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
2024-2027

DIRECCION DE PLANEACION
HOP CAM

LIC. RUBEN ALBERTO ROSADO SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
2024-2027

TESORERIA
HOP CAM

LIC. MANUEL JESUS SOANCALT BENCOMO
DIRECTOR DE CONTRALORIA

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
2024-2027

DIRECCION DE CONTRALORIA
HOP.CAM.

ARQ. KENNIA DE FATIMA VILLAMONTE ZAPATA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
2024-2027

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
HOP.CAM.