

PROG.	AGUA POTABLE	MONITOS						AVANCE		META		BENEF
		PROGRAM.	APROBADO	COMITATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF	
PROG.	OBRA	\$113,467,297.00	\$113,467,291.40	\$90,964,191.64	\$110,882,017.16	2,585,279.84	100.00%	100.00%	PROGRAMADA	REAL	BENEF	
APO	Mantenimiento de pozo profundo de agua potable en la localidad de Bolonchen de Region Municipio de Hopelchen	\$140,162,614.80	\$140,162,614.79	\$140,162,592.46	\$140,158,458.42	4,136.38	100.00%	100.00%	PROGRAMADA	REAL	BENEF	
APO	Rehabilitacion de pozo profundo de agua potable localidad Camachben Municipio de Hopelchen	\$248,118.41	\$248,118.41	\$248,118.41	\$248,118.41	\$0.00	100.00%	100.00%	1 LOTE	1 LOTE	400	
APO	Rehabilitacion de pozo profundo de agua potable en la localidad de Xcupil Municipio de Hopelchen	\$376,282.15	\$376,282.15	\$376,282.15	\$376,282.15	\$0.00	100.00%	100.00%	100 ML	100 ML	200	
APO	Rehabilitacion de pozo profundo de agua potable en la localidad el Poste en el Municipio de Hopelchen	\$170,880.74	\$170,880.74	\$170,880.74	\$170,880.74	\$0.00	100.00%	100.00%	100 ML	100 ML	200	
APO	Rehabilitacion de pozo profundo de agua potable en la localidad de Santa Rita Becanben Municipio de Hopelchen	\$329,859.78	\$329,859.78	\$329,859.78	\$329,859.78	\$0.00	100.00%	100.00%	150 ML	150 ML	300	
APO	Rehabilitacion de pozo profundo de agua potable en la localidad de Xcalot Alal Municipio de Hopelchen	\$346,665.40	\$346,665.40	\$346,665.40	\$346,665.40	\$0.00	100.00%	100.00%	100 ML	100 ML	200	
APO	Rehabilitacion del sistema electrico de pozo profundo de agua potable en la localidad de Suc-Tuc Municipio de Hopelchen	\$223,898.54	\$223,898.54	\$223,898.54	\$223,898.54	\$0.00	100.00%	100.00%	2 PZAS	2 PZAS	150	
APO	Rehabilitacion de pozo profundo de agua potable en la localidad de Xmejia de Hopelchen	\$276,122.53	\$276,122.53	\$276,122.53	\$276,122.53	\$0.00	100.00%	100.00%	100 ML	100 ML	150	
APO	Rehabilitacion de pozo profundo de agua potable en la colonia san martin pozo siete localidad de Hopelchen Municipio de Hopelchen	\$222,809.62	\$222,809.62	\$222,809.62	\$222,809.62	\$0.00	100.00%	100.00%	100 ML	100 ML	100	
APO	Rehabilitacion de pozo profundo de agua potable en la localidad de Yaxche Alal Municipio de Hopelchen	\$368,469.33	\$368,469.33	\$368,469.33	\$368,469.33	\$0.00	100.00%	100.00%	180 ML	180 ML	100	
APO	Rehabilitacion de pozo profundo de agua potable en la localidad de Ukum Municipio de Hopelchen	\$191,837.24	\$191,837.24	\$191,837.24	\$191,837.24	\$0.00	100.00%	100.00%	150 ML	150 ML	200	
APO	Rehabilitacion de pozo profundo de agua potable en la localidad de Chen coh Municipio de Hopelchen	\$267,250.81	\$267,250.81	\$267,250.81	\$267,250.81	\$0.00	100.00%	100.00%	180 ML	180 ML	120	

Handwritten signatures and initials: "RT", "g", and "N".

PROG.	PAVIMENTACION	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
APO	Rehabilitacion de pozo profundo de agua potable en la localidad de San Antonio Yaxché Municipio de Hopelchén	San Antonio Yaxché	\$282,894.97	\$282,894.97	\$282,894.97	\$282,894.97	\$0.00	100.00%	100.00%	80 ML	80 ML	100
APO	Rehabilitacion de pozo profundo de agua potable en la colonia el tamarindo pozo cuatro localidad de Hopelchén Municipio de Hopelchén	Hopelchén	\$295,673.85	\$295,673.85	\$295,673.85	\$295,673.85	\$0.00	100.00%	100.00%	150 ML	150 ML	200
APO	Construccion de pozo profundo de agua potable en la localidad de Xcuqil en el Municipio de Hopelchén	Xcuqil	\$2,178,723.61	\$2,178,723.61	\$2,178,723.61	\$2,177,270.96	\$1,452.65	100.00%	100.00%	125 ML	125 ML	200
APO	Construccion de pozo profundo de agua entubada en la localidad de Xnabén Municipio de Hopelchén	Xnabén	\$2,199,728.08	\$2,199,728.08	\$2,199,728.08	\$2,197,106.69	\$2,621.39	100.00%	110.00%	140 ML	140 ML	200
APO	Rehabilitacion de pozo profundo de agua potable en la localidad de Bolonchen de Region pozo dos municipio de Hopelchén	Bolonchen de region	\$407,538.14	\$407,538.14	\$407,538.14	\$407,538.14	\$0.00	100.00%	100.00%	180 ML	180 ML	200
APO	Rehabilitacion de sistema electrico de pozo profundo de agua potable en la localidad de Cruceiro San Luis en el Municipio de Hopelchén	Cruceiro San Luis	\$487,449.54	\$487,449.54	\$487,449.54	\$487,449.54	\$0.00	100.00%	100.00%	52 PZAS	52 PZAS	200
APO	Rehabilitacion de pozo profundo de agua potable en la localidad de Xnabén municipio de Hopelchén	Xnabén	\$331,359.74	\$331,359.74	\$331,359.74	\$331,359.74	\$0.00	100.00%	100.00%	150 ML	150 ML	200
APO	Rehabilitacion de pozo profundo de agua potable en la colonia campo de aviseo pozos en la localidad de Hopelchén Municipio de Hopelchén	Hopelchén	\$345,081.65	\$345,081.65	\$345,059.28	\$345,059.28	\$22.37	100.00%	99.98%	150 ML	150 ML	150
APO	Rehabilitacion de pozo profundo de agua potable en la localidad de Chan chen Municipio de Hopelchén	Chan chen	\$219,355.81	\$219,355.81	\$219,314.99	\$219,314.99	\$40.82	100.00%	99.98%	80 ML	80 ML	100
APO	Rehabilitacion de pozo profundo de agua potable en la localidad de Xnabén Municipio de Hopelchén	Xnabén	\$229,958.00	\$229,957.99	\$229,938.85	\$229,938.85	\$19.15	100.00%	99.99%	150 ML	150 ML	100

PROG.	PAVIMENTACION	LOCALIDAD	PROGRAMA		APROBADO		CONTRATADO		EJERCIDO		POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF.
			\$42,621,562.02	\$42,621,562.01	\$42,628,044.59	\$42,621,423.17	\$138.85									
URB	Rehabilitacion de calle con pavimento de concreto hidraulico en la localidad de municipio de Hopelchen	ICH EK	\$2,999,450.43	\$2,999,450.43	\$2,999,450.43	\$2,999,911.68	\$2,999,450.43	\$2,999,911.68	\$2,999,450.43	\$2,999,911.68	\$0.00	100.00%	100.00%	2,973.80 M2	2,974.50 M2	150
URB	Rehabilitacion de calles con pavimento de concreto hidraulico en la localidad de Suc Tuc municipio de Hopelchen	SUC TUC	\$2,499,328.23	\$2,499,328.23	\$2,499,328.23	\$2,499,335.07	\$2,499,328.23	\$2,499,335.07	\$2,499,328.23	\$2,499,335.07	\$0.00	100.00%	100.00%	2,148.95 M2	2,522.14 M2	150
URB	Rehabilitacion de calles con pavimento de concreto hidraulico en la localidad de santa rita becanchen municipio de Hopelchen	SANTA RITA BECANCHEN	\$2,999,927.20	\$2,999,927.20	\$2,999,927.20	\$2,999,947.36	\$2,999,927.20	\$2,999,947.36	\$2,999,927.20	\$2,999,947.36	\$0.00	100.00%	100.00%	3,030.19 M2	3,030.12 M2	150
URB	Rehabilitacion de calles con pavimento de concreto hidraulico en la localidad de Dzibatchen municipio de Hopelchen	DZIBATCHEN	\$2,699,927.41	\$2,699,927.41	\$2,699,927.41	\$2,699,985.46	\$2,699,927.41	\$2,699,985.46	\$2,699,927.41	\$2,699,985.46	\$0.00	100.00%	100.00%	2,592.16 M2	2,393.52 M2	200
URB	Construccion de calle con pavimentacion de concreto hidraulico en la localidad de bolonchen de rejon Municipio de Hopelchen	BOLONCHEN DE REJON	\$2,148,022.05	\$2,148,022.05	\$2,148,022.05	\$2,149,823.99	\$2,148,022.05	\$2,149,823.99	\$2,148,022.05	\$2,149,823.99	\$0.00	100.00%	100.00%	1,629.89 M2	2,007.89 M	150
URB	Rehabilitacion de calles con pavimentacion de concreto hidraulico en la localidad vicente guerrero turubide Municipio de Hopelchen Etapa Uno	VICENTE GUERRERO TURUBIDE	\$2,115,118.87	\$2,115,118.87	\$2,115,118.87	\$2,115,304.45	\$2,115,118.87	\$2,115,304.45	\$2,115,118.87	\$2,115,304.45	\$0.00	100.00%	99.99%	2,076.62	2,136.20 M2	150
URB	Rehabilitacion de calles con pavimentacion de concreto hidraulico en la localidad vicente guerrero turubide Municipio de Hopelchen Etapa Dos	VICENTE GUERRERO TURUBIDE	\$988,056.73	\$988,056.73	\$988,056.73	\$988,191.11	\$988,056.73	\$988,191.11	\$988,056.73	\$988,191.11	\$0.00	100.00%	99.99%	966.00 M2	999.51 M2	75
URB	rehabilitacion de calles con pavimentacion de concreto hidraulico en la localidad de chunchintok municipio de Hopelchen	CHUNCHINTOK	\$2,849,945.83	\$2,849,945.83	\$2,849,945.83	\$2,849,994.38	\$2,849,945.83	\$2,849,994.38	\$2,849,945.83	\$2,849,994.38	\$0.00	100.00%	100.00%	2,845.17 M2	2,845.70 M2	130
URB	Rehabilitacion de calles con pavimento asfaltico en la localidad xcupil municipio de Hopelchen	XCPUIL	\$1,499,410.60	\$1,499,410.59	\$1,499,410.59	\$1,499,410.59	\$1,499,410.59	\$1,499,410.59	\$1,499,410.59	\$1,499,410.59	\$0.01	100.00%	100.00%	1,948.76 M2	1,948.80 M2	75
URB	Rehabilitacion de calles con pavimento asfaltico en la localidad de Ukum Municipio de Hopelchen	UKUM	\$1,749,648.31	\$1,749,648.31	\$1,749,648.31	\$1,749,910.88	\$1,749,648.31	\$1,749,910.88	\$1,749,648.31	\$1,749,910.88	\$0.00	100.00%	100.00%	4,102.24 M2	4,102.24 M2	170
URB	Rehabilitacion de calles con pavimento asfaltico en la localidad de xnaabn Municipio de Hopelchen	XNABEN	\$2,499,684.26	\$2,499,684.26	\$2,499,684.26	\$2,499,886.07	\$2,499,684.26	\$2,499,886.07	\$2,499,684.26	\$2,499,886.07	\$0.00	100.00%	100.00%	2,148.95 M2	2,040.50 M 2	170
URB	Rehabilitacion de calles con pavimentacion asfaltico en la localidad de Vicente Guerrero Turubide Municipio de Hopelchen Etapa Uno	VICENTE GUERRERO TURUBIDE	\$1,522,102.05	\$1,522,102.05	\$1,522,102.05	\$1,522,975.16	\$1,522,102.05	\$1,522,975.16	\$1,522,102.05	\$1,522,975.16	\$0.00	100.00%	99.72%	1,980.96 M2	2,026.50 M2	75

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and another on the right.

PROG.	PAVIMENTACION	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF.
URB	Rehabilitacion de calles con pavimento asfaltico en la localidad de Vicente Guerrero Iturbide Municipio de Hopelchen Etapa Dos	VICENTE GUERRERO ITURBIDE	\$1,125,458.66	\$1,125,458.66	\$1,126,082.64	\$1,125,458.66	\$0.00	100.00%	99.94%	1,464 M2	1,497.00 M2	72
URB	rehabilitacion de calles con pavimento asfaltico en colonia san isidro localidad Hopelchen Municipio de Hopelchen	Hopelchen	\$333,365.46	\$333,365.46	\$333,369.63	\$333,365.46	\$0.00	100.00%	100.00%	360.00 M2	360.00 M2	100
URB	rehabilitacion de calles con pavimento asfaltico en la colonia Campo de aviacion Localidad Hopelchen Municipio de hopelchen	Hopelchen	\$359,809.11	\$359,809.11	\$360,343.11	\$359,809.11	\$0.00	100.00%	99.85%	444.00 M2	438.00 M2	100
URB	rehabilitacion de calles con pavimento asfaltico en la colonia el Tamarrido Localidad Hopelchen Municipio de hopelchen	Hopelchen	\$676,432.18	\$676,432.18	\$676,531.94	\$676,432.18	\$0.00	100.00%	99.99%	854.00 M2	855.00 M2	150
URB	rehabilitacion de calles con pavimento asfaltico en la colonia santa cruz Localidad Hopelchen Municipio de hopelchen	Hopelchen	\$484,857.99	\$484,857.99	\$484,857.99	\$484,857.99	\$0.00	100.00%	100.00%	612.00 M2	612.00 M2	150
URB	rehabilitacion de calles con pavimento asfaltico en la colonia san juan Localidad Hopelchen Municipio de hopelchen	Hopelchen	\$625,038.44	\$625,038.44	\$625,074.58	\$625,038.44	\$0.00	100.00%	99.99%	789.27 M2	787.06 M2	150
URB	rehabilitacion de calles con pavimento asfaltico en la colonia san martin Localidad de Hopelchen Municipio de Hopelchen	Hopelchen	\$2,798,295.05	\$2,798,295.05	\$2,798,662.99	\$2,798,295.05	\$0.00	100.00%	99.99%	3,432.00 M2	3,638.12 M2	150
URB	Rehabilitacion de calle con pavimento asfaltico en la localidad de Bolonchen de Region municipio de Hopelchen	Bolonchen de rejon	\$1,799,160.09	\$1,799,160.09	\$1,799,924.92	\$1,799,160.09	\$0.00	100.00%	99.96%	3,509.50 M2	3,490.00M2	200
URB	Rehabilitacion de calle con pavimento asfaltico en la Colonia San Isidro Localidad de Hopelchen Municipio de Hopelchen	Hopelchen	\$2,199,262.92	\$2,199,262.92	\$2,199,354.85	\$2,199,262.92	\$0.00	100.00%	100.00%	5,147.39 M2	5,140.59 M2	200
URB	Rehabilitacion de calle con pavimento asfaltico en colonia san isidro calle seis (Mirador) Localidad de Hopelchen municipio de Hopelchen	Hopelchen	\$1,680,686.83	\$1,680,686.83	\$1,680,665.18	\$1,680,665.17	\$21.66	100.00%	100.00%	4,196.52 M2	4,196.52 M2	100
URB	Rehabilitacion de calle con pavimento asfaltico en la colonia campo aviacion calle once (cementerio) Localidad de Hopelchen municipio de Hopelchen	Hopelchen	\$1,985,028.54	\$1,985,028.54	\$1,985,006.64	\$1,985,006.63	\$21.91	100.00%	100.00%	1,910.92 M2	1,910.92 M2	150
URB	Rehabilitacion de calle con pavimento asfaltico en la colonia dolores lazn calle siete (secundaria) Localidad de Hopelchen municipio de Hopelchen	Hopelchen	\$1,983,544.78	\$1,983,544.78	\$1,983,493.92	\$1,983,449.51	\$95.27	100.00%	100.00%	2,180.94 M2	2,180.94 M2	150


Handwritten signatures and initials: "PT", "Z", and a large signature.

PROG.	GUARNICIONES Y BANQUETAS	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF.
			\$1,999,599.24	\$1,999,599.24	\$1,999,959.64	\$1,999,599.24	\$0.00					
URB	Rehabilitación de guaranicones y banquetas en la colonia doctores Iazn localid de Hopelchén Municipio de Hopelchén	Hopelchén	\$1,999,599.24	\$1,999,599.24	\$1,999,959.64	\$1,999,599.24	\$0.00	100.00%	100.00%	1,771.48 M2	1,771.48 M2	200
PROG.	ALUMBRADO PUBLICO	LOCALIDAD	\$2,412,330.27	\$2,412,330.27	\$2,412,330.27	\$2,412,330.27	\$0.00	100.00%	0.00%			
URB	Rehabilitación de alumbrado publico col. San Isidro localid Hopelchén Municipio de Hopelchén	Hopelchén	\$808,726.05	\$808,726.05	\$808,726.05	\$808,726.05	\$0.00	100.00%	100.00%	58 PZAS	58 PZAS	290
URB	Rehabilitación de alumbrado publico colonia campo de aviación localid Hopelchén Municipio de Hopelchén	Hopelchén	\$753,334.52	\$753,334.52	\$753,334.52	\$753,334.52	\$0.00	100.00%	100.00%	54 PZAS	54 PZAS	270
URB	Rehabilitación de alumbrado publico col. San Martín localid Hopelchén Municipio de Hopelchén	Hopelchén	\$850,269.70	\$850,269.70	\$850,269.70	\$850,269.70	\$0.00	100.00%	100.00%	61 PZAS	61 PZAS	305
PROG.	OBRA	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF.
	CAMINOS SACACOSECHA		\$9,184,628.25	\$9,184,628.25	\$9,185,312.35	\$9,184,628.25	\$0.00					
URB	Rehabilitación de camino sacacosecha en la localid de Pachutz Municipio de Hopelchén	Pachutz	\$2,186,359.60	\$2,186,359.60	\$2,186,359.60	\$2,186,359.60	\$0.00	100.00%	100.00%	2 KM	2.50 KM	100
URB	Rehabilitación de camino sacacosecha en la localid de Ich Ek Municipio de Hopelchén	Ich Ek	\$1,749,171.06	\$1,749,171.06	\$1,749,725.78	\$1,749,171.06	\$0.00	100.00%	99.97%	2 KM	2.30 KM	100
URB	Rehabilitación de camino sacacosecha en la localid de Xmaxben Municipio de Hopelchén	Xmaxben	\$1,749,999.21	\$1,749,999.21	\$1,749,999.21	\$1,749,999.21	\$0.00	100.00%	100.00%	2.6 KM	2.00 KM	100
URB	Rehabilitación de camino sacacosecha en la localid de Bolonchen Municipio de Hopelchén	Bolonchen de Regon	\$1,749,619.21	\$1,749,619.21	\$1,749,619.21	\$1,749,619.21	\$0.00	100.00%	100.00%	2 KM	2 KM	100
URB	Rehabilitación de camino sacacosecha en la localid de Xmejia Municipio de Hopelchén	Xmejia	\$1,749,479.17	\$1,749,479.17	\$1,749,608.55	\$1,749,479.17	\$0.00	100.00%	99.99%	2 KM	1.85 KM	100
PROG.	ESPACIOS PUBLICOS	LOCALIDAD	\$3,374,969.25	\$3,374,969.25	\$3,381,335.89	\$3,374,904.27	\$64.98	0.00%	0.00%			
URB	ampliación eléctrica de espacio publico multideportivo en la localid de Dzibalchen Municipio de Hopelchén	Dzibalchen	\$301,264.04	\$301,264.04	\$307,630.68	\$301,264.04	\$0.00	100.00%	97.93%	400 M2	400 M2	150
URB	ampliación eléctrica de espacio publico multideportivo en la localid de Ukum Municipio de Hopelchén	Ukum	\$275,036.89	\$275,036.89	\$275,036.89	\$275,036.89	\$0.00	100.00%	100.00%	400 M2	400 M2	150
URB	construcción de espacio publico multideportivo en la localid de Vicente Guerrero Iturbide Municipio de Hopelchén	Vicente Guerrero (Iturbide)	\$2,798,668.32	\$2,798,668.32	\$2,798,668.32	\$2,798,603.34	\$64.98	100.00%	99.94%	1,749 M2	1,749 M2	200

PT


Handwritten signature and initials.

PROG.	INFRAESTRUCTURA CICLISTA	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF.
URB	Construccion de ciclovia ITS localidad Hopelchén Municipio de Hopelchén Etapa Dos	HOPELCHEN	\$6,299,183.18	\$6,299,183.18	\$6,299,658.69	\$6,299,183.18	\$0.00	100.00%	100.00%	4,400.00 M2	5,390.52 M2	300
URB	Construccion de ciclovia Hopelchén Etromque Xampak en la localidad de Hopelchén Municipio de Hopelchén	HOPELCHEN	\$3,149,769.37	\$3,149,769.37	\$3,149,832.74	\$3,149,769.37	\$0.00	100.00%	100.00%	5,100.00 M2	5,100.0 M2	200
PROG.	PARQUE PUBLICO	LOCALIDAD	\$3,987,452.41	\$3,987,452.41	\$3,987,453.79	\$3,987,451.15	\$1.26					
URB	Construccion y equipamiento de parque lineal Etapa tres en la colonia dolores lanz localidad de hopelchén municipio de hopelchén	Hopelchén	\$2,499,995.77	\$2,499,995.77	\$2,499,997.15	\$2,499,995.77	\$0.00	100.00%	100.00%	1,684.65 M2	1,684.65 M2	200
URB	Construccion y equipamiento de parque publico lineal etapa cuatro colonia dolores lanz localidad Hopelchén Municipio de Hopelchén	Hopelchén	\$1,487,456.64	\$1,487,456.64	\$1,487,456.64	\$1,487,455.38	\$1.26	100.00%	100.00%	754 M2	754 M2	200
PROG.	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA OBRA	LOCALIDAD	\$7,890,481.24	\$7,890,477.57	\$7,900,760.14	\$7,416,166.54	\$474,314.70	0.00%	0.00%			
MEV	Construccion de cuartos dormitorios en la Colonia campo de Aviacion localidad de Hopelchén Municipio DE Hopelchén	Hopelchén	\$473,229.87	\$473,229.87	\$474,061.26	\$473,229.87	\$0.00	100.00%	100.00%	55.47 M2	55.47 M2	12
MEV	Construccion de cuartos dormitorios en la Colonia san martin localidad de Hopelchén Municipio de hopelchén	Hopelchén	\$473,229.87	\$473,229.87	\$474,061.26	\$473,229.87	\$0.00	100.00%	100.00%	55.47 M2	55.47 M2	12
MEV	Construccion de cuartos dormitorios en la Localidad de San Juan Bautista Sahabachen Municipio de Hopelchén	San Juan Bautista Sahabachen	\$473,229.87	\$473,229.87	\$474,061.26	\$473,229.87	\$0.00	100.00%	100.00%	55.47 M2	55.47 M2	12
MEV	Construccion de cuartos dormitorios en la Localidad de Suc-tuc Municipio de Hopelchén	Suc-Tuc	\$473,229.85	\$473,229.85	\$474,061.26	\$473,229.85	\$0.00	100.00%	100.00%	55.47 M2	55.47 M2	12
MEV	Construccion de cuartos dormitorios en la Localidad de Cruero San Luis Municipio de Hopelchén	Cruero san Luis LUIS	\$473,229.84	\$473,229.84	\$474,061.26	\$473,229.84	\$0.00	100.00%	100.00%	55.47 M2	55.47 M2	12
MEV	Construccion de cuartos dormitorios en la Localidad de Ich EK Municipio de Hopelchén	Ich EK	\$473,229.84	\$473,229.84	\$474,061.26	\$473,229.84	\$0.00	100.00%	100.00%	55.47 M2	55.47 M2	12
MEV	Construccion de cuartos dormitorios en la localidad el poste Municipio de Hopelchén	El POSTE	\$473,438.55	\$473,438.55	\$473,952.65	\$473,438.55	\$0.00	100.00%	100.00%	55.47 M2	55.47 M2	12
MEV	Construccion de cuartos dormitorios en la Localidad de Karab Municipio de Hopelchén	Karab	\$473,438.56	\$473,438.56	\$473,952.65	\$473,438.56	\$0.00	100.00%	100.00%	55.47 M2	55.47 M2	12



RV






PROG.	OBRA	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BERNEF
MEV	Construccion de cuartos dormitorios en la localidad de Xcalot Akal Municipio de Hopelchén	Xcalot Akal	\$315,625.72	\$315,625.72	\$315,968.43	\$315,625.72	\$0.00	100.00%	100.00%	36.98 M2	36.98 M2	8
MEV	Construccion de cuartos dormitorios en la localidad de Komchen Municipio de Hopelchén	Komchen	\$473,438.57	\$473,438.57	\$473,952.65	\$473,438.57	\$0.00	100.00%	100.00%	55.47 M2	55.47 M2	12
MEV	Construccion de cuartos dormitorios en la localidad de Santa Rita Becanchen Municipio de Hopelchén	Santa Rita Becanchen	\$315,625.72	\$315,625.72	\$315,968.43	\$315,625.72	\$0.00	100.00%	100.00%	36.98 M2	36.98 M2	8
MEV	Construccion de cuartos dormitorios en la localidad de Xcupil Municipio de Hopelchén	Xcupil	\$473,438.56	\$473,438.56	\$473,952.65	\$473,438.56	\$0.00	100.00%	100.00%	55.47 M2	55.47 M2	12
MEV	Construccion de cuartos dormitorios en la localidad de Bolonchen de Region de Hopelchén	Bolonchen de Region	\$631,317.45	\$631,317.45	\$632,107.20	\$631,317.45	\$0.00	100.00%	100.00%	73.93 M2	73.93 M2	16
MEV	Construccion de cuartos dormitorios en la localidad de Chumyaxnic Municipio de Hopelchén	Chumyaxnic	\$473,488.09	\$473,488.09	\$474,080.40	\$473,488.09	\$0.00	100.00%	100.00%	55.47 M2	55.47 M2	12
MEV	Construccion de cuartos dormitorios en la localidad de San Antonio Yaxche Municipio de Hopelchén	San Antonio Yaxché	\$473,488.09	\$473,488.09	\$474,080.40	\$473,488.09	\$0.00	100.00%	100.00%	55.47 M2	55.47 M2	12
MEV	Construccion de cuartos dormitorios en la localidad de Xculoc Municipio de Hopelchén	Xculoc	\$473,488.09	\$473,488.09	\$474,080.40	\$473,488.09	\$0.00	100.00%	100.00%	55.47 M2	55.47 M2	12
MEV	Construccion de cuartos dormitorios en la localidad de Xcanahaltun Huechil Unidos Municipio de Hopelchén	Xcanahaltun Huechil Unidos	\$474,314.70	\$474,314.03	\$474,296.72	\$0.00	\$474,314.70	100.00%	0.00%	100.14 M2	100.14 M2	15



PT




PROG.	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF.
	OBRA												
MEV	Construccion de caurto para baño sin fosa septica en la colonia campo de aviacon localidad Hopelchen municipio de hopelchen		Hopelchen	\$3,008,644.79	\$3,006,642.95	\$3,006,603.82	\$902,041.19	\$2,106,603.60	0.00%	30.00%	52.28 M2	52.28 M2	20
MEV	Construccion de caurto para baño sin fosa septica en la localidad de San Juan bautista salcabchen Municipio de Hopelchen		San Juan Bautista Salcabchen	\$214,903.11	\$214,903.05	\$214,732.26	64,419.68	\$150,483.43	100.00%	30.00%	39.21 M2	39.21 M2	15
MEV	Construccion de caurto para baño sin fosa septica en la localidad de San Francisco Suc Tuc Municipio de Hopelchen		Suc Tuc	\$214,903.11	\$214,903.05	\$214,732.26	64,419.68	\$150,483.43	100.00%	30.00%	39.21 M2	39.21 M2	15
MEV	Construccion de caurto para baño sin fosa septica en la localidad de Cruceiro San Luis Municipio de Hopelchen		Cruceiro san Luis LUIS	\$214,903.11	\$214,903.05	\$214,732.26	64,419.68	\$150,483.43	100.00%	30.00%	39.21 M2	39.21 M2	15
MEV	Construccion de caurto para baño sin fosa septica en la localidad de Ich Ek Municipio de Hopelchen		Ich Ek	\$143,268.74	\$143,268.69	\$143,158.32	42,947.50	\$100,321.24	100.00%	30.00%	26.14 M2	26.14 M2	10
MEV	Construccion de caurto para baño sin fosa septica en la localidad Xcupil Municipio de Hopelchen		Xcupil	\$214,903.11	\$214,903.05	\$214,899.98	64,466.98	\$150,436.13	100.00%	30.00%	39.21 M2	39.21 M2	15
MEV	Construccion de caurto para baño sin fosa septica en la localidad Santa Rita Becanchen Municipio de Hopelchen		Santa Rita Becanchen	\$214,903.11	\$214,903.05	\$214,899.98	64,466.98	\$150,436.13	100.00%	30.00%	39.21 M2	39.21 M2	15
MEV	Construccion de caurto para baño sin fosa septica en la localidad Komchen Municipio de Hopelchen		KOMCHEN	\$214,903.11	\$214,903.05	\$214,899.98	64,466.98	\$150,436.13	100.00%	30.00%	39.21 M2	39.21 M2	15
MEV	Construccion de caurto para baño sin fosa septica en la localidad Bolonchen Municipio de Hopelchen		Bolonchen de Rejin	\$214,904.35	\$214,903.29	\$214,702.93	64,410.88	\$150,493.46	100.00%	30.00%	39.21 M2	39.21 M2	15
MEV	Construccion de caurto para baño sin fosa septica en la localidad Bolonchen Municipio de Hopelchen		Bolonchen de Rejin	\$143,268.74	\$143,268.69	\$143,135.16	42,940.54	\$100,328.20	100.00%	30.00%	26.14 M2	26.14 M2	10
MEV	Construccion de caurto para baño sin fosa septica en la localidad Katib Municipio de Hopelchen		Katib	\$143,268.74	\$143,268.69	\$143,262.29	42,978.72	\$100,290.02	100.00%	30.00%	26.14 M2	26.14 M2	10
MEV	Construccion de caurto para baño sin fosa septica en la localidad El Poste Municipio de Hopelchen		El POSTE	\$143,268.74	\$143,268.69	\$143,262.29	42,978.72	\$100,290.02	100.00%	30.00%	26.14 M2	26.14 M2	10
MEV	Construccion de caurto para baño sin fosa septica en la localidad Xcanahaltun Huechil Unidos		Xcanahaltun Huechil Unidos	\$143,268.74	\$143,268.69	\$143,135.16	42,940.54	\$100,328.20	100.00%	30.00%	26.14 M2	26.14 M2	10
MEV	Construccion de caurto para baño sin fosa septica en la localidad Chunyaxnic Municipio de Hopelchen		Chunyaxnic	\$214,903.11	\$214,903.05	\$214,702.72	64,410.84	\$150,492.27	100.00%	30.00%	39.21 M2	39.21 M2	15
MEV	Construccion de caurto para baño sin fosa septica en la localidad San Antonio Yaxche Municipio de Hopelchen		SAN Antonio Yaxche	\$143,268.74	\$143,268.69	\$143,135.16	42,940.54	\$100,328.20	100.00%	30.00%	26.14 M2	26.14 M2	10
MEV	Construccion de caurto para baño sin fosa septica en la localidad Xcujuc Municipio de Hopelchen		Xcujuc	\$143,268.74	\$143,268.69	\$143,135.16	42,940.54	\$100,328.20	100.00%	30.00%	26.14 M2	26.14 M2	10

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.

DIRECCION DE PLANEACION

PROG.	DEF. Y COND. DE LA PLAN. DEL DES. REG.	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF.
U9	Progra de Gastos Indirectos	Hopelchén C.M.	\$3,404,018.91	\$3,404,018.84	\$0.00	\$3,404,018.84	\$0.07	100.00%	100.00%	1 INFORME	1 INFORME	200
U9	Progra de Gastos Indirectos	Hopelchén C.M.	\$3,404,018.91	\$2,269,335.84	\$0.00	\$2,269,335.84	\$0.00	100.00%	100.00%	1 INFORME	1 INFORME	200
	PAGO CRÉDITO BANDERAS OBRA	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF.
		Hopelchén C.M.	\$19,121,812.64	\$19,121,812.64	\$0.00	\$19,121,812.64	\$0.00	100.00%	100.00%			
	PAGO CRÉDITO BANDERAS	Hopelchén C.M.	\$19,121,812.64	\$19,121,812.64	\$0.00	\$19,121,812.64	\$0.00	100.00%	100.00%			



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
2024-2027
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL RURAL, HUMANO Y FOMENTO ECONOMICO
HOP. CAM.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
2024-2027
DIRECCION DE PLANEACION
HOP. CAM

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
2024-2027
TESORERIA
HOP. CAM

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
2024-2027
DIRECCION DE CONTRALORIA
HOP. CAM.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
2024-2027
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
HOP. CAM.