

"2025, AÑO DE LA MUJER INDÍGENA"

PROYECTO: FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO-33-FAISMUN-2025)
 AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE)

PROG.	APO. AGUA POTABLE	LOCALIDAD	MONTOS					AVANCE		META		BENEF
			PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FÍSICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	
PROG.	OBRA		\$110,613,033.00	\$110,608,054.90	\$110,621,338.15	\$97,762,259.48	12,850,773.52			PROGRAMADA	REAL	
			\$10,003,289.08	\$10,003,289.07	\$10,005,570.47	\$9,096,343.14	906,945.94			PROGRAMADA	REAL	BENEF
APO	Rehabilitación del sistema eléctrico de pozo profundo de agua potable en la Localidad de Ukum Municipio de Hopelchen	Ukum	\$355,043.08	\$355,043.08	\$355,043.08	\$355,043.08	\$0.00	100.00%	100.00%	1 pozo	1 pozo	200
APO	Rehabilitación del sistema eléctrico de pozo profundo de agua potable en la localidad de Ich Ek Municipio de Hopelchen	Ich EK	\$335,347.93	\$335,347.93	\$337,704.93	\$335,347.93	\$0.00	100.00%	100.00%	1 pozo	1 pozo	200
APO	Rehabilitación de pozo profundo de agua potable en la localidad de Vicente Guerrero Iturbide Municipio de Hopelchen	Vicente Guerrero Iturbide	\$315,573.72	\$315,573.72	\$316,573.72	\$315,573.72	\$0.00	100.00%	100.00%	1 pozo	1 pozo	300
APO	Rehabilitación de pozo profundo de agua potable en la localidad de Ramon Corona Municipiode Hopelchen	Ramon Corona	\$327,527.77	\$327,527.77	\$327,527.77	\$327,527.77	\$0.00	100.00%	100.00%	1 pozo	1 pozo	100
APO	Rehabilitación de pozo profundo de agua potable en la localidad de Xculoc Municipio de Hopelchen	Xculoc	\$258,471.63	\$258,471.63	\$258,471.63	\$258,471.63	\$0.00	100.00%	100.00%	1 pozo	1 pozo	150
APO	Rehabilitación de sistema de agua potable en la colonia Santa Cruz pozo cuatro Localidad de Hopelchen Municipio de Hopelchen	Hopelchén	\$509,666.33	\$509,666.33	\$509,666.33	\$509,666.33	\$0.00	100.00%	100.00%	1 pozo	1 pozo	300
APO	Rehabilitación de pozo profundo de agua potable en la Localidad de Chan Chen Municipio de Hopelchen	Chanchen	\$476,133.81	\$476,133.81	\$476,133.81	\$476,133.81	\$0.00	100.00%	100.00%	1 pozo	1 pozo	150
APO	Rehabilitación de pozo profundo de agua potable en la Localidad de Xmaben Municipio de Hopelchen	Xmaben	\$337,117.89	\$337,117.89	\$337,117.89	\$337,117.89	\$0.00	100.00%	100.00%	1 pozo	1 pozo	200
APO	Rehabilitación de pozo profundo de agua potable en la Localidad de Pachultz Municipio de Hopelchen	Pachultz	\$527,082.40	\$527,082.40	\$527,082.40	\$527,082.40	\$0.00	100.00%	100.00%	1 pozo	1 pozo	200
APO	Ampliación de sistema de agua potable calle 24C colonia san roman localidad de Hopelchén Municipio de Hopelchén	Hopelchén	\$112,509.80	\$112,509.80	\$112,523.86	\$112,509.80	\$0.00	100.00%	100.00%	86 ML	86 ML	180
APO	Rehabilitación de pozo profundo de agua potable pozo 2 en la Localidad de Bolonchen de Rejon Municipio de Hopelchen	Bolonchen de Rejon	\$ 488,041.75	\$488,041.75	\$488,037.80	\$488,037.80	\$3.95	100.00%	100.00%	1 pozo	1 pozo	150
APO	Rehabilitación de pozo profundo de agua potable en la Localidad de Dzibachen Municipio de Hopelchen	Dzibachen	\$519,656.90	\$519,656.90	\$519,648.03	\$519,648.03	\$8.87	100.00%	100.00%	1 pozo	1 pozo	150

CALLE 20 ENTRE 19 COL. CENTRO
 OFICINA: 996 822 00 18



[Handwritten signatures and initials]

PROG.	APO . AGUA POTABLE	LOCALIDAD	MONTOS					AVANCE		META		BENEFICIARIO
	OBRA		PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	
APO	Rehabilitación de pozo profundo de agua potable en la Localidad de Ukum Municipio de Hopelchen	Ukum	\$451,267.77	\$451,267.77	\$451,261.01	\$451,261.01	\$6.76	100.00%	100.00%	1 pozo	1 pozo	150
APO	Rehabilitación de pozo profundo de agua potable pozo 1 en la Localidad de Bolonchen de Rejon Municipio de Hopelchen	Bolonchen de Rejon	\$488,041.75	\$488,041.75	\$488,035.28	\$488,035.28	\$6.47	100.00%	100.00%	1pozo	1pozo	150
APO	Rehabilitación de pozo profundo de agua potable en la Localidad de Katab Municipio de Hopelchen	Katab	\$437,791.54	\$437,791.54	\$437,783.11	\$437,783.11	\$8.43	100.00%	100.00%	1pozo	1pozo	100
APO	Rehabilitación de pozo profundo de agua potable en la San Juan Bautista Sahacabchen Municipio de Hopelchen	San Juan Bautista Sahacabchen	\$ 429,999.99	\$ 429,999.99	\$429,990.39	\$429,824.63	\$175.36	100.00%	99.97%	1pozo		150
APO	Rehabilitación de pozo profundo de agua potable en la Localidad de Vicente Guerrero Iturbide Municipio de Hopelchen	Vicente Guerrero Iturbide	\$454,339.63	\$454,339.62	\$454,334.56	\$0.00	\$454,339.63	100.00%	0.00%	1pozo	1pozo	300
APO	Rehabilitación de pozo profundo de agua potable 2da etapa en la Localidad de Xmaben Municipio de Hopelchen	Xmaben	\$452,363.29	\$452,363.29	\$452,355.95	\$0.00	\$452,363.29	100.00%	0.00%	1pozo	1pozo	200
APO	Rehabilitación de pozo profundo de agua potable en la Localidad de Chencoh Municipio de Hopelchen	Chencoh	\$746,602.36	\$746,602.36	\$746,596.03	\$746,596.03	\$6.33	100.00%	100.00%	1pozo	1pozo	200
APO	Rehabilitación de pozo profundo de agua potable en la Localidad de Xmejia Municipio de Hopelchen	Xmejia	\$650,417.70	\$650,417.70	\$650,411.74	\$650,411.74	\$5.96	100.00%	100.00%	1pozo	1pozo	200
APO	Rehabilitación de pozo profundo de agua potable en la Localidad de Xcanha Municipio de Hopelchen	Xcanha	\$ 629,836.56	\$ 629,830.67	\$629,830.67	\$629,830.67	\$5.89	100.00%	100.00%	1 pozo	1 pozo	200
APO	Rehabilitación de pozo profundo de agua potable en la Localidad de Pakchen Municipio de Hopelchen	Pakchen	\$400,455.48	\$400,455.48	\$400,449.16	\$400,449.16	\$6.32	100.00%	100.00%	1pozo	1pozo	200
APO	Rehabilitación de tanque publico de agua potable en la localidad de San Juan Bautista Sahacabchen, Municipio de Hopelchen	San Juan Bautista Sahacabchen	\$300,000.00	\$300,000.00	\$299,991.32	\$299,991.32	\$8.68	100.00%	100.00%	1 TANQUE	1 TANQUE	150




Handwritten signatures and initials in blue ink.

PROG. URB. PUENTE (VEHICULAR Y PEATONAL) (PIR)	LOCALIDAD	MONTOS					AVANCE		META		BENEFICIARIO
		PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	
PORG	OBRA										
URB	Construccion de puente peatonal y vehicular en la Localidad de Xmaben Municipi de Hopelchen	\$1,624,992.79	\$1,624,992.79	\$1,624,985.98	\$487,495.79	\$1,137,497.00	100.00%	30.00%	120 M2	120 M2	200
PORG	CARCAMO SANITARIO O PLUVIAL										
PORG	OBRA										
URB	construccion de carcamo sanitario en el mercado municipal de la Localidad de Hopelchen Municipio de Hopelchen	\$389,588.37	\$389,581.39	\$389,583.59	\$389,581.39	\$6.98	100.00%	100.00%	24 M2	24 M2	1000
PORG	PROG. URB. PAVIMENTACION										
PORG	OBRA										
URB	Rehabilitacion de calle con pavimento sfaltico en la calle 13 colonia santa cruz Localidad de Hopelcén Municipi'plo de Hopelcén	\$1,635,250.32	\$1,635,250.32	\$1,635,786.31	\$1,635,250.32	\$0.00	100.00%	99.96%	1,562.55 M2	1,562.55 M2	150
URB	construccion de calle con pavimento asfaltico en calle 33 A colonia san martin Localidad de Hopelchen Municipio de Hopelchen	\$ 1,557,207.41	\$1,557,138.31	\$1,557,187.80	\$1,557,138.31	\$69.10	100.00%	100.00%	1,388.80 M2	1,388.80 M2	200
URB	Construccion de calle con pavimento de concreto Hidraulico en calles sin numero y calle 2 ente 21 Y 21 A colonia san isidro, Localidad de Hopelchen Municipio de Hopelchen	\$ 2,018,550.05	\$2,018,404.55	\$2,018,545.50	\$2,018,404.55	\$145.50	100.00%	100.00%	1,380.M2	1,380.M2	200
URB	Construccion de calle con pavimento de concreto Hidraulico en calle 20 A Y 20 B colonia Dolores Lanz, Localidad de Hopelchen Municipio de Hopelchen	\$ 2,614,532.60	\$2,614,006.05	\$2,614,523.92	\$2,614,006.05	\$517.87	100.00%	99.98%	1,740 M2	1,740 M2	200
URB	Rehabilitacion de calle con microcarpeta de pavimento asfaltico en calle 28 colonia san roman localidad de Hopelchen Municipio de Hopelchen	\$314,287.57	\$314,287.57	\$314,418.16	\$314,287.57	\$0.00	100.00%	99.96%	655.80 M2	655.80 M2	100
URB	Construccion de calle con pavimento asfaltico en calle 18 entre 33 y libramiento colonia san luis Localidad de Hopelchen Municipio de Hopelchen	\$ 2,866,030.68	\$2,866,030.68	\$ 2,866,584.99	\$ 2,866,030.68	\$0.00	100.00%	99.97%	2,331.60 M2	2,331.60 M2	200
URB	Construccion de calle con pavimento de concreto Hidraulico en calles 24 A,24 B,24 C,Y 27 en colonia San Roman en la localidad de Hopelcén Muicpio de Hopelcén	\$3,044,671.32	\$3,044,671.32	\$3,046,430.31	\$3,044,671.32	\$0.00	100.00%	100.00%	2,073.00 M2	2,073.00 M2	150
URB	Construccion de calles con pavimento de concreto asfaltico en calle 33 colonia san martin Localidad de Hopelchen Municipio de Hopelchen	\$1,746,741.69	\$1,746,741.69	\$1,747,226.34	\$1,746,741.69	\$0.00	100.00%	99.96%	1,299.60 M2	1,299.60 M2	200
URB	Rehabilitacion de calle con pavimento asfaltico en calle 9 colonia aviacion Localidad Hopelcén Municipio de Hopelcén	\$2,419,607.81	\$2,419,607.81	\$2,419,868.76	\$2,419,607.81	\$0.00	100.00%	99.99%	2,523.96 M2	2,523.96 M2	200
URB	Rehabilitacion con pavimento de concreto hidraulico de calle venustiano carraza en la Localidad de Bolonchen de Rejon Municipio de Hopelchen	2,999,444.29	\$ 2,999,444.29	2,999,762.48	2,999,444.29	\$0.00	100.00%	99.98%	2,369.00 M2	2,369.00 M2	250

CALLE 20 ENTRE 19 COL. CENTRO

OFICINA: 996 822 00 18

PROG.	PROG. URB. PAVIMENTACION	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO		FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEFICIARIO
	OBRA												
URB	Construccion de calles con pavimento asfaltico en la Localidad de Chunyaxnic Municipio de Hopelchen	Chunyaxnic	\$2,799,822.20	\$2,799,822.20	\$2,799,861.96	\$2,799,822.20	\$0.00	100.00%		99.99%	2,280.00 M2	2,280.00 M2	200
URB	Construccion de calles con pavimento asfaltico en la Localidad de Cruero San Luis Municipio de Hopelchen	Cruero san Luis	\$3,189,280.70	\$3,188,570.43	\$3,189,280.70	\$3,188,570.43	\$ 710.27	100.00%		100.00%	2,791.20 M2	2,791.20 M2	200
URB	Construccion de calles con pavimento de concreto Hidraulico en la Localidad de Ich Ek, Municipio de Hopelchen	Ich Ek	\$2,771,440.13	\$2,771,394.52	\$2,771,440.13	\$2,771,394.52	\$ 45.61	100.00%		100.00%	2,381.50 M2	2,381.50 M2	200
URB	Construccion de calles con pavimento asfaltico en la Localidad de Santa Rita Becanchen Municipio de Hopelchen	Santa Rita Becanchen	\$3,189,739.43	\$3,189,653.64	\$3,189,739.43	\$3,189,653.64	\$ 85.79	100.00%		100.00%	2,912.48 M2	2,912.48 M2	200
URB	Construccion de calles con pavimento asfaltico en la Localidad de Xmejia Municipio de Hopelchen	Xmejia	\$2,798,561.90	\$2,798,104.24	\$2,798,561.90	\$2,798,104.24	\$457.66	100.00%		100.00%	2,394.25 M2	2,394.25 M2	200
URB	Rehabilitacion de calles con pavimento de concreto hidraulico en la Localidad de Ich EK (2da etapa) Municipio de Hopelchen	ICH EK	\$1,312,798.68	\$1,312,534.11	\$1,312,794.60	\$1,312,534.11	\$264.57	100.00%		99.98%	911.30 M2	911.30 M2	200
URB	Rehabilitacion de calles con microcarpetas de pavimento asfaltico en la Localidad de Xcupil Municipio de Hopelchen	Xcupil	\$2,060,723.12	\$2,060,138.35	\$2,060,713.83	\$2,060,138.35	\$584.77	100.00%		99.98%	4,535.56 M2	4,535.56 M2	200
PROG.	TECHADO EN AREAS DE USOS MULTIPLES	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	AVANCE		FINANCIERO	META		BENEFICIARIO
	OBRA							FISICO			PROGRAMADA	REAL	
URB	Techado de espacio de escuela alterofilia en la Localidad de Hopelchen Municipio de Hopelchen	Hopelchén	\$3,000,004.50	\$3,000,004.50	\$2,999,994.60	\$1,908,761.95	\$1,091,242.55	100.00%		63.63%	669.71 M2	669.71 M2	1000
PROG.	BARDA PERIMETRAL	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	AVANCE		FINANCIERO	META		BENEFICIARIO
	OBRA							FISICO			PROGRAMADA	REAL	
URB	Construccion de barda perimetral en el centro de atencion multiple No13 en la localidad de Hopelchen Municipio de Hopelchen	Hopelchén	\$411,008.62	\$411,008.62	\$411,001.43	\$0.00	\$411,008.62	100.00%		0.00%	102.50 ML	102.50 ML	1000

CALLE 20 ENTRE 19 COL. CENTRO

OFICINA: 996 822 00 18



Handwritten signatures and initials in blue ink.

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN



PROG.	ALUMBRADO PUBLICO	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	AVANCE		META		BENEFICIARIO
	OBRA							FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	
			\$6,109,975.20	\$6,109,789.02	\$6,108,734.00	\$2,474,037.27	\$3,635,937.93					
URB	Rehabilitacion de red de alumbrado publico en la Localidad de Hopelchen Municipio de Hopelchen	Hopelchén	\$2,443,990.08	\$2,443,990.08	\$2,443,493.60	\$733,048.08	\$1,710,942.00	100.00%	300.00%	400 PZAS.	400 PZAS.	1000
URB	Rehabilitacion de red de alumbrado publico en la Localidad de Ukum Municipio de Hopelchen	Ukum	\$916,496.28	\$916,310.10	\$916,310.10	\$916,310.10	\$186.18	100.00%	100.00%	150 PZAS.	150 PZAS.	800
URB	Rehabilitacion de red de alumbrado publico en la Localidad de Dzibalchen Municipio de Hopelchen	Dzibalchén	\$1,221,995.04	\$1,221,995.04	\$1,221,746.80	\$366,524.04	\$855,471.00	100.00%	300.00%	200 PZAS.	200 PZAS.	950
URB	Rehabilitacion de red de alumbrado publico en la Localidad de Bolchén de Rejon Municipio de Hopelchen	Bolonchén de Rejon	\$1,527,493.80	\$1,527,493.80	\$1,527,183.50	\$458,155.05	\$1,069,338.75	100.00%	30.00%	250 PZAS.	250 PZAS.	1000
PROG.	PROG.URB.URBANIZACION(CAMINO SACACOSECHAS)	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	AVANCE		META		BENEFICIARIO
	OBRA							FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	
			\$23,377,747.94	\$23,377,096.23	\$23,383,786.53	\$23,377,096.23	\$651.71					
URB	construccion de caminos sacacosecha en la localidad de Bolonchén de Rejón Municipio de Hopelchén	Bolonchén de Rejón	\$3,189,999.54	\$3,189,954.20	\$3,189,985.93	\$3,189,954.20	\$45.34	100.00%	100.00%	3.00 KM	3.00 KM	200
URB	Rehabilitacion de camino sacacosechas en la Localidad de Chunyaxnic Municipio de Hopelchen	Chunyaxnic	\$3,185,249.00	\$3,185,249.00	\$3,185,343.13	\$3,185,249.00	\$0.00	100.00%	100.00%	3.34 KM	3.34 KM	200
URB	Rehabilitacion de camino sacacosechas en la Localidad de Crucero San Luis Municipio de Hopelchen	Crucero san Luis	\$3,180,649.49	\$3,180,649.49	\$3,185,417.14	\$3,180,649.49	\$0.00	100.00%	99.85%	3.34 KM	3.34 KM	200
URB	Rehabilitacion de camino sacacosechas en la Localidad de El Poste Municipio de Hopelchen	EL Poste	\$3,185,322.94	\$3,185,134.95	\$3,185,322.94	\$3,185,134.95	\$187.99	100.00%	100.00%	3.34 KM	3.34 KM	200
URB	Rehabilitacion de camino sacacosechas en la Localidad de Pachultz Municipio de Hopelchen	Pachultz	\$3,189,999.54	\$3,189,581.16	\$3,189,946.38	\$3,189,581.16	\$418.38	100.00%	99.99%	3.00 KM	3.00 KM	200
URB	Rehabilitacion de camino sacacosechas en la Localidad de Rancho Sosa Municipio de Hopelchen	Rancho sosa	\$2,129,363.29	\$2,129,363.29	\$2,129,473.71	\$2,129,363.29	\$0.00	100.00%	100.00%	2.64 KM	2.64 KM	150
URB	Rehabilitacion de camino sacacosechas en la Localidad de San Francisco Suc tuc Municipio de Hopelchen	San Francisco Suc Tuc	\$3,188,118.43	\$3,188,118.43	\$3,189,236.86	\$3,188,118.43	\$0.00	100.00%	100.00%	3.96 KM	3.96 KM	200
URB	Rehabilitacion de camino sacacosechas en la Localidad de Vicente Guerrero Iturbide Municipio de Hopelchen	Vicente Guerrero Iturbide	\$2,129,045.71	\$2,129,045.71	\$2,129,060.44	\$2,129,045.71	\$0.00	100.00%	100.00%	2.60 KM	2.60 KM	150

CALLE 20 ENTRE 19 COL. CENTRO
OFICINA: 996 822 00 18



Handwritten signature and initials in blue ink.

DIRECCION DE PLANEACION



PROG.	CAMINO	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	AVANCE		META		BENEFICIARIO
	OBRA							FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	
			\$7,785,924.40	\$7,784,681.00	\$7,784,174.68	\$4,528,918.36	\$3,257,001.63					
URB	Rehabilitacion de camino en la Localidad de Chanchen Municipio de Hopelchen	Chanchen	\$3,189,999.54	\$3,189,999.54	\$3,189,131.11	\$956,739.33	\$2,233,260.21	100.00%	30.00%	3 KM	3 KM	200
URB	Rehabilitacion de camino en la Localidad de Chun Ek Municipio de Hopelchen	Chun Ek	\$3,135,207.03	\$3,133,963.63	\$3,134,332.25	\$3,133,963.63	\$1,243.40	100.00%	99.99%	3 KM	3 KM	200
URB	Rehabilitacion de camino en la Localidad de Komchen Municipio de Hopelchen	Komchen	\$1,460,717.83	\$1,460,717.83	\$1,460,711.32	\$438,213.40	\$1,022,497.92	100.00%	30.00%	1.50 KM	1.50 KM	200
PROG.	PROG. URB. URBANIZACION (CANCHA PUBLICA))	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	AVANCE		META		BENEFICIARIO
	OBRA							FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	
			\$1,999,597.44	\$1,999,597.44	\$1,999,597.44	\$1,321,979.67	\$677,617.77					
URB	Rehabilitacion de cancha publica de softbol en la localidad de Hopelchen Municipio de Hopelchen	Hopelchén	\$1,999,597.44	\$1,999,597.44	\$1,999,597.44	\$1,321,979.67	\$677,617.77	100.00%	66.12%	5,726.71 M2	5,726.71 M2	400
PROG.	PROG.MEV. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	AVANCE		META		BENEFICIARIO
	OBRA							FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	
			\$8,415,340.03	\$8,415,340.03	\$8,414,909.07	\$7,157,166.48	\$1,258,173.55					
MEV	construccion de cuartos dormitortios en la localidad de Bolonchén de Rejón Municipio de Hopelchén	Bolonchén de Rejón	\$635,120.00	\$635,120.00	\$635,111.75	\$539,961.62	\$95,158.38	100.00%	85.02%	73.96 M2	73.96 M2	20
MEV	construccion de cuartos dormitortios en la localidad de Chunyaxnic Municipio de Hopelchén	Chunyaxnic	\$476,340.00	\$476,340.00	\$476,333.81	\$404,971.20	\$71,368.80	100.00%	85.02%	55.47 M2	55.47 M2	15
MEV	construccion de cuartos dormitortios en la localidad de Xculoc Municipio de Hopelchén	Xculoc	\$476,340.00	\$476,340.00	\$476,333.81	\$404,971.20	\$71,368.80	100.00%	85.02%	55.47 M2	55.47 M2	15
MEV	construccion de cuartos dormitortios en la localidad de El Poste Municipio de Hopelchén	El Poste	\$317,560.01	\$317,560.01	\$317,555.86	\$269,980.81	\$47,579.20	100.00%	85.02%	36.98 M2	36.98 M2	10
MEV	construccion de cuartos dormitortios en la localidad de Ich Ek Municipio de Hopelchén	ICH EK	\$317,560.01	\$317,560.01	\$317,547.46	\$270,295.17	\$47,264.84	100.00%	85.12%	36.98 M2	36.98 M2	10
MEV	construccion de cuartos dormitortios en la localidad de Hopelchén Municipio de Hopelchén	Hopelchén	\$635,120.00	\$635,120.00	\$635,094.92	\$540,590.36	\$94,529.64	100.00%	85.12%	73.96 M2	73.96 M2	20
MEV	construccion de cuartos dormitortios en la localidad de Santa Rita Becanchen Municipio de Hopelchén	Becanchén	\$317,560.01	\$317,560.01	\$317,547.46	\$270,295.17	\$47,264.84	100.00%	85.12%	36.98 M2	36.98 M2	10
MEV	construccion de cuartos dormitortios en la localidad de Dzibalchen Municipio de Hopelchén	Dzibalchén	\$635,120.00	\$635,120.00	\$635,094.92	\$540,428.30	\$94,691.70	100.00%	85.10%	73.96 M2	73.96 M2	20

CALLE 20 ENTRE 19 COL. CENTRO
OFICINA: 996 822 00 18



Handwritten signatures and initials



PROG.	PROG.MEV. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FÍSICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEFICIARIO
	OBRA											
MEV	construccion de cuartos dormitortios en la localidad de Vicente Guerrero Municipio de Hopelchén	Vicente Guerrero	\$635,120.00	\$635,120.00	\$635,094.92	\$540,428.30	\$94,691.70	100.00%	85.10%	73.96 M2	73.96 M2	20
MEV	construccion de cuartos dormitortios en la localidad de Pak -chen Municipio de Hopelchén	Pakchén	\$476,340.00	\$476,340.00	\$476,321.18	\$405,321.21	\$71,018.79	100.00%	85.10%	55.47 M2	55.47 M2	15
MEV	construccion de cuartos dormitortios en la localidad de Xmejia Municipio de Hopelchén	Xmejia	\$476,340.00	\$476,340.00	\$476,251.46	\$404,771.31	\$71,568.69	100.00%	86.04%	55.47 M2	55.47 M2	15
MEV	construccion de cuartos dormitortios en la localidad de Cancabchen Municipio de Hopelchén	Cacabchén	\$476,340.00	\$476,340.00	\$476,251.46	\$404,771.29	\$71,568.71	100.00%	85.00%	55.47 M2	55.47 M2	15
MEV	construccion de cuartos dormitortios en la localidad de Chunchintok Municipio de Hopelchén	Chunchintok	\$476,340.00	\$476,340.00	\$476,251.46	\$404,771.30	\$71,568.70	100.00%	85.00%	55.47 M2	55.47 M2	15
MEV	construccion de cuartos dormitortios en la localidad de ukum Municipio de Hopelchén	Ukum	\$635,120.00	\$635,120.00	\$635,118.96	\$540,066.59	\$95,053.41	100.00%	85.04%	73.96 M2	73.96 M2	20
MEV	construccion de cuartos dormitortios en la localidad de X-canha Municipio de Hopelchen	X-canha	\$476,340.00	\$476,340.00	\$476,339.23	\$405,049.95	\$71,290.05	100.00%	85.04%	55.47 M2	55.47 M2	15
MEV	construccion de cuartos dormitortios en la localidad de Xmaben Municipio de Hopelchén	Xmabén	\$476,340.00	\$476,340.00	\$476,339.23	\$405,049.95	\$71,290.05	100.00%	85.04%	55.47 M2	55.47 M2	15
MEV	construccion de cuartos dormitortios en la localidad de Xcupil Municipio de Hopelchén	XCUPIL	\$476,340.00	\$476,340.00	\$476,321.18	\$405,442.75	\$70,897.25	100.00%	85.12%	55.47 M2		15



no 3

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN



PROG.	PROG.MEV. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	AVANCE		META		BENEFICIARIO
			\$3,172,673.51	\$3,172,673.51	\$3,172,072.02	\$2,700,879.80	\$471,793.71	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	
MEV	construccion de cuartos para bño (sin fosa septica) en la localidad de Ukum Municipio de Hopelchen	Ukum	\$295,132.43	\$295,132.43	\$295,048.87	\$257,431.71	\$37,700.72	100.00%	87.25%	15.84 M2	15.84 M2	20
MEV	construccion de cuartos para bño (sin fosa septica) en la localidad de Cancabchen Municipio de Hopelchen	Cacabchén	\$221,349.34	\$221,349.34	\$221,286.65	\$193,073.79	\$28,275.55	100.00%	87.25%	11.88 M2	11.88 M2	15
MEV	construccion de cuartos para bño (sin fosa septica) en la localidad de Chunchintok Municipio de Hopelchen	Chunchintok	\$221,349.34	\$221,349.34	\$221,286.65	\$193,073.79	\$28,275.55	100.00%	87.25%	11.88 M2	11.88 M2	15
MEV	construccion de cuartos para bño (sin fosa septica) en la localidad de Xmejia Municipio de Hopelchen	Xmejia	\$147,566.19	\$147,566.19	\$147,524.42	\$128,715.84	\$18,850.35	100.00%	87.25%	7.92 M2	7.92 M2	10
MEV	construccion de cuartos para bño (sin fosa septica) en la localidad de Xmabén Municipio de Hopelchen	Xmabén	\$147,566.19	\$147,566.19	\$147,524.42	\$128,715.84	\$18,850.35	100.00%	87.25%	7.92 M2	7.92 M2	10
MEV	construccion de cuartos para bño (sin fosa septica) en la localidad de Dzibalchen Municipio de Hopelchen	Dzibalchén	\$295,132.43	\$295,132.43	\$295,073.32	\$257,087.73	\$38,044.70	100.00%	87.13%	15.84 M2	15.84 M2	20
MEV	construccion de cuartos para bño (sin fosa septica) en la localidad de Vicente Guerrero Municipio de Hopelchen	Vicente Guerrero	\$221,349.34	\$221,349.34	\$221,304.98	\$192,815.42	\$28,533.92	100.00%	87.13%	11.88 M2	11.88 M2	15
MEV	construccion de cuartos para bño (sin fosa septica) en la localidad de Pakchen Municipio de Hopelchen	Pakchén	\$147,566.19	\$147,566.19	\$147,536.65	\$128,543.63	\$19,022.56	100.00%	87.13%	7.92 M2	7.92 M2	10
MEV	construccion de cuartos para bño (sin fosa septica) en la localidad de Xcupil Municipio de Hopelchen	Xcupil	\$221,349.34	\$221,349.34	\$221,345.14	\$154,158.94	\$67,190.40	100.00%	69.65%	11.88 M2	11.88 M2	15
MEV	construccion de cuartos para bño (sin fosa septica) en la localidad de Becanchen Municipio de Hopelchen	Becanchén	\$147,566.19	\$147,566.19	\$147,563.43	\$102,772.61	\$44,793.58	100.00%	69.65%	7.92 M2	7.92 M2	10
MEV	construccion de cuartos para bño (sin fosa septica) en la localidad de Hopelchen Municipio de Hopelchen	Hopelchén	\$221,349.34	\$221,349.34	\$221,345.15	\$192,865.24	\$28,484.10	100.00%	87.14%	11.88 M2	11.88 M2	15
MEV	construccion de cuartos para bño (sin fosa septica) en la localidad el Poste Municipio de Hopelchen	EL Poste	\$147,566.19	\$147,566.19	\$147,563.44	\$128,576.81	\$18,989.38	100.00%	87.14%	7.92 M2	7.92 M2	10
MEV	construccion de cuartos para bño (sin fosa septica) en la localidad de Ich Ek Municipio de Hopelchen	Ich Ek	\$147,566.19	\$147,566.19	\$147,563.44	\$128,576.81	\$18,989.38	100.00%	87.14%	7.92 M2	7.92 M2	10
MEV	construccion de cuartos para bño (sin fosa septica) en la localidad de Boonchen de Rejon Municipio de Hopelchen	Bolonchén de Rejón	\$295,132.43	\$295,132.43	\$295,052.72	\$257,235.82	\$37,896.61	100.00%	87.19%	15.84 M2	15.84 M2	20
MEV	construccion de cuartos para bño (sin fosa septica) en la localidad de Chunyaxnic Municipio de Hopelchen	Chunyaxnic	\$147,566.19	\$147,566.19	\$147,526.37	\$128,617.91	\$18,948.28	100.00%	87.19%	7.92 M2	7.92 M2	10
MEV	construccion de cuartos para bño (sin fosa septica) en la localidad de Xculoc Municipio de Hopelchen	Xculoc	\$147,566.19	\$147,566.19	\$147,526.37	\$128,617.91	\$18,948.28	100.00%	87.19%	7.92 M2	7.92 M2	10



PROG.	PROG.U9 DEF. Y COND. DE PLAN DEL DES. REGIONAL	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	AVANCE		META		BENEFICIARIO
								FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	
U9	Programa de Gastos Indirectos	Hopelchén	\$4,984,201.22	\$4,984,201.22	\$4,984,201.22	\$4,984,201.32						
U9	Programa de Desarrollo Institucional Municipal (PRODIM)	Hopelchén	\$3,270,917.54	\$3,270,917.54	\$3,270,917.54	\$3,270,917.53	\$0.01	100.00%	100.00%	1 Informe	1 Informe	200
			\$1,713,283.68	\$1,713,283.68	\$1,713,283.68	\$1,713,283.79	-\$0.11	100.00%	100.00%	1 Informe	1 Informe	400

LIC. DIEGO ARMANDO YERRES GONZALEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

LIC. RUBEN ALBERTO ROSADO SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL

LIC. MANUEL JESUS SOANCALT BEN COMO
DIRECTOR DE CONTRALORIA

ARQ. KENNIA DE FATIMA VILLAMONTE ZAPATA
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN
2024-2027

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN
2024-2027

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN
2024-2027

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN
2024-2027
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
HOP. CAM.

DIRECCION DE PLANEACION
HOP. CAM

TESORERIA
HOP. CAM

DIRECCION DE CONTRALORIA
HOP. CAM.