

	"2025, AÑO DE LA MUJER INDÍGENA"											
	PROYECTO: FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO-33-FAISMUN-2025)											
	AVANCE FISICO-FINANCIERO											
	SEGUNDO TRIMESTRE											
PROG.	APO. AGUA POTABLE	LOCALIDAD	MONTOS					AVANCE		META		BENEF
			PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	
			\$110,613,033.00	\$52,344,903.95	\$18,697,623.90	\$2,296,351.60	108,316,681.40			PROGRAMADA	REAL	
PROG.	OBRA		\$3,558,485.88	\$3,558,485.88	\$2,719,651.32	\$112,509.80	3,445,976.08			PROGRAMADA	REAL	BENEF
APO	Rehabilitacion del sistema electrico de pozo profundo de agua potable en la Localidad de Ukum Municipio de Hopelchen	Ukum	\$355,161.02	\$355,161.02	\$355,043.08	\$0.00	\$355,161.02	100.00%	0.00%	1 pozo	1 pozo	200
APO	Rehabilitacion del sistema electrico de pozo profundo de agua potable en la localidad de Ich Ek Municipio de Hopelchen	Ich EK	\$337,807.07	\$337,807.07	\$337,704.93	\$0.00	\$337,807.07	100.00%	0.00%	1 pozo	1 pozo	200
APO	Rehabilitacion de pozo profundo de agua potable en la localidad de Vicente Guerrero Iturbide Municipio de Hopelchen	Vicente Guerrero Iturbide	\$315,701.92	\$315,701.92	\$315,573.72	\$0.00	\$315,701.92	100.00%	0.00%	1 pozo	1 pozo	300
APO	Rehabilitacion de pozo profundode agua potable en la localidad de Ramon Corona Municipiode Hopelchen	Ramon Corona	\$328,190.55	\$328,190.55	\$0.00	\$0.00	\$328,190.55	0.00%	0.00%	1 pozo		100
APO	Rehabilitacion de pozo profundo de agua potable en la localidad de Xculoc Municipio de Hopelchen	Xculoc	\$258,600.89	\$258,600.89	\$258,471.63	\$0.00	\$258,600.89	100.00%	0.00%	1 pozo	1 pozo	150
APO	Rehabilitacion de sistemade agua potable en la colonia Santa Cruz pozo cuatro Localidad de Hopelchen Municipio de Hopelchen	Hopelchén	\$509,791.42	\$509,791.42	\$0.00	\$0.00	\$509,791.42	0.00%	0.00%	1 POZO		300
APO	Rehabilitacion de pozo profundo de agua potable en la Localidad de Chan Chen Municipio de Hopelchen	Chanchen	\$476,266.12	\$476,266.12	\$476,133.81	\$0.00	\$476,266.12	100.00%	0.00%	1 pozo	1 pozo	150
APO	Rehabilitacion de pozo profundo de agua potable en la Localidad de Xmaben Municipio de Hopelchen	Xmaben	\$337,269.92	\$337,269.92	\$337,117.89	\$0.00	\$337,269.92	100.00%	0.00%	1 pozo	1 pozo	200
APO	Rehabilitaciopn de pozo profundo de agua potable en la Localidad de Pachuitz Municipio de Hopelchen	Pachuitz	\$527,158.51	\$527,158.51	\$527,082.40	\$0.00	\$527,158.51	60.00%	0.00%	1 pozo		200
APO	Ampliacion de sistema de agua potable calle 24C colonia san roman localidad de Hopelchén Municipio de Hopelchén	Hopelchén	\$112,538.46	\$112,538.46	\$112,523.86	\$112,509.80	\$28.66	100.00%	99.97%	86 ML	86 ML	180

PROG.	PROG. URB. PAVIMENTACION	LOCALIDAD	MONTOS					AVANCE		META		BENEFICIARIO
			PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	
			\$29,908,695.82	\$29,781,552.81	\$10,663,081.73	\$1,228,216.66	\$28,680,479.16					
URB	Rehabilitación de calle con pavimento sfáltico en la calle 13 colonia santa cruz Localidad de Hopelcén Municipio de Hopelcén	Hopelchén	\$1,635,890.58	\$1,635,890.58	\$1,635,786.31	\$0.00	\$1,635,890.58	15.00%	0.00%	1,562.55 M2		150
URB	Rehabilitación de calle con microcarpeta de pavimento asfáltico en calle 28 colonia san roman localidad de Hopelchen Municipio de Hopelchen	Hopelchén	\$412,090.48	\$314,440.92	\$314,418.16	\$314,287.57	\$97,802.91	100.00%	99.96%	655.80 M2	655.80 M2	100
URB	Construcción de calle con pavimento asfáltico en calle 18 entre 33 y libramiento colonia san luis Localidad de Hopelchen Municipio de Hopelchen	Hopelchén	\$2,866,909.09	\$2,866,909.09	\$2,866,584.99	\$0.00	\$2,866,909.09	0.00%	0.00%	2,331.60 M2		200
URB	Construcción de calle con pavimento de concreto Hidraulico en calles 24 A,24 B,24 C,Y 27 en colonia San Roman en la localidad de Hopelchén Municipio de Hopelchén	Hopelchén	\$3,046,477.17	\$3,046,477.17	\$3,046,430.31	\$913,929.09	\$2,132,548.08	45.00%	30.00%	2,073.00 M2		150
URB	Construcción de calles con pavimento de concreto asfáltico en calle 33 colonia san martin Localidad de Hopelchen Municipio de Hopelchen	Hopelchén	\$1,747,433.62	\$1,747,433.62	\$0.00	\$0.00	\$1,747,433.62			1,299.60 M2		200
URB	Rehabilitación de calle con pavimento asfáltico en calle 9 colonia aviacion Localidad Hopelchén Municipio de Hopelchén	Hopelchén	\$2,419,894.88	\$2,419,894.88	\$0.00	\$0.00	\$2,419,894.88			2,523.96 M2		200
URB	Rehabilitación con pavimento de concreto hidraulico de calle venustiano carraza en la Localidad de Bolonchen de Rejon Municipio de Hopelchen	Bolonchén de Rejon	\$3,000,000.00	\$2,999,991.62	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00			2,369.00 M2		250
URB	Construcción de calles con pavimento asfáltico en la Localidad de Chunyaxnic Municipio de Hopelchen	Chunyaxnic	\$2,800,000.00	\$2,799,996.35	\$2,799,861.96	\$0.00	\$2,800,000.00	30.00%	0.00%	2,280.00 M2		200
URB	Construcción de calles con pavimento asfáltico en la Localidad de Crucero San Luis Municipio de Hopelchen	Crucero san Luis	\$3,190,000.00	\$3,189,946.20	\$0.00	\$0.00	\$3,190,000.00			2,791.20 M2		200
URB	Construcción de calles con pavimento de concreto Hidraulico en la Localidad de Ich Ek, Municipio de Hopelchen	Ich Ek	\$2,800,000.00	\$2,771,651.21	\$0.00	\$0.00	\$2,800,000.00			2,381.50 M2		200
URB	Construcción de calles con pavimento asfáltico en la Localidad de Santa Rita Becanchen Municipio de Hopelchen	Santa Rita Becanchen	\$3,190,000.00	\$3,189,899.89	\$0.00	\$0.00	\$3,190,000.00			2,912.48 M2		200
URB	Construcción de calles con pavimento asfáltico en la Localidad de Xmejia Municipio de Hopelchen	Xmejia	\$2,800,000.00	\$2,799,021.28	\$0.00	\$0.00	\$2,800,000.00			2,394.25 M2		200

PROG.	PROG. URB. URBANIZACION(CAMINO SACACOSECHAS)	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	AVANCE		META		BENEFICIARIO
								FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	
	OBRA		\$17,020,000.00	\$17,004,865.46	\$5,314,890.85	\$955,625.14	\$16,064,374.86					
URB	Rehabilitacion de camino sacosechas en la Localidad de Chunyaxnic Municipio de Hopelchen	Chunyaxnic	\$3,190,000.00	\$3,185,459.90	\$0.00	\$0.00	\$3,185,459.90			3.34 KM		200
URB	Rehabilitacion de camino sacacosechas en la Localidad de Crucero San Luis Municipio de Hopelchen	Crucero san Luis	\$3,190,000.00	\$3,185,459.90	\$3,185,417.14	\$955,625.14	\$2,229,834.76	0.00%	30.00%	3.34 KM		200
URB	Rehabilitacion de camino sacacosechas en la Localidad de El Poste Municipio de Hopelchen	EL Poste	\$3,190,000.00	\$3,185,459.90	\$0.00	\$0.00	\$3,185,459.90			3.34 KM		200
URB	Rehabilitacion de camino sacacosechas en la Localidad de Rancho Sosa Municipio de Hopelchen	Rancho sosa	\$2,130,000.00	\$2,129,665.15	\$2,129,473.71	\$0.00	\$2,129,665.15	30.00%	0.00%	2.64 KM		150
URB	Rehabilitacion de camino sacacosechas en la Localidad de San Francisco Suc Tuc Municipio de Hopelchen	San Francisco Suc Tuc	\$3,190,000.00	\$3,189,312.47	\$0.00	\$0.00	\$3,189,312.47			3.96 KM		200
URB	Rehabilitacion de camino sacacosechas en la Localidad de Vicente Guerrero Iturbide Municipio de Hopelchen	Vicente Guerrero Iturbide	\$2,130,000.00	\$2,129,508.14	\$0.00	\$0.00	\$2,129,508.14			2.60 KM		150
PROG.	PROG. URB. URBANIZACION (CANCHA PUBLICA))	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	AVANCE		META		BENEFICIARIO
								FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	
	OBRA		\$2,000,000.00	\$1,999,999.80	\$0.00	\$0.00	\$1,999,999.80					
URB	Rehabilitacion de cancha publica de softbol en la localidad de Hopelchen Municipio de Hopelchen	Hopelchén	\$2,000,000.00	\$1,999,999.80	\$0.00	\$0.00	\$1,999,999.80	0.00%	0.00%	5,726.71 M2		400

LIC.DIEGO ARMANDO YERVES GONZALEZ
DIRECCION DE PLANEACION

LIC.RUBEN ALBERTO ROSADO SALAZAR
TESORERIA MUNICIPAL

LIC. MANUEL JERONIMO BENCOMO
DIRECCION DE CONTRALORIA

ARQ. KENNIA DE FATIMA VILLAMONTE ZAPATA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
2024- 2027

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
2024-2027
CALLE 20 ENTRE 10 Y 12 CENTRO
OFICINA: 996 822 00 18

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
2024- 2027
DIRECCION DE CONTRALORIA
HOP. CAM.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
2024- 2027
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
HOP. CAM.

DIRECCION DE PLANEACION
HOP. CAM

TESORERIA
HOP. CAM