

"2025, AÑO DE LA MUJER INDÍGENA"

PROYECTO: FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO-33-FAISMUN-2025)

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

TERCER TRIMESTRE

PROG.	APO. AGUA POTABLE	LOCALIDAD	MONTOS					AVANCE		META		BENEF
			PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FÍSICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	
			\$110,613,033.00	\$91,081,000.59	\$64,629,603.30	\$50,944,340.33	59,668,692.67			PROGRAMADA	REAL	
PROG.	OBRA		\$8,947,464.05	\$8,947,464.04	\$8,245,288.93	\$3,554,474.36	5,392,989.69			PROGRAMADA	REAL	BENEF
APO	Rehabilitación del sistema eléctrico de pozo profundo de agua potable en la Localidad de Ukum Municipio de Hopelchén	Ukum	\$355,161.02	\$355,161.02	\$355,043.08	\$355,043.08	\$117.94	100.00%	99.97%	1 pozo	1 pozo	200
APO	Rehabilitación del sistema eléctrico de pozo profundo de agua potable en la localidad de Ich Ek Municipio de Hopelchén	Ich EK	\$337,807.07	\$337,807.07	\$337,704.93	\$335,347.93	\$2,459.14	100.00%	99.27%	1 pozo	1 pozo	200
APO	Rehabilitación de pozo profundo de agua potable en la localidad de Vicente Guerrero Iturbide Municipio de Hopelchén	Vicente Guerrero Iturbide	\$315,701.92	\$315,701.92	\$315,573.72	\$315,573.72	\$128.20	100.00%	99.96%	1 pozo	1 pozo	300
APO	Rehabilitación de pozo profundo de agua potable en la localidad de Ramon Corona Municipiode Hopelchén	Ramon Corona	\$328,190.55	\$328,190.55	\$327,527.77	\$327,527.77	\$662.78	100.00%	99.80%	1 pozo	1 pozo	100
APO	Rehabilitación de pozo profundo de agua potable en la localidad de Xculoc Municipio de Hopelchén	Xculoc	\$258,600.89	\$258,600.89	\$258,471.63	\$258,471.63	\$129.26	100.00%	99.95%	1 pozo	1 pozo	150
APO	Rehabilitación de sistema de agua potable en la colonia Santa Cruz pozo cuatro Localidad de Hopelchén Municipio de Hopelchén	Hopelchén	\$509,791.42	\$509,791.42	\$509,666.33	\$509,666.33	\$125.09	100.00%	99.98%	1 pozo	1 pozo	300
APO	Rehabilitación de pozo profundo de agua potable en la Localidad de Chan Chen Municipio de Hopelchén	Chanchen	\$476,266.12	\$476,266.12	\$476,133.81	\$476,133.81	\$132.31	100.00%	99.97%	1 pozo	1 pozo	150
APO	Rehabilitación de pozo profundo de agua potable en la Localidad de Xmaben Municipio de Hopelchén	Xmaben	\$337,269.92	\$337,269.92	\$337,117.89	\$337,117.89	\$152.03	100.00%	99.95%	1 pozo	1 pozo	200
APO	Rehabilitación de pozo profundo de agua potable en la Localidad de Pachuitz Municipio de Hopelchén	Pachuitz	\$527,158.51	\$527,158.51	\$527,082.40	\$527,082.40	\$76.11	100.00%	99.99%	1 pozo	1 pozo	200
APO	Ampliación de sistema de agua potable calle 24C colonia san roman localidad de Hopelchén Municipio de Hopelchén	Hopelchén	\$112,538.46	\$112,538.46	\$112,523.86	\$112,509.80	\$28.66	100.00%	99.97%	86 ML	86 ML	180
APO	Rehabilitación de pozo profundo de agua potable pozo 2 en la Localidad de Bolonchen de Rejon Municipio de Hopelchén	Bolonchen de Rejon	\$488,041.75	\$488,041.75	\$488,037.80	\$0.00	\$488,041.75	100.00%	0.00%	1 pozo	1 pozo	150
APO	Rehabilitación de pozo profundo de agua potable en la Localidad de Dzibalchen Municipio de Hopelchén	Dzibalchen	\$519,656.90	\$519,656.90	\$519,648.03	\$0.00	\$519,656.90	100.00%	0.00%	1 pozo	1 pozo	150

PROG.	APO . AGUA POTABLE	LOCALIDAD	MONTOS					AVANCE		META		BENEFICIARIO
	OBRA		PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	
APO	Rehabilitaciopn de pozo profundo de agua potable en la Localidad de Ukum Municipio de Hopelchen	Ukum	\$451,267.77	\$451,267.77	\$451,261.01	\$0.00	\$451,267.77	100.00%	0.00%	1 pozo	1 pozo	150
APO	Rehabilitaciopn de pozo profundo de agua potable pozo 1 en la Localidad de Bolonchen de Rejon Municipio de Hopelchen	Bolonchen de Rejon	\$488,041.75	\$488,041.75	\$488,035.28	\$0.00	\$488,041.75	85.00%	0.00%	1pozo		150
APO	Rehabilitaciopn de pozo profundo de agua potable en la Localidad de Katab Municipio de Hopelchen	Katab	\$437,791.54	\$437,791.54	\$437,783.11	\$0.00	\$437,791.54	85.00%	0.00%	1pozo		100
APO	Rehabilitaciopn de pozo profundo de agua potable en la Localidad de Vicente Guerrero Iturbide Municipio de Hopelchen	Vicente Guerrero Iturbide	\$454,339.63	\$454,339.62	\$454,334.56	\$0.00	\$454,339.63	80.00%	0.00%	1pozo		300
APO	Rehabilitaciopn de pozo profundo de agua potable 2da etapa en la Localidad de Xmaben Municipio de Hopelchen	Xmaben	\$452,363.29	\$452,363.29	\$452,335.95	\$0.00	\$452,363.29	80.00%	0.00%	1pozo		200
APO	Rehabilitacion de pozo profundo de agua potable en la Localidad de Chencoh Municipio de Hopelchen	Chencoh	\$746,602.36	\$746,602.36	\$746,596.03	\$0.00	\$746,602.36	80.00%	0.00%	1pozo		200
APO	Rehabilitaciopn de pozo profundo de agua potable en la Localidad de Xmejia Municipio de Hopelchen	Xmejia	\$650,417.70	\$650,417.70	\$650,411.74	\$0.00	\$650,417.70	80.00%	0.00%	1pozo		200
APO	Rehabilitaciopn de pozo profundo de agua potable en la Localidad de Pakchen Municipio de Hopelchen	Pakchen	\$400,455.48	\$400,455.48	\$0.00	\$0.00	\$400,455.48	0.00%	0.00%	1pozo		200
APO	Rehabilitacion de tanque publico de agua potable en la localidad de SanJuan Bautista Sahacabchen, Municipio de Hopelchen	San Juan Bautista Sahacabchen	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	0.00%	0.00%	1 TANQUE		150
PROG.	PROG. URB. PUENTE (VEHICULAR Y PEATONAL) (PIR)	LOCALIDAD	MONTOS					AVANCE		META		BENEFICIARIO
	OBRA		PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	
PORC			\$1,624,992.79	\$1,624,992.79	\$0.00	\$0.00	\$1,624,992.79					
URB	Construccion de puente peatonal y vehicular en la Loclidad de Xmaben Municipi de Hopelchen	Xmaben	\$1,624,992.79	\$1,624,992.79	\$0.00	\$0.00	\$1,624,992.79	0.00%	0.00%	120 M2		200

	PROG. URB. PAVIMENTACION	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEFICIARIO
	OBRA		\$39,472,507.68	\$39,345,364.67	\$31,336,149.27	\$27,194,105.44	\$12,278,402.24					
URB	Rehabilitación de calle con pavimento sfaltico en la calle 13 colonia santa cruz Localidad de Hopelchén Municipio de Hopelchén	Hopelchén	\$1,635,890.58	\$1,635,890.58	\$1,635,786.31	\$1,635,250.32	\$ 640.26	100.00%	99.96%	1,562.55 M2	1,562.55 M2	150
URB	construccion de calle con pavimento asfaltico en calle 33 A colonia san martin Localidad de Hopelchen Municipio de Hopelchen	Hopelchén	\$ 1,557,207.41	\$1,557,207.41	\$1,557,187.80	\$0.00	\$ 1,557,207.41	3.00%	0.00%	1,388.80 M2		200
URB	Construccion de calle con pavimento de concreto Hidraulico en calles sin numero y calle 2 ente 21 Y 21 A colonia san isidro, Localidad de Hopelchen Municipio de Hopelchen	Hopelchén	\$ 2,018,550.05	\$2,018,550.05	\$0.00	\$0.00	\$ 2,018,550.05	0.00%	0.00%	1,380.M2		200
URB	Construccion de calle con pavimento de concreto Hidraulico en calle 20 A Y 20 B colonia Dolores Lanz, Localidad de Hopelchen Municipio de Hopelchen	Hopelchén	\$ 2,614,532.60	\$2,614,532.60	\$0.00	\$0.00	\$ 2,614,532.60	0.00%	0.00%	1,740 M2		200
URB	Rehabilitación de calle con microcarpeta de pavimento asfaltico en calle 28 colonia san roman localidad de Hopelchen Municipio de Hopelchen	Hopelchén	\$412,090.48	\$314,440.92	\$314,418.16	\$314,287.57	\$ 97,802.91	100.00%	99.96%	655.80 M2	655.80 M2	100
URB	Construccion de calle con pavimento asfaltico en calle 18 entre 33 y libramiento colonia san luis Localidad de Hopelchen Municipio de Hopelchen	Hopelchén	\$ 2,866,909.09	\$ 2,866,909.09	\$ 2,866,584.99	\$ 2,866,030.68	\$ 878.41	100.00%	99.97%	2,331.60 M2	2,331.60 M2	200
URB	Construccion de calle con pavimento de concreto Hidraulico en calles 24 A,24 B,24 C,Y 27 en colonia San Roman en la localidad de Hopelchén Municipio de Hopelchén	Hopelchén	\$3,046,477.17	\$3,046,477.17	\$3,046,430.31	\$3,044,671.32	\$ 1,805.85	100.00%	99.94%	2,073.00 M2	2,073.00 M2	150
URB	Construccion de calles con pavimeno de concreto asfaltico en calle 33 colonia san martin Localidad de Hopelchen Municipio de Hopelchen	Hopelchén	\$1,747,433.62	\$1,747,433.62	\$1,747,226.34	\$1,746,741.69	\$ 691.93	100.00%	99.96%	1,299.60 M2	1,299.60 M2	200
URB	Rehabilitación de calle con pavimento asfaltico en calle 9 colonia aviación Localidad Hopelchén Municipio de Hopelchén	Hopelchén	\$2,419,894.88	\$2,419,894.88	\$2,419,868.76	\$2,419,607.81	\$ 287.07	100.00%	99.99%	2,523.96 M2	2,523.96 M2	200
URB	Rehabilitación con pavimento de concreto hidraulico de calle venustiano carraza en la Loclidad de Bolonchen de Rejon Municipio de Hopelchen	Bolonchén de Rejon	\$3,000,000.00	\$2,999,991.62	2,999,762.48	2,999,444.29	\$ 555.71	100.00%	99.98%	2,369.00 M2	2,369.00 M2	250
URB	Construccion de calles con pavimento asfaltico en la Localidad de Chunyaxnic Municipio de Hopelchen	Chunyaxnic	\$2,800,000.00	\$2,799,996.35	\$2,799,861.96	\$2,799,822.20	\$ 177.80	100.00%	99.99%	2,280.00 M2	2,280.00 M2	200
URB	Construccion de calles con pavimento asfaltico en la Localidad de Crucero San Luis Municipio de Hopelchen	Crucero san Luis	\$3,190,000.00	\$3,189,946.20	\$3,189,280.70	\$3,188,570.43	\$ 1,429.57	100.00%	99.96%	2,791.20 M2	2,791.20 M2	200
URB	Construccion de calles con pavimento de concreto Hidraulico en la Localidad de Ich Ek, Municipio de Hopelchen	Ich Ek	\$2,800,000.00	\$2,771,651.21	\$2,771,440.13	\$2,100,412.44	\$ 699,587.56	100.00%	75.78%	2,381.50 M2	2,381.50 M2	200
URB	Construccion de calles con pavimento asfaltico en la Localidad de Santa Rita Becanchen Municipio de Hopelchen	Santa Rita Becanchen	\$3,190,000.00	\$3,189,899.89	\$3,189,739.43	\$1,281,162.45	\$ 1,908,837.55	100.00%	40.18%	2,912.48 M2	2,912.48 M2	200
URB	Construccion de calles con pavimeno asfaltico en la Localidad de Xmejia Municipio de Hopelchen	Xmejia	\$2,800,000.00	\$2,799,021.28	\$2,798,561.90	\$2,798,104.24	\$ 1,895.76	100.00%	99.97%	2,394.25 M2	2,394.25 M2	200

CALLE 20 ENTRE 19 COL. CENTRO

OFICINA: 996 822 00 18



[Handwritten signatures and marks]

PROG.	PROG. URB. PAVIMENTACION	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO		FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEFICIARIO
	OBRA												
URB	Rehabilitación de calles con pavimento de concreto hidráulico en la Localidad de Ich EK (2da etapa) Municipio de Hopelchen	ICH EK	\$1,312,798.68	\$1,312,798.68	\$0.00	\$0.00	\$ 1,312,798.68	0.00%	0.00%		911.30 M2		200
URB	Rehabilitación de calles con microcarpeta, de pavimento asfáltico en la Localidad de Xcupil Municipio de Hopelchen	Xcupil	\$2,060,723.12	\$2,060,723.12	\$0.00	\$0.00	\$ 2,060,723.12	0.00%	0.00%		4,535.56 M2		200

PROG.	PROG. URB. URBANIZACION(CAMINO SACACOSECHAS)	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	AVANCE		META		BENEFICIARIO
	OBRA							FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	
			\$23,399,999.08	\$23,384,864.54	\$18,064,366.44	\$16,485,288.92	\$6,914,710.16					
URB	construcción de caminos sacacosecha en la localidad de Bolonchén de Rejón Municipio de Hopelchen	Bolonchén de Rejón	\$3,189,999.54	\$3,189,999.54	\$3,189,985.93	\$0.00	\$3,189,999.54	3.00%	0.00%	3.00 KM		200
URB	Rehabilitación de camino sacacosechas en la Localidad de Chunyaxnic Municipio de Hopelchen	Chunyaxnic	\$3,190,000.00	\$3,185,459.90	\$3,185,343.13	\$3,185,249.00	\$210.90	100.00%	99.99%	3.34 KM	3.34 KM	200
URB	Rehabilitación de camino sacacosechas en la Localidad de Crucero San Luis Municipio de Hopelchen	Crucero san Luis	\$3,190,000.00	\$3,185,459.90	\$3,185,417.14	\$3,180,649.49	\$4,810.41	100.00%	99.85%	3.34 KM	3.34 KM	200
URB	Rehabilitación de camino sacacosechas en la Localidad de El Poste Municipio de Hopelchen	EL Poste	\$3,190,000.00	\$3,185,459.90	\$3,185,322.94	\$2,672,863.00	\$512,596.90	100.00%	83.91%	3.34 KM	3.34 KM	200
URB	Rehabilitación de camino sacacosechas en la Localidad de Pachuitz Municipio de Hopelchen	Pachuitz	\$3,189,999.54	\$3,189,999.54	\$0.00	\$0.00	\$3,189,999.54	0.00%	0.00%	3.00 KM		200
URB	Rehabilitación de camino sacacosechas en la Localidad de Rancho Sosa Municipio de Hopelchen	Rancho sosa	\$2,130,000.00	\$2,129,665.15	\$2,129,473.71	\$2,129,363.29	\$301.86	100.00%	99.99%	2.64 KM	2.64 KM	150
URB	Rehabilitación de camino sacacosechas en la Localidad de San Francisco Suc Tuc Municipio de Hopelchen	San Francisco Suc Tuc	\$3,190,000.00	\$3,189,312.47	\$3,189,236.86	\$3,188,118.43	\$1,194.04	100.00%	99.96%	3.96 KM	3.96 KM	200
URB	Rehabilitación de camino sacacosechas en la Localidad de Vicente Guerrero Iturbide Municipio de Hopelchen	Vicente Guerrero Iturbide	\$2,130,000.00	\$2,129,508.14	\$2,129,060.44	\$2,129,045.71	\$462.43	100.00%	99.99%	2.60 KM	2.60 KM	150
PROG.	PROG. URB. URBANIZACION (CANCHA PUBLICA))	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	AVANCE		META		BENEFICIARIO
	OBRA							FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	
			\$2,000,000.00	\$1,999,999.80	\$1,999,597.44	\$1,321,979.67	\$678,020.33					
URB	Rehabilitación de cancha publica de softbol en la localidad de Hopelchen Municipio de Hopelchen	Hopelchén	\$2,000,000.00	\$1,999,999.80	\$1,999,597.44	\$1,321,979.67	\$678,020.33	100.00%	66.10%	5,726.71 M2	5,726.71 M2	400

PROG.	PROG.MEV. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	AVANCE		META		BENEFICIARIO
	OBRA		\$7,621,440.02	\$7,621,440.02	\$0.00	\$0.00	\$7,621,440.02	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	
MEV	construccion de cuartos dormitortios en la localidad de Bolonchén de Rejón Municipio de Hopelchén	Bolonchén de Rejón	\$635,120.00	\$635,120.00	\$0.00	\$0.00	\$635,120.00	0.00%	0.00%	73.96 M2		20
MEV	construccion de cuartos dormitortios en la localidad de Chunyaxnic Municipio de Hopelchén	Chunyaxnic	\$476,340.00	\$476,340.00	\$0.00	\$0.00	\$476,340.00	0.00%	0.00%	55.47 M2		15
MEV	construccion de cuartos dormitortios en la localidad de Xculoc Municipio de Hopelchén	Xculoc	\$476,340.00	\$476,340.00	\$0.00	\$0.00	\$476,340.00	0.00%	0.00%	55.47 M2		15
MEV	construccion de cuartos dormitortios en la localidad de El Poste Municipio de Hopelchén	EL Poste	\$317,560.01	\$317,560.01	\$0.00	\$0.00	\$317,560.01	0.00%	0.00%	36.98 M2		10
MEV	construccion de cuartos dormitortios en la localidad de Hopelchén Municipio de Hopelchén	Hopelchén	\$635,120.00	\$635,120.00	\$0.00	\$0.00	\$635,120.00	0.00%	0.00%	73.96 M2		20
MEV	construccion de cuartos dormitortios en la localidad de Santa Rita Becanchen Municipio de Hopelchén	Becanchén	\$317,560.01	\$317,560.01	\$0.00	\$0.00	\$317,560.01	0.00%	0.00%	36.98 M2		10
MEV	construccion de cuartos dormitortios en la localidad de Dzibalchen Municipio de Hopelchén	Dzibalchén	\$635,120.00	\$635,120.00	\$0.00	\$0.00	\$635,120.00	0.00%	0.00%	73.96 M2		20
MEV	construccion de cuartos dormitortios en la localidad de Vicente Guerrero Municipio de Hopelchén	Vicente Guerrero	\$635,120.00	\$635,120.00	\$0.00	\$0.00	\$635,120.00	0.00%	0.00%	73.96 M2		20
MEV	construccion de cuartos dormitortios en la localidad de Pak -chen Municipio de Hopelchén	Pakchén	\$476,340.00	\$476,340.00	\$0.00	\$0.00	\$476,340.00	0.00%	0.00%	55.47 M2		15
MEV	construccion de cuartos dormitortios en la localidad de Xmejia Municipio de Hopelchén	Xmejia	\$476,340.00	\$476,340.00	\$0.00	\$0.00	\$476,340.00	0.00%	0.00%	55.47 M2		15
MEV	construccion de cuartos dormitortios en la localidad de Cancabchen Municipio de Hopelchén	Cacabchén	\$476,340.00	\$476,340.00	\$0.00	\$0.00	\$476,340.00	0.00%	0.00%	55.47 M2		15
MEV	construccion de cuartos dormitortios en la localidad de Chunchintok Municipio de Hopelchén	Chunchintok	\$476,340.00	\$476,340.00	\$0.00	\$0.00	\$476,340.00	0.00%	0.00%	55.47 M2		15
MEV	construccion de cuartos dormitortios en la localidad de ukum Municipio de Hopelchén	Ukum	\$635,120.00	\$635,120.00	\$0.00	\$0.00	\$635,120.00	0.00%	0.00%	73.96 M2		20
MEV	construccion de cuartos dormitortios en la localidad de X-canha Municipio de Hopelchen	X-canha	\$476,340.00	\$476,340.00	\$0.00	\$0.00	\$476,340.00	0.00%	0.00%	55.47 M2		15
MEV	construccion de cuartos dormitortios en la localidad de Xmaben Municipio de Hopelchén	Xmabén	\$476,340.00	\$476,340.00	\$0.00	\$0.00	\$476,340.00	0.00%	0.00%	55.47 M2		15

PROG.	PROG. MEV. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	AVANCE		META		BENEFICIARIO
								FÍSICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	
	OBRA		\$3,172,673.51	\$3,172,673.51	\$0.00	\$0.00	\$3,172,673.51					
MEV	construccion de cuartos para bño (sin fosa septica) en la localidad de Ukum Municipio de Hopelchen	Ukum	\$295,132.43	\$295,132.43	\$0.00	\$0.00	\$295,132.43	0.00%	0.00%	15.84 M2		20
MEV	construccion de cuartos para bño (sin fosa septica) en la localidad de Cancabchen Municipio de Hopelchen	Cacabchén	\$221,349.34	\$221,349.34	\$0.00	\$0.00	\$221,349.34	0.00%	0.00%	11.88 M2		15
MEV	construccion de cuartos para bño (sin fosa septica) en la localidad de Chunchintok Municipio de Hopelchen	Chunchintok	\$221,349.34	\$221,349.34	\$0.00	\$0.00	\$221,349.34	0.00%	0.00%	11.88 M2		15
MEV	construccion de cuartos para bño (sin fosa septica) en la localidad de Xmejia Municipio de Hopelchen	Xmejia	\$147,566.19	\$147,566.19	\$0.00	\$0.00	\$147,566.19	0.00%	0.00%	7.92 M2		10
MEV	construccion de cuartos para bño (sin fosa septica) en la localidad de Xmabén Municipio de Hopelchen	Xmabén	\$147,566.19	\$147,566.19	\$0.00	\$0.00	\$147,566.19	0.00%	0.00%	7.92 M2		10
MEV	construccion de cuartos para bño (sin fosa septica) en la localidad de Dzibalchén Municipio de Hopelchen	Dzibalchén	\$295,132.43	\$295,132.43	\$0.00	\$0.00	\$295,132.43	0.00%	0.00%	15.84 M2		20
MEV	construccion de cuartos para bño (sin fosa septica) en la localidad de Vicente Guerrero Municipio de Hopelchen	Vicente Guerrero	\$221,349.34	\$221,349.34	\$0.00	\$0.00	\$221,349.34	0.00%	0.00%	11.88 M2		15
MEV	construccion de cuartos para bño (sin fosa septica) en la localidad de Pakchen Municipio de Hopelchen	Pakchén	\$147,566.19	\$147,566.19	\$0.00	\$0.00	\$147,566.19	0.00%	0.00%	7.92 M2		10
MEV	construccion de cuartos para bño (sin fosa septica) en la localidad de Xcupil Municipio de Hopelchen	Xcupil	\$221,349.34	\$221,349.34	\$0.00	\$0.00	\$221,349.34	0.00%	0.00%	11.88 M2		15
MEV	construccion de cuartos para bño (sin fosa septica) en la localidad de Becanchén Municipio de Hopelchen	Becanchén	\$147,566.19	\$147,566.19	\$0.00	\$0.00	\$147,566.19	0.00%	0.00%	7.92 M2		10
MEV	construccion de cuartos para bño (sin fosa septica) en la localidad de Hopelchen Municipio de Hopelchen	Hopelchén	\$221,349.34	\$221,349.34	\$0.00	\$0.00	\$221,349.34	0.00%	0.00%	11.88 M2		15
MEV	construccion de cuartos para bño (sin fosa septica) en la localidad el Poste Municipio de Hopelchen	El Poste	\$147,566.19	\$147,566.19	\$0.00	\$0.00	\$147,566.19	0.00%	0.00%	7.92 M2		10
MEV	construccion de cuartos para bño (sin fosa septica) en la localidad de Ich Ek Municipio de Hopelchen	Ich Ek	\$147,566.19	\$147,566.19	\$0.00	\$0.00	\$147,566.19	0.00%	0.00%	7.92 M2		10
MEV	construccion de cuartos para bño (sin fosa septica) en la localidad de Boonchen de Rejon Municipio de Hopelchen	Bolonchén de Rejón	\$295,132.43	\$295,132.43	\$0.00	\$0.00	\$295,132.43	0.00%	0.00%	15.84 M2		20
MEV	construccion de cuartos para bño (sin fosa septica) en la localidad de Chunyaxnic Municipio de Hopelchen	Chunyaxnic	\$147,566.19	\$147,566.19	\$0.00	\$0.00	\$147,566.19	0.00%	0.00%	7.92 M2		10
MEV	construccion de cuartos para bño (sin fosa septica) en la localidad de Xculoc Municipio de Hopelchen	Xculoc	\$147,566.19	\$147,566.19	\$0.00	\$0.00	\$147,566.19	0.00%	0.00%	7.92 M2		10

CALLE 20 ENTRE 19 COL. CENTRO

OFICINA: 996 822 00 18



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PROG.	PROG.U9 DEF. Y COND. DE PLAN DEL DES. REGIONAL	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	AVANCE		META		BENEFICIARIO
								FÍSICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	
	OBRA		\$4,984,201.22	\$4,984,201.22	\$4,984,201.22	\$2,388,491.94	\$2,595,709.28					
U9	Programa de Gastos Indirectos	Hopelchén	\$3,270,917.54	\$3,270,917.54	\$3,270,917.54	\$2,176,646.94	\$1,094,270.60	66.65%	66.65%	1 Informe		200
U9	Programa de Desarrollo Institucional Municipal (PRODIM)	Hopelchén	\$1,713,283.68	\$1,713,283.68	\$1,713,283.68	\$211,845.00	\$1,501,438.68	12.36%	12.36%	1 Informe		400

LIC.DIEGO ARMANDO YERVES GONZALEZ
DIRECTOR DE PLANEACION



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
2024-2027

DIRECCION DE PLANEACION
HOP CAM

LIC.RUBEN ALBERTO ROSADO SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
2024-2027

TESORERIA
HOP CAM

LIC. MANUEL JESUS SOANCALT BENCOMO
DIRECTOR DE CONTRALORIA



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
2024-2027

DIRECCION DE CONTRALORIA
HOP CAM

ARQ. KENNIA DE FATIMA VILLAMONTE ZAPATA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
2024-2027
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
HOP. CAM.