





PROG.	AGUA POTABLE	LOCALIDAD	MONTOS			AVANCE		META		BENEF		
			PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO		PROGRAMADA	REAL
PROG.	OBRA		\$9,399,465.48	\$9,374,834.69	\$9,368,219.34	\$7,659,276.19	1,740,189.29	\$0.00	0.00%	PROGRAMADA	REAL	BENEF
APO	Mantenimiento de pozo profundo de agua potable en la localidad de Bolonchen de Region Municipio de Hopelchen	Bolonchen de Region	\$162,730.82	\$162,730.82	\$162,656.86	\$162,656.86	\$73.96	100.00%	100.00%	1 LOTE	1 LOTE	400
APO	Rehabilitacion de pozo profundo de agua potable localidad Cancabchen Municipio de Hopelchen	Cancabchen	\$248,572.92	\$248,572.92	\$248,118.41	\$248,118.41	\$454.51	100.00%	100.00%	100 ML	100 ML	200
APO	Rehabilitacion de pozo profundo de agua potable en la localidad de Xcupil Municipio de Hopelchen	Xcupil	\$376,752.56	\$376,752.56	\$376,282.15	\$376,282.15	\$470.41	100.00%	100.00%	100 ML	100 ML	200
APO	Rehabilitacion de pozo profundo de agua potable en la localidad de El Poste Municipio de Hopelchen	El Poste	\$171,176.56	\$171,176.56	\$170,880.74	\$170,880.74	\$295.82	100.00%	100.00%	100 ML	100 ML	200
APO	Rehabilitacion de pozo profundo de agua potable en la localidad de Santa Rita Becanchen Municipio de Hopelchen	Santa Rita Becanchen	\$330,428.75	\$330,428.75	\$329,859.78	\$329,859.78	\$568.97	100.00%	100.00%	150 ML	150 ML	300
APO	Rehabilitacion de pozo profundo de agua potable en la localidad de Xcalot Akal Municipio de Hopelchen	Xcalot Akal	\$347,380.19	\$347,125.74	\$346,665.40	\$346,665.40	\$514.79	100.00%	100.00%	100 ML	100 ML	200
APO	Rehabilitacion del sistema electrico de pozo profundo de agua potable en la localidad de Suc Tuc Municipio de Hopelchen	Suc-Tuc	\$224,955.49	\$224,955.49	\$223,898.54	\$223,898.54	\$1,056.95	100.00%	100.00%	2 PZAS	2 PZAS	150
APO	Rehabilitacion de pozo profundo de agua potable en la localidad de Xmejia Municipio de Hopelchen	Xmejia	\$276,300.74	\$276,300.74	\$276,122.53	\$276,122.53	\$178.21	100.00%	100.00%	100 ML	100 ML	150
APO	Rehabilitacion de pozo profundo de agua potable en la colonia san martin pozo siete localidad de Hopelchen Municipio de Hopelchen	Hopelchen	\$222,956.91	\$222,956.91	\$222,809.62	\$222,809.62	\$147.29	100.00%	100.00%	100 ML	100 ML	100
APO	Rehabilitacion de pozo profundo de agua potable en la localidad de Yaxche Akal Municipio de Hopelchen	Yaxche Akal	\$368,485.41	\$368,685.41	\$368,469.33	\$368,469.33	\$216.08	100.00%	100.00%	180 ML	180 ML	100
APO	Rehabilitacion de pozo profundo de agua potable en la localidad de ukum Municipio de Hopelchen	Ukum	\$191,457.19	\$191,857.19	\$191,837.24	\$191,837.24	\$19.95	100.00%	100.00%	150 ML	150 ML	200
APO	Rehabilitacion de pozo profundo de agua potable en la localidad de chen coh Municipio de Hopelchen	Chen coh	\$267,556.48	\$267,556.48	\$267,250.81	\$267,250.81	\$305.67	100.00%	100.00%	180 ML	180 ML	120

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*

PROG.	PAVIMENTACION	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
APO	Rehabilitacion de pozo profundo de agua potable en la localidad de San Antonio Yaxché Municipio de Hopelchén	San Antonio Yaxché	\$283,315.55	\$283,315.55	\$282,894.97	\$282,894.97	\$420.58	100.00%	100.00%	80 ML	80 ML	100
APO	Rehabilitacion de pozo profundo de agua potable en la colonia el tamarindo pozo cuatro localidad de Hopelchén Municipio de Hopelchén	Hopelchén	\$296,072.25	\$296,072.25	\$295,673.85	\$295,673.85	\$398.40	100.00%	100.00%	150 ML	150 ML	200
APO	Construccion de pozo profundo de agua potable en la localidad de Xcupil en el Municipio de Hopelchén	Xcupil	\$2,200,000.00	\$2,179,020.53	\$2,178,723.61	\$1,215,791.88	\$984,208.12	95.00%	55.80%	125 ML		200
APO	Construccion de pozo profundo de agua entubada en la localidad de Xmaben Municipio de Hopelchén	Xmaben	\$2,200,000.00	\$2,200,000.00	\$2,199,728.08	\$1,453,716.66	\$746,283.34	98.00%	66.09%	140 ML		200
APO	Rehabilitacion de pozo profundo de agua potable en la localidad de Bolonchen de Rejon pozo dos municipio de Hopelchen	Bolonchen de rejon	\$407,852.02	\$407,852.02	\$407,538.14	\$407,538.14	\$313.88	100.00%	100.00%	180 ML	180ML	200
APO	Rehabilitacion de sistema electrico de pozo profundo de agua potable en la localidad de Crucero San Luis en el Municipio de Hopelchen	CruceroSanLuis	\$487,821.39	\$487,821.39	\$487,449.54	\$487,449.54	\$371.85	100.00%	100.00%	52 PZAS	52 PZAS	200
APO	Rehabilitacion de pozo profundo de agua potable en la localidad de Xmaben municipio de Hopelchen	Xmaben	\$335,250.25	\$331,653.38	\$331,359.74	\$331,359.74	\$3,890.51	100.00%	100.00%	150 ML	150 ML	200
PROG.	DRENAJE PLUVIAL	LOCALIDAD	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	0.00%	0.00%			
URB	Construccion de drenaje pluvial en Hopelchen, colonia san martin	HOPELCHEN	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	0.00%	0.00%			
URB	Rehabilitacion de drenaje pluvial en la localidad de huechil	SAN BERNARDO HUECHIL	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	0.00%	0.00%			

**DIRECCION DE PLANEACION**

PROG. PROG.	PAVIMENTACION OBRA	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
URB	Rehabilitacion de calle con pavimentacion de concreto hidraulico en la localidad de Ich ek municipio de Hopelchen	ICHEK	\$39,603,911.22	\$37,003,911.22	\$36,978,878.85	\$36,872,301.86	\$2,631,609.36	100.00%	99.98%	2,973.80 M2	2,974.50 M2	150
URB	Rehabilitacion de calles con pavimentacion de concreto hidraulico en la localidad de Suc Tuc municipio de Hopelchen	SUC TUC	\$3,000,000.00	\$2,500,000.00	\$2,499,335.07	\$2,499,328.23	\$671.77	100.00%	100.00%	2,148.95 M2	2,522.14 M2	150
URB	Rehabilitacion de calles con pavimentacion de concreto hidraulico en la localidad de santa rita becanchen municipio de Hopelchen	SANTA RITA BECANCHEN	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$2,999,947.36	\$2,999,927.20	\$72.80	100.00%	100.00%	3,030.19 M2	3,030.12 M2	150
URB	Rehabilitacion de calles con pavimentacion de concreto hidraulico en la localidad de Dribalchen municipio de Hopelchen	DZIBALCHEN	\$2,700,000.00	\$2,700,000.00	\$2,699,985.46	\$2,699,927.41	\$72.59	100.00%	100.00%	2,592.16 M2	2,393.52 M2	200
URB	Construccion de calle con pavimentacion de concreto hidraulico en la localidad de bolonchen de rejon Municipio de Hopelchen	BOLONCHEN DE REJON	\$2,150,000.00	\$2,150,000.00	\$2,149,823.99	\$2,148,022.05	\$1,977.95	100.00%	99.91%	1,629.89 M2	2,007.89 M	150
URB	Rehabilitacion de calles con pavimentacion de concreto hidraulico en la Localidad vicente guerrero iturbide Municipio de Hopelchen Etapa Uno	VICIENTE GUERRERO ITURBIDE	\$2,115,922.96	\$2,115,922.96	\$2,115,304.45	\$2,115,118.87	\$804.09	100.00%	99.99%	2,076.M2	2,136.20 M2	150
URB	Rehabilitacion de calles con pavimentacion de concreto hidraulico en la Localidad vicente guerrero iturbide Municipio de Hopelchen Etapa Dos	VICIENTE GUERRERO ITURBIDE	\$989,077.04	\$989,077.04	\$988,191.11	\$988,056.73	\$1,020.31	100.00%	99.99%	966.00 M2	999.51 M2	75
URB	rehabilitación de calles con pavimentacion de concreto hidraulico en la localidad de chunchintok municipio de Hopelchen	CHUNCHINTOK	\$2,850,000.00	\$2,850,000.00	\$2,849,994.38	\$2,849,945.83	\$54.17	100.00%	100.00%	2,845.17 .M2	2,845.70 M2	130
URB	Rehabilitacion de calles de concreto en la localidad de chunvaxnic	CHUNVAXNIC	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	0.00%	0.00%	1,249.48 M2		
URB	Rehabilitacion de calles con pavimento asfaltico en la localidad xcupil municipio de Hopelchen	XCUPIL	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,499,410.59	\$1,499,410.59	\$589.41	100.00%	100.00%	1,948.76 M2	1,948.80 M2	75

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

PROG.	PAVIMENTACION	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
URB	Rehabilitacion de calles con pavimentacion asfaltico en la Localidad de Ukum Municipio de Hopelchen	UKUM	\$1,749,648.31	\$1,749,648.31	\$1,749,910.88	\$1,749,648.31	\$0.00	100.00%	100.00%	4,102.24 M2	4,102.24 M2	170
URB	Rehabilitacion de calles con pavimento asfaltico en la Localidad de Ximabén Municipio de Hopelchen	XIMABEN	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,499,886.07	\$2,499,684.26	\$315.74	100.00%	99.99%	2,148.95 M2	2,040.50 M2	170
URB	Rehabilitacion de calles con pavimentacion asfaltico en la Localidad de Vicente Guerrero Iturbide Municipio de Hopelchen Etapa Uno	VICENTE GUERRERO ITURBIDE	\$1,523,264.71	\$1,523,264.71	\$1,522,975.16	\$1,522,102.05	\$1,162.66	100.00%	99.72%	1,980.96 M2	2,026.50 M2	75
URB	Rehabilitacion de calles con pavimentacion asfaltico en la Localidad de Vicente Guerrero Iturbide Municipio de Hopelchen Etapa Dos	VICENTE GUERRERO ITURBIDE	\$1,126,735.29	\$1,126,735.29	\$1,126,082.64	\$1,125,458.66	\$1,276.63	100.00%	99.94%	1,464 M2	1,497.00 M2	72
URB	rehabilitacion de calles con pavimento asfaltico en colonia san isidro localidad Hopelchen Municipio de Hopelchen	Hopelchén	\$334,353.42	\$334,353.42	\$333,369.63	\$333,365.46	\$987.96	100.00%	100.00%	360.00 M2	360.00 M2	100
URB	rehabilitacion de calles con pavimento asfaltico en la colonia Campo de aviacion Localidad Hopelchen Municipio de hopelchen	Hopelchén	\$360,347.31	\$360,347.31	\$360,343.11	\$359,809.11	\$538.20	100.00%	99.85%	444.00 M2	438.00 M2	100
URB	rehabilitacion de calles con pavimento asfaltico en la colonia el Tamaindo Localidad Hopelchen Municipio de hopelchen	Hopelchén	\$686,716.10	\$686,716.10	\$676,531.94	\$676,432.18	\$10,283.92	100.00%	99.99%	854.00 M2	855.00 M2	150
URB	rehabilitacion de calles con pavimento asfaltico en la colonia santa cruz Localidad Hopelchen Municipio de hopelchen	Hopelchén	\$488,628.75	\$488,628.75	\$484,857.99	\$484,857.99	\$3,770.76	100.00%	100.00%	612.00 M2	612.00 M2	150
URB	rehabilitacion de calles con pavimento asfaltico en la colonia san luis Localidad Hopelchen Municipio de hopelchen	Hopelchén	\$629,954.41	\$629,954.41	\$625,074.58	\$625,038.44	\$4,915.97	100.00%	99.99%	789.27 M2	787.06 M2	150
URB	rehabilitacion de calles con pavimento asfaltico en la colonia san martin localidad de Hopelchen Municipio de Hopelchen	Hopelchén	\$2,800,000.00	\$2,800,000.00	\$2,798,662.99	\$2,798,295.05	\$1,704.95	100.00%	99.99%	3,432.00 M2	3,638.12 M2	150
URB	Rehabilitacion de calle con pavimento asfaltico en la localidad de Bolonchen de Rejon municipio de Hopelchen	Bolonchen de rejon	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	\$1,799,924.92	\$1,799,160.09	\$839.91	100.00%	99.96%	3,509.50 M2	3,490.00M2	200
URB	Rehabilitacion de calle con Pavimento asfaltico en la Colonia San Isidro Localidad de Hopelchen Municipio de Hopelchen	Hopelchén	\$2,199,262.92	\$2,199,262.92	\$2,199,354.85	\$2,199,262.92	\$0.00	100.00%	100.00%	5,147.39 M2	5,140.59 M2	200
URB	Revestimiento de calle de asfalto en la localidad de Ukum	Ukum	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00					

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*





PROG.	GUARNICIONES Y BANQUETAS	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
URB	Rehabilitación de guarniciones y banquetas en la colonia dolores lazn localidad de Hopelchén Municipio de Hopelchén	Hopelchén	\$2,000,000.00	\$1,999,999.99	\$1,999,999.64	\$1,999,999.24	\$400.76	0.00%	0.00%			
URB	Rehabilitación de alumbrado público col. San Isidro localidad Hopelchén Municipio de Hopelchén	Hopelchén	\$2,000,000.00	\$1,999,999.99	\$1,999,959.64	\$1,999,599.24	\$400.76	100.00%	99.98%	1,771.48 M2	1,771.48 M2	200
URB	Rehabilitación de alumbrado público col. San Martín localidad Hopelchén Municipio de Hopelchén	Hopelchén	\$2,414,699.93	\$2,414,699.93	\$2,412,330.27	\$2,412,330.27	\$2,169.66	100.00%	0.00%			
URB	Rehabilitación de alumbrado público colonia campo de aviación localidad Hopelchén Municipio de Hopelchén	Hopelchén	\$809,455.19	\$809,455.19	\$808,726.05	\$808,726.05	\$729.14	100.00%	100.00%	58 PZAS	58 PZAS	290
URB	Rehabilitación de alumbrado público col. San Martín localidad Hopelchén Municipio de Hopelchén	Hopelchén	\$753,992.62	\$753,992.62	\$753,334.52	\$753,334.52	\$658.10	100.00%	100.00%	54 PZAS	54 PZAS	270
URB	Rehabilitación de alumbrado público col. San Martín localidad Hopelchén Municipio de Hopelchén	Hopelchén	\$851,052.12	\$851,052.12	\$850,269.70	\$850,269.70	\$782.42	100.00%	100.00%	61 PZAS	61 PZAS	305
PROG.	<b>OBRA</b>	<b>LOCALIDAD</b>	<b>PROGRAM.</b>	<b>APROBADO</b>	<b>CONTRATADO</b>	<b>EJERCIDO</b>	<b>POR EJERCER</b>	<b>FISICO</b>	<b>FINANCIERO</b>	<b>PROGRAMADA</b>	<b>REAL</b>	<b>BENEF</b>
URB	<b>CAMINOS SACACOSECHA</b>											
URB	Rehabilitación de camino sacacosecha en la localidad de Pachutz Municipio de Hopelchén	Pachutz	\$10,936,999.98	\$9,186,999.98	\$9,185,312.35	\$9,184,628.25	\$1,752,371.73	100.00%	100.00%	2 KM	2.50 KM	100
URB	Rehabilitación de camino sacacosecha en la localidad de Ich Ek Municipio de Hopelchén	Xcalot Akal	\$1,750,000.00	\$2,187,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750,000.00	0.00%	0.00%			
URB	Rehabilitación de camino sacacosecha en la localidad de Xnabén Municipio de Hopelchén	Ich Ek	\$1,749,999.99	\$1,749,999.99	\$1,749,725.78	\$1,749,171.06	\$828.93	100.00%	99.97%	2 KM	2.30 KM	100
URB	Rehabilitación de camino sacacosecha en la localidad de Bolonchen de Rejon Municipio de Hopelchén	Xnabén	\$1,750,000.00	\$1,750,000.00	\$1,749,999.21	\$1,749,999.21	\$0.79	100.00%	100.00%	2.6 KM	2.00 KM	100
URB	Rehabilitación de camino sacacosecha en la localidad de Xmejía Municipio de Hopelchén	Bolonchen de Rejon	\$1,749,999.99	\$1,749,999.99	\$1,749,619.21	\$1,749,619.21	\$380.78	100.00%	100.00%	2 KM	2 KM	100
URB	Rehabilitación de camino sacacosecha en la localidad de Ukum Municipio de Hopelchén	Xmejía	\$1,750,000.00	\$1,750,000.00	\$1,749,608.55	\$1,749,479.17	\$520.83	100.00%	99.99%	2 KM	1.85 KM	100
PROG.	<b>ESPACIOS PUBLICOS</b>	<b>LOCALIDAD</b>	<b>\$3,385,199.06</b>	<b>\$3,384,901.94</b>	<b>\$3,381,335.89</b>	<b>\$1,415,901.42</b>	<b>\$1,969,297.64</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>			
URB	ampliacion electrica de espacio publico multideportivo en la localidad de Dzibalchen Municipio de Hopelchén	Dzibalchen	\$308,340.22	\$308,894.03	\$307,630.68	\$301,264.04	\$7,676.18	100.00%	97.93%	400 M2	400 M2	150
URB	ampliacion electrica de espacio publico multideportivo en la localidad de Ukum Municipio de Hopelchén	Ukum	\$276,158.84	\$276,007.91	\$275,036.89	\$275,036.89	\$1,221.95	100.00%	100.00%	400 M2	400 M2	150
URB	construccion de espacio publico multideportivo en la localidad de Vicente Guerrero Iturbide Municipio de Hopelchén	Vicente Guerrero (Iturbide)	\$2,800,000.00	\$2,800,000.00	\$2,798,668.32	\$839,600.49	\$1,960,399.51	50.00%	30.00%	1,749 M2		200

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

PROG.	INFRAESTRUCTURA CICLISTA	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
URB	Construcción de ciclovia ITS localidad Hopelchen Municipio de Hopelchén Etapa Dos	HOPELCHEN	\$6,300,000.00	\$6,300,000.00	\$6,299,658.69	\$5,874,705.45	\$325,294.55	100.00%	89.70%	4,400.00 M2	5,390.52 M2	300
URB	Construcción de ciclovia Hopelchén Entronque Xtampak en la localidad de Hopelchén Municipio de Hopelchén	HOPELCHEN	\$3,150,000.00	\$3,150,000.00	\$3,149,832.74	\$2,825,291.64	\$324,708.36	100.00%	99.98%	5,100.00 M2	5,100.0 M2	200
PROG.	<b>PARQUE PUBLICO</b>	LOCALIDAD	<b>\$3,987,499.98</b>	<b>\$3,987,499.80</b>	<b>\$3,987,453.79</b>	<b>\$2,499,995.77</b>	<b>\$1,487,504.21</b>					
URB	Construcción y equipamiento Parque Público lineal Etapa tres en la colonia dolores lanz localidad de hopelchén municipio de hopelchén	Hopelchén	\$2,499,999.98	\$2,499,999.98	\$2,499,997.15	\$2,499,995.77	\$4.21	100.00%	100.00%	1,684.65 M2	1,684.65 M2	200
URB	Construcción y equipamiento de parque público lineal etapa cuatro colonia dolopres lanz localidad Hopelchén Municipio de Hopelchén	Hopelchén	\$1,487,500.00	\$1,487,499.82	\$1,487,456.64	\$0.00	\$1,487,500.00	95.00%	0.00%	754 M2		200
PROG.	<b>MEJORAMIENTO DE VIVIENDA OBRA</b>	LOCALIDAD	<b>\$7,905,245.01</b>	<b>\$7,430,930.31</b>	<b>\$7,426,463.42</b>	<b>\$7,076,532.78</b>	<b>\$828,712.23</b>					
MEV	Construcción de cuartos dormitorios en la Colonia campo de Avilacion localidad de Hopelchén Municipio DE hopelchén	Hopelchén	\$474,314.70	\$474,314.70	\$474,061.26	\$473,229.87	\$1,084.83	0.00%	0.00%	55.47 M2	55.47 M2	12
MEV	Construcción de cuartos dormitorios en la Colonia san martin localidad de Hopelchén Municipio de hopelchén	Hopelchén	\$474,314.70	\$474,314.70	\$474,061.26	\$473,229.87	\$1,084.83	0.00%	0.00%	55.47 M2	55.47 M2	12
MEV	Construcción de cuartos dormitorios en la Localidad de San Juan Bautista sahaacabchen Municipio de Hopelchén	San Juan Bautista Sahaacabchen	\$474,314.70	\$474,314.70	\$474,061.26	\$473,229.87	\$1,084.83	0.00%	0.00%	55.47 M2	55.47 M2	12
MEV	Construcción de cuartos dormitorios en la Localidad de Suc tuc Municipio de Hopelchén	Suc-Tuc	\$474,314.70	\$474,314.70	\$474,061.26	\$473,229.85	\$1,084.85	0.00%	0.00%	55.47 M2	55.47 M2	12
MEV	Construcción de cuartos dormitorios en la Localidad de Cruceiro San Luis Municipio de Hopelchén	Cruceiro san Luis LUIS	\$474,314.70	\$474,314.70	\$474,061.26	\$473,229.84	\$1,084.86	0.00%	0.00%	55.47 M2	55.47 M2	12
MEV	Construcción de cuartos dormitorios en la Localidad de Ich Ek Municipio de Hopelchén	Ich Ek	\$474,314.70	\$474,314.70	\$474,061.26	\$473,229.84	\$1,084.86	0.00%	0.00%	55.47 M2	55.47 M2	12
MEV	Construcción de cuartos dormitorios en la localidad el poste Municipio de Hopelchén	El POSTE	\$474,314.70	\$474,314.70	\$473,952.65	\$409,757.23	\$64,557.47	0.00%	0.00%	55.47 M2	55.47 M2	12
MEV	Construcción de cuartos dormitorios en la Localidad de Katab Municipio de Hopelchén	Katab	\$474,314.70	\$474,314.70	\$473,952.65	\$409,757.23	\$64,557.47	0.00%	0.00%	55.47 M2	55.47 M2	12

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

PROG.	OBRA	LOCALIDAD	PROGRAMA	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
MEV	Construcción de cuartos dormitorios en la Localidad de Xcalot Akal Municipio de Hopelchén	Xcalot Akal	\$316,209.80	\$316,209.80	\$315,968.43	\$273,171.50	\$43,038.30	0.00%	0.00%	36.98 M2	36.98 M2	8
MEV	Construcción de cuartos dormitorios en la Localidad de Komchen Municipio de Hopelchén	Komchen	\$474,314.70	\$474,314.70	\$473,952.65	\$409,757.23	\$64,557.47	0.00%	0.00%	55.47 M2	55.47 M2	12
MEV	Construcción de cuartos dormitorios en la Localidad de Santa Rita Becanchen Municipio de Hopelchén	Santa Rita Becanchen	\$316,209.80	\$316,209.80	\$315,968.43	\$273,171.50	\$43,038.30	0.00%	0.00%	36.98 M2	36.98 M2	8
MEV	Construcción de cuartos dormitorios en la Localidad de Xcupil Municipio de Hopelchén	Xcupil	\$474,314.70	\$474,314.70	\$473,952.65	\$409,757.23	\$64,557.47	0.00%	0.00%	55.47 M2	55.47 M2	12
MEV	Construcción de cuartos dormitorios en la Localidad de Bolonchen de Rejon Municipio de Hopelchén	Bolonchén de Rejón	\$632,419.61	\$632,419.61	\$632,107.20	\$631,317.45	\$1,102.16	0.00%	0.00%	73.93 M2	73.93 M2	16
MEV	Construcción de cuartos dormitorios en la Localidad de Chunyaxnic Municipio de Hopelchén	Chunyaxnic	\$474,314.70	\$474,314.70	\$474,080.40	\$473,488.09	\$826.61	0.00%	0.00%	55.47 M2	55.47 M2	12
MEV	Construcción de cuartos dormitorios en la Localidad de San Antonio Yaxché Municipio de Hopelchén	San Antonio Yaxché	\$474,314.70	\$474,314.70	\$474,080.40	\$473,488.09	\$826.61	0.00%	0.00%	55.47 M2	55.47 M2	12
MEV	Construcción de cuartos dormitorios en la Localidad de Xculoc Municipio de Hopelchén	Xculoc	\$474,314.70	\$474,314.70	\$474,080.40	\$473,488.09	\$826.61	0.00%	0.00%	55.47 M2	55.47 M2	12
MEV	Construcción de cuartos dormitorios en la Localidad de San Bernardo Huechil Municipio de Hopelchén	San Bernardo Huechil	\$474,314.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$474,314.70	0.00%	0.00%	55.47 M2	55.47 M2	12

PROG.	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA OBRA	LOCALIDAD	PROGRAMA	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
			<b>\$3,008,644.79</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,008,644.79</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>			
MEV	Construccion de cuartos para baño sin fosa septica en Hopelchen localidad Hopelchen	Hopelchén	\$286,537.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,537.49	0.00%	0.00%	4 baños		16
MEV	Construccion de cuartos para baño sin fosa septica en Hopelchen localidad San Juan Bautista Sahcabchen	San Juan Bautista Sahcabchen	\$214,903.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,903.11	0.00%	0.00%	3 baños		12
MEV	Construccion de cuartos para baño sin fosa septica en Hopelchen localidad Suc Tuc	Suc-Tuc	\$214,903.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,903.11	0.00%	0.00%	3 baños		12
MEV	Construccion de cuartos para baño sin fosa septica en Hopelchen localidad Crucero San Luis	Crucero san Luis LUIS	\$214,903.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,903.11	0.00%	0.00%	3 baños		12
MEV	Construccion de cuartos para baño sin fosa septica en Hopelchen localidad Ich Ek	Ich Ek	\$143,268.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,268.74	0.00%	0.00%	2 baños		8
MEV	Construccion de cuartos para baño sin fosa septica en Hopelchen localidad Xcupil	Xcupil	\$214,903.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,903.11	0.00%	0.00%	3 baños		12
MEV	Construccion de cuartos para baño sin fosa septica en Hopelchen localidad Santa Rita Becanchen	Santa Rita Becanchen	\$214,903.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,903.11	0.00%	0.00%	3 baños		12
MEV	Construccion de cuartos para baño sin fosa septica en Hopelchen localidad Komchen	KOMCHEN	\$214,903.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,903.11	0.00%	0.00%	3 baños		12
MEV	Construccion de cuartos para baño sin fosa septica en Hopelchen localidad Bolonchen	Bolonchén de Rejón	\$214,904.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,904.35	0.00%	0.00%	3 baños		12
MEV	Construccion de cuartos para baño sin fosa septica en Hopelchen localidad Bolonchen	Bolonchén de Rejón	\$143,268.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,268.74	0.00%	0.00%	2 baños		8
MEV	Construccion de cuartos para baño sin fosa septica en Hopelchen localidad Katab	Katab	\$143,268.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,268.74	0.00%	0.00%	2 baños		8
MEV	Construccion de cuartos para baño sin fosa septica en Hopelchen localidad El Poste	El POSTE	\$143,268.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,268.74	0.00%	0.00%	2 baños		8
MEV	Construccion de cuartos para baño sin fosa septica en Hopelchen localidad San Bernardo Huechil	San Bernardo Huechil	\$143,268.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,268.74	0.00%	0.00%	2 baños		8
MEV	Construccion de cuartos para baño sin fosa septica en Hopelchen localidad Churyaxnic	Churyaxnic	\$214,903.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,903.11	0.00%	0.00%	3 baños		12
MEV	Construccion de cuartos para baño sin fosa septica en Hopelchen localidad Sap-Antonio Yaxché	San Antonio Yaxché	\$143,268.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,268.74	0.00%	0.00%	2 baños		8
MEV	Construccion de cuartos para baño sin fosa septica en Hopelchen localidad Xculoc	Xculoc	\$143,268.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,268.74	0.00%	0.00%	2 baños		8





**DIRECCION DE PLANEACION**


PROG.	DEF. Y CONDI. DE LA PLAN. DEL DES. REG.	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
U9	OBRA Progra de Gastos Indirectos	Hopehén C.M.	\$3,404,018.91	\$2,269,345.00	\$0.00	\$2,269,335.84	\$1,134,683.07	0.00%	0.00%			
	<b>PAGO CRÉDITO BANOBRAS</b>	LOCALIDAD	\$3,404,018.91	\$2,269,345.00	\$0.00	\$2,269,335.84	\$1,134,683.07	66.67%	66.67%	1 INFORME	REAL	200
	OBRA	LOCALIDAD	\$19,121,812.64	\$19,121,812.64	\$0.00	\$19,121,812.64	\$0.00			PROGRAMADA	REAL	
	PAGO CRÉDITO BANOBRAS	Hopehén C.M.	\$19,121,812.64	\$19,121,812.64	\$0.00	\$19,121,812.64	\$0.00	100.00%	100.00%			

  
**LIC DIEGO ARMANDO YERVESGONZALEZ**  
 DIRECTOR DE PLANEACION

  
**LIC. RUYTIN SALAZAR**  
 DIRECTOR MUNICIPAL

  
**LIC. MANUEL JESUS SORVICAL BENCOMIG**  
 DIRECTOR DE CONTRALORIA

  
**ARQ. KENNIA DE FATIMA VILLAMONTE ZAPATA**  
 DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS


  
**L.P. ABRAHAM ALIBERTO VENEGAS ESCAMILLA**  
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN**  
 2024-2027

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN**  
 2024-2027

**DIRECCION DE PLANEACION**  
 HOP CAM



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN**  
 2024-2027

**DIRECCION DE CONTRALORIA**  
 HOP. C.A.M.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN**  
 2024-2027

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**  
 HOP. C.A.M.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN**  
 2024-2027

**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL RURAL, HUMANO Y FOMENTO ECONOMICO**  
 HOP. C.A.M.

PURO HOPELCHÉN		PROYECTO: FONDO PETROLERO 2024 ( FOPET )										CAMPECHE			
		AVANCE FISICO-FINANCIERO ( JULIO -SEPTIEMBRE -2024													
		TERCER TRIMESTRE													
PROG.	DENAJE PLUVIAL	MONITOS					AVANCE					META		BENEF	
		PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
PROG.	OBRA	\$241,464.90	\$241,464.90	\$240,466.40	\$240,466.40	998.50	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL	BENEF
APO	Rehabilitacion de pozo profundo de agua potable pozo tres en la localidad de Bolonchen de rejon Municipio de Hopelchen	\$241,464.90	\$241,464.90	\$240,466.40	\$240,466.40	\$998.50	100.00%	\$100.00		6 pzas	6 pzas	6 pzas			200

PURO HOPELCHÉN		PROYECTO: FONDO PETROLERO 2023 ( FOPET )										CAMPECHE				
		AVANCE FISICO-FINANCIERO ( JULIO-SEPTIEMBRE- 2024														
		TERCER TRIMESTRE														
PROG.	DENAJE PLUVIAL	MONITOS					AVANCE					META		BENEF		
		PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL				
PROG.	OBRA	\$60,573.38	\$60,573.38	\$60,573.38	\$60,573.38	0.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL	BENEF	
APO	Rehabilitacion de pozo profundo de agua potable pozo tres en la localidad de Bolonchen de rejon Municipio de Hopelchen	\$60,573.38	\$60,573.38	\$60,573.38	\$60,573.38	\$0.00	100.00%	\$100.00		6 pzas	6 pzas	6 pzas			200	
NOTA	obra ejecutada con recursos de FOPET-2023-2024															
	Aportacion fondo petrolero- 2024	\$241,464.90														
	Aportacion fondo petrolero- 2023	\$60,573.38														
	<b>MONTO TOTAL APROBADO</b>	<b>\$302,038.28</b>														

  
 LIC. DIEGO ARMANDO YERVES GONZALEZ  
 DIRECCION DE PLANEACION  
 HOP. CAM.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE  
 H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN  
 2024-2027  
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
 DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA  
 HOP. C.A.M.

  
 LIC. RUBEN ANDRES ROSADO SALAZAR  
 TESORERIA  
 HOP. CAM.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE  
 H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN  
 2024-2027  
 DIRECCION DE CONTRALORIA  
 HOP. C.A.M.

  
 LIC. MANUEL JESUS SOANACALT BENCOMO  
 DIRECCION DE CONTRALORIA  
 HOP. CAM.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE  
 H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN  
 2024-2027  
 DIRECCION DE CONTRALORIA  
 HOP. C.A.M.

  
 ARQ. KENNIA DE FATIMA VILLAMONTE ZAPATA  
 DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS  
 HOP. CAM.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE  
 H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN  
 2024-2027  
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
 DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA  
 HOP. C.A.M.