"2026, AÑO DE MARGARITA MAZA PARADA"

PROYECTO: FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO-33-FAISMUN-2026)

AVANCE FISICO-FINANCIERO

TERCER TRIMESTRE (JULIO-SEPTIEMBRE)

PROG.	APO. AGUA POTABLE	LOCALIDAD	MONTOS					AVANCE		META		BENEF
			PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	
			$117,087,120.00	$73,879,471.14	$45,182,814.35	$31,753,040.61	85,334,079.39			PROGRAMADA	REAL	
PROG.	OBRA		$74,039,942.68	$73,879,471.14	$45,182,814.35	$31,753,040.61	42,286,902.07					
			$9,686,774.63	$9,686,774.61	$9,685,962.11	$7,503,098.44	2,183,676.19			PROGRAMADA	REAL	BENEF
APO	Rehabilitacion de pozo profundo de agua potable pozo 7 colonia san martin localidad de Hopelchén Municipio de Hopelchén	Hopelchén	$1,522,462.70	$1,522,462.69	$1,522,423.66	$1,522,423.66	$39.04	100.00%	100.00%	1 PZA	1 PZA	400
APO	Rehabilitacion de pozo profundo de agua potable pozo 8 colonia san martin localidad de Hopelchén Municipio de Hopelchén	Hopelchén	$971,992.43	$971,992.43	$971,936.52	$971,936.52	$55.91	100.00%	99.99%	1 PZA	1 PZA	350
APO	Rehabilitacion de pozo profundo de agua potable pozo 5 colonia san Roman localidad de Hopelchén Municipio de Hopelchén	Hopelchén	$443,995.70	$443,995.70	$443,978.42	$443,978.42	$17.28	100.00%	100.00%	1 PZA	1 PZA	150
APO	Rehabilitacion de pozo profundo de agua potable pozo 4 colonia santa Cruz localidad de Hopelchén Municipio de Hopelchén	Hopelchén	$359,493.31	$359,493.31	$359,477.96	$359,477.96	$15.35	100.00%	100.00%	1PZA	1PZA	300
APO	Rehabilitacion de pozo profundo de agua potable en la localidad de Chunchintok Municipio de Hopelchén	Chunchintok	$348,872.00	$348,872.00	$348,842.19	$348,842.19	$29.81	100.00%	99.99%	1 PZA	1 PZA	300
APO	Rehabilitacion de pozo profundo de agua potable localidad de suc tuc Municipio de Hopelchén	Suc Tuc	$671,434.52	$671,434.52	$671,407.56	$671,407.56	$26.96	100.00%	100.00%	1PZA	1PZA	500
APO	Rehabilitacion de pozo profundo de agua potable en la localidad de Becanchen Municipio de Hopelchén	Becanchen	$313,269.14	$313,269.14	$313,239.86	$313,239.86	$29.28	100.00%	99.99%	1PZA	1PZA	450
APO	Rehabilitacion de pozo profundo de agua potable en la localidad de Crucero San Luis Municipio de Hopelchén	Crucero San Luis	$289,905.47	$289,905.47	$289,886.87	$289,886.87	$18.60	100.00%	99.99%	1PZA	1PZA	400
APO	Rehabilitacion de pozo profundo de agua potable en la localidad de Xmaben Municipio de Hopelchén	Xmaben	$399,613.97	$399,613.97	$399,603.09	$399,455.44	$158.53	100.00%	99.96%	1PZA	1PZA	350
APO	Rehabilitacion de pozo profundo de agua potable en la localidad de Ramon Corona Municipio de Hopelchén	Ramon Corona	$658,056.73	$658,056.72	$658,022.15	$0.00	$658,056.73	100.00%	0.00%	1PZA	1PZA	250
APO	Rehabilitacion de pozo profundo de agua potable en la localidad de Xcanahaltun Huechil Unidos Municipio de Hopelchén	Xcanahaltun Huechil unidos	$614,034.06	$614,034.06	$613,990.37	$0.00	$614,034.06	100.00%	0.00%	1PZA	1PZA	250
APO	Rehabilitacion de pozo profundo de agua potable pozo 2 en la localidad de Dzibalchén Municipio de Hopelchén	Dzibalchén	$1,405,568.40	$1,405,568.40	$1,405,458.89	$1,405,458.89	$109.51	100.00%	99.99%	1PZA	1PZA	550
APO	Rehabilitacion de pozo profundo de agua potable pozo 3 en la localidad de Dzibalchén Municipio de Hopelchén	Dzibalchén	$911,059.36	$911,059.36	$910,703.50	$0.00	$911,059.36	100.00%	0.00%	1PZA	1PZA	450
APO	Rehabilitacion de pozo profundo de agua potable pozo 2 en la localidad de Bolonchén de Rejon Municipio de Hopelchén	Bolonchén de Rejon	$777,016.84	$777,016.84	$776,991.07	$776,991.07	$25.77	100.00%	100.00%	170 ML	170 ML	400

PROG.	IBE : INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
			$677,500.00	$677,500.00	$677,460.47	$677,460.33	$39.67	100.00%	99.99%			
IBE	Rehabilitacion de acometida electrica en escuela secundaria luis alvares buela en la Locaidad de Hopelcén Municipio de Hopelcén	Hopelchén	$677,500.00	$677,500.00	$677,460.47	$677,460.33	$39.67	100.00%	99.99%	68.50 ML	68.50 ML	900
PROG.	ALC :ALCANTARILLADO OBRA	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
			$1,230,769.16	$1,230,769.16	$0.00	$0.00	$1,230,769.16	0.00%	0.00%			
ALC	Construccion de Red de Alcatarillado en la colonia San Martin de la Localidad de Hopelcén Municipio de Hopelchén	Hopelchén	$1,230,769.16	$1,230,769.16	$0.00	$0.00	$1,230,769.16	0.00%	0.00%	205.70 M2		350
PROG.	URB : URBANIZACION (ALBERGUE)	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
			$756,036.73	$756,036.73	$756,020.55	$755,797.08	$239.65		99.97%			
URB	Construccion de carcamo sanitario en el albergue jacinto paat en la Localidad de Hopelchén Municipio de Hopelchén	Hopelchén	$756,036.73	$756,036.73	$756,020.55	$755,797.08	$ 239.65	100.00%	99.97%	50.00 M2	50.00 M2	100
PROG.	URB : URBANIZACION (CALLES)	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
			$18,470,870.20	$18,470,870.20	$16,261,494.21	$8,941,999.16	$9,528,871.04		99.98%			
URB	Rehabilitacion de calle con pavimento asfaltico en calle 14 entre calle 11 y calle 9, colonia campo de aviacion en la Localidad de Hopelchén Municipio de Hopelcén	Hopelchén	$1,596,374.87	$1,596,374.87	$1,596,277.60	$1,595,859.13	$ 515.74	100.00%	99.98%	1,257.00 M2	1,257.00 M2	200
URB	Rehabilitacion de calle con microcarpeta de pavimento asfaltico en la calle 18 A entre calle 7 y calle 9 colonia Santa Cruz en la Localidad de Hopelchén Municipio de Hopelchen	Hopelchén	$1,297,546.83	$1,297,546.83	$1,297,269.59	$1,297,247.15	$ 299.68	100.00%	99.98%	1,433.50 M2	1,433.50 M2	200
URB	Rehabilitacion de calle con carpeta de pavimento asfaltico en la calle 18 entre calle 7 y calle 9 colonia Santa Cruz en La localidad hopelchén Municipio de Hopelchén	Hopelchén	$2,836,935.95	$2,836,935.95	$ 2,836,844.11	$2,836,828.15	$ 107.80	100.00%	100.00%	2,061.25 M2	2,061.25 M2	200
URB	Construccion de calle con pavimento de concreto hidraulico en calle 29 colonia San Martin en la Localidad de Hopelchén Municipio de Hopelchén	Hopelchén	$2,681,724.63	$2,681,724.63	$2,681,416.41	$2,256,553.44	$ 425,171.19	100.00%	84.15%	1290.00 M2	1290.00 M2	200
URB	Rehabilitacion de calle con microcarpeta en la Localidad de Sahacabchen, Municipio de Hopelchén	San Juan Bautista Sahcabchen	$2,074,464.61	$2,074,464.61	$2,047,402.57	$0.00	$ 2,074,464.61	100.00%	0.00%	2,860.00 M2	2,860.00 M2	300
URB	Rehabilitacion de calle con microcarpeta en la Localidad de San Antonio Yaxche, Municipio de Hopelchén	San Antonio Yaxche	$2,617,375.60	$2,617,375.60	$2,617,246.29	$0.00	$ 2,617,375.60	100.00%	0.00%	5,040.00 M2	5,040.00 M2	250
URB	Rehabilitacion de calles en la Localidad de Crucero San Luis Municipio de Hopelchén	Crucero San Luis	$3,185,125.45	$3,185,125.45	$3,185,037.64	$955,511.29	$2,229,614.16	70.00%	30.00%	2,316.80 M2		300
URB	Rehabilitacion de calles con carpeta asfaltica en la Localidad de Katab Municipio de Hopelchén	Katab	$2,181,322.26	$2,181,322.26	$0.00	$0.00	$2,181,322.26	0.00%	0.00%	2,015.90 M2		250

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

PROG.	URB : URBANIZACION (PANTEON MUNICIPAL)	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
			$1,575,910.47	$1,575,910.47	$1,575,871.62	$869,544.70	$706,365.77	100.00%	55.18%			
URB	Ampliacion de panteon municipal en la Localidad de Hopelchén Municipio de Hopelchén	Hopelchén	$1,575,910.47	$1,575,910.47	$1,575,871.62	$869,544.70	$706,365.77	100.00%	55.18%	2,730.M2	2,730.M2	1,000
PROG.	IBS :INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD (CENTRO DE SALUD O UNIDAD MEDICA (PIR)	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
			$1,288,410.09	$1,288,410.09	$1,288,277.32	$773,398.76	$515,011.33	100.00%	60.04%			
IBS	Rehabilitacion de UBR en la Localidad de Hopelchén Municipio de Hopelchén	Hopelchén	$1,288,410.09	$1,288,410.09	$1,288,277.32	$773,398.76	$515,011.33	100.00%	60.04%	128.45 M2	128.45 M2	500
PROG.	UBR :URBANIZACION (CAMINO SACACOSECHAS)	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
			$9,235,282.22	$9,235,270.22	$9,234,044.53	$8,115,891.63	$1,119,390.59					
URB	Rehabilitacion de camino saca cosechas en la localidad de el Poste Municipio de Hopelchén	El Poste	$1,597,625.13	$1,597,625.13	$1,597,361.28	$479,208.38	$1,118,416.75	100.00%	30.00%	1500 ML	1500 ML	300
URB	Rehabilitacion de camino sacacosechas en la localidad de Ich Ek Municipio de Hopelchén	Ich Ek	$1,257,658.73	$1,257,658.73	$1,257,658.13	$1,257,658.13	$0.60	100.00%	100.00%	1700 ML	1700 ML	200
URB	Rehabilitacion de camino sacacosechas en la localidad de Bolonchen de Rejon Municipio de Hopelchén	Bolonchén de Rejon	$3,189,999.18	$3,189,987.18	$3,189,602.25	$3,189,602.25	$396.93	100.00%	99.99%	3000 ML	3000 ML	350
URB	Rehabilitacion de camino sacacosechas en la localidad de Vicente Guerrero Municipio de Hopelchén	Vicente Guerrero	$3,189,999.18	$3,189,999.18	$3,189,422.87	$3,189,422.87	$576.31	100.00%	99.99%	3000 ML	3000 ML	300
PROG.	UBR :URBANIZACION (CAMINO PIR)	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
			$19,587,647.57	$19,587,647.57	$0.00	$0.00	$19,587,647.57	0.00%	0.00%			
URB	Construccion de calle desvio en la Localidad de Hopelchén Municipio de Hopelchén	Hopelchén	$19,587,647.57	$ 19,587,647.57	$0.00	$0.00	$ 19,587,647.57	0.00%	0.00%	13,032 M2		3000
PROG.	UBR :URBANIZACION (CANCHA PUBLICA)	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
			$1,350,000.00	$1,350,000.00	$1,349,902.53	$1,349,292.27	$707.73	100.00%	99.96%			
URB	Rehabilitacion de cancha publica de softbol 2DA etapa de la Localidad de Hopelchén Municipio de Hopelchén	Hopelchén	$1,350,000.00	$1,350,000.00	$1,349,902.53	$1,349,292.27	$707.73	100.00%	99.96%	5,000 M2	5,000 M2	400

PURO HOPELCHÉN

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

PROG.	MEV :MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
			$4,326,999.72	$4,326,999.72	$1,001,626.93	$300,488.08	$4,026,511.64	0.00%	30.00%			
MEV.	construccion de cuartos dormitorios Localidad X-canha Municipio de Hopelchén	X-canha	$333,999.99	$333,999.99	$333,875.65	$100,162.70	$233,837.29	0.00%	30.00%	2 PZAS		8
MEV.	construccion de cuartos dormitorios Localidad chun-ek Municipio de Hopelchén	Chun-ek	$500,999.95	$500,999.95	$500,813.46	$150,244.04	$350,755.91	0.00%	30.00%	3 PZAS		12
MEV.	construccion de cuartos dormitorios Localidad pachuitz Municipio de Hopelchén	Pachuitz	$166,999.98	$166,999.98	$166,937.82	$50,081.34	$116,918.64	0.00%	30.00%	1 PZA		4
MEV.	construccion de cuartos dormitorios Localidad chan-chenMunicipio de Hopelchén	Chan-chen	$334,000.04	$334,000.04	$0.00	$0.00	$334,000.04	0.00%	0.00%	66.84 M2		8
MEV.	construccion de cuartos dormitorios en la Localidad Ukum Municipio de Hopelchén	Ukum	$501,000.02	$501,000.02	$0.00	$0.00	$501,000.02	0.00%	0.00%	100.26		12
MEV.	construccion de cuartos dormitorios en la Localidad de Cancabchen Municipio de Hopelchén	Cancabchen	$334,000.04	$334,000.04	$0.00	$0.00	$334,000.04	0.00%	0.00%	66.84 M2		8
MEV.	construccion de cuartos dormitorios en la Localidad de Dzibalchen Municipio de Hopelchén	Dzibalchén	$334,000.04	$334,000.04	$0.00	$0.00	$334,000.04	0.00%	0.00%	66.84 M2		8
MEV.	construccion de cuartos dormitorios en la Localidad de Vicente Guerrero Municipio de Hopelchén	Vicente Guerrero	$334,000.04	$334,000.04	$0.00	$0.00	$334,000.04	0.00%	0.00%	66.84 M2		8
MEV.	construccion de cuartos dormitorios en la Localidad el Perdrergal Municipio de Hopelchén	El Pedregal	$167,000.00	$167,000.00	$0.00	$0.00	$167,000.00	0.00%	0.00%	32.42 M2		4
MEV.	construccion de cuartos dormitorios en la Localidad de Hopelchén Municipio de Hopelchén	Hopelchén	$501,000.02	$501,000.02	$0.00	$0.00	$501,000.02	0.00%	0.00%	100.26 M2		12
MEV.	construccion de cuartos para baños (sin fosa septica)en la Localidad de San juan Bautista Sahcabchen Municipio de Hopelchén	San Juan Bautista Sahcabchen	$163,999.92	$163,999.92	$0.00	$0.00	$163,999.92	0.00%	0.00%	26.14 M2		8
MEV.	construccion de cuartos para baños (sin fosa septica)en la Localidad de Crucero san Luis Municipio de Hopelchén	Crucero San Luis	$163,999.92	$163,999.92	$0.00	$0.00	$163,999.92	0.00%	0.00%	26.14 M2		8
MEV.	construccion de cuartos para baños (sin fosa septica)en la Localidad de Katab Municipio de Hopelchén	Katab	$163,999.92	$163,999.92	$0.00	$0.00	$163,999.92	0.00%	0.00%	26.14 M2		8
MEV.	construccion de cuartos para baños (sin fosa septica)en la Localidad de Xbilincoc Municipio de Hopelchén	Xbilincoc	$163,999.92	$163,999.92	$0.00	$0.00	$163,999.92	0.00%	0.00%	26.14 M2		8
MEV.	construccion de cuartos para baños (sin fosa septica)en la Localidad de Sa Antonio Yaxche Municipio de Hopelchén	San Antonio Yaxche	$163,999.92	$163,999.92	$0.00	$0.00	$163,999.92	0.00%	0.00%	26.14 M2		8
			$5,853,741.89	$5,693,282.37	$3,352,154.08	$2,466,070.16	$3,387,671.73					
	Gastos indirectos	Hopelchén	$3,512,613.60	$3,352,154.08	$3,352,154.08	$2,230,706.16	$1,281,907.44	66.54%	66.54%			
	Programa de desarrollo institucional municipal (PRODIM)	Hopelchén	$2,341,128.29	$2,341,128.29	$0.00	$235,364.00	$2,105,764.29	10.00%	10.00%			

LIC. DIEGO ARMANDO TERVEN GONZALEZ
DIRECTOR DE PLANEACION

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
2024-2027
DIRECCION DE PLANEACION
HOP CAM

LIC.RUBEN ALBERTO ROSADO SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
2024-2027
TESORERIA
HOP CAM

C.P. MARIA ISABEL SANCHEZ LOEZA
DIRECTORA DE CONTRALORIA

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
2024-2027
DIRECCION DE CONTRALORIA
HOP. CAM.

ARQ. KENNIA DE FATIMA VILLAMONTE ZAPATA
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN
2024-2027
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
HOP. CAM.